



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 มิ.ย. 67

# วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 01975  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชัย  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิดเส็ง

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ตัดไฟปักเสา ๒๒ เมตร ช่วง รีโคสเซอร์ SAB๕R-๐๑-Dis.ชด.ปาก.ช.  
คลองรางสังกะสี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๒๒ มิ.ย.๖๗	๐๘.๓๐	๑๕.๐๐	-ตัดไฟปักเสา ๒๒ เมตร ช่วง รีโคส เซอร์ SAB๕R-๐๑-ปากซอยคลองรางสังกะสี	SAB๕R-๐๑	Dis ชด.ปาก ช. คลองรางสังกะสี	นายอนุยุทธ ชูโชติ ๐๘๘-๘๗๒๖๔๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่รีโคสเซอร์คลองจินดา(SAB๕R-๐๑) - ปาก.ช.คลองรางสังกะสี  
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ภูมิ ตำแหน่ง ช.บ.บ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๖๑  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)  
๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๑๓๙๔ Long : ๑๐๐.๑๖๐๓๑  
๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๑๑๒๔ Long : ๑๐๐.๑๕๓๑๔

ลงชื่อ (นายพิชา ตันยิดเส็ง)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ พิดเดอร์ SAB๐5 จาก SAB5R-01 ถึง Dis ชด.ปาก.ช. คลองรางสังกะสี  
ในวันที่ 22 มิ.ย.๖7 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 15:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 832/2567  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นายสิรภัทร โพธิ์พ้อ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ภูมิ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คคฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. สามพราน  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสิรภัทร โพธิ์พ้อ)  
อ.ก.๔ แทน ช.ค.ค.บ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปากซอยคลองรางสังกะสี (SAB05)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 มิ.ย. 67	ระหว่าง	8:30 น.	ถึง	15:00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ท่า	ปักเสา 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน 832/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่	13 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SAB05R-01	Normal	Non-Reclosing		สพร.	R	อบต.คลองจินดา
4	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV	-	-
5	NPT10R-02	Normal	Non-Reclosing, ALT		นฐ.	R	ปากทางวัดจินดาราม
6	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วน ไปจ่ายจาก SAV04						
7	NPT10S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SF6	วัดปริตาราม
8	SAB05R-01	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	R อบต.คลองจินดา
9	SW.Load	สับ	ปลด		สพร.	R	อบต.คลองจินดา
10	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
11	DIS ชค. SAB05	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ปากซอยคลองรางสังกะสี
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตกลงจุดจุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตกลงจุดจุด G2						
14	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
15	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
16	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
17	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV	-	-
5	NPT10R-02	Non-Reclosing, ALT	Normal, ALT		นฐ.	R	ปากทางวัดจินดาราม
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
20	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
21	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV	-	-
5	NPT10R-02	Normal, ALT	Non-Reclosing, ALT		นฐ.	R	ปากทางวัดจินดาราม
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุดจุด G1						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตกลงจุดจุด G2						
25	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
26	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
27	DIS ชค. SAB05	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ปากซอยคลองรางสังกะสี
28	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วน คืนจาก SAV04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	SW.Load	ปลด	สับ		สพร.		R	อบต.คลองจินดา
30	SAB05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพร.	SCADA	R	อบต.คลองจินดา
31	NPT10S-06	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	วัดปรีดาราม
32	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
33	SAB05R-01	Non-Reclosing	Normal		สพร.		R	อบต.คลองจินดา
34	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV		-	-
35	SAVBR-04	Non-Reclosing, ALT	Normal		SAV		R	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

# งานดับไฟวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 พาดสาย 115KV

## ช่วง รีโคลสเซอร์ ออบต.คลองจินดา(SAB5R-01) - ช.คลองรางสังกะสี

