



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 มิ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ปก)-๘๑๘/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชค
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาระบบ CSCS ที่ สถานีไฟฟ้าบางเลน๓(ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	CB 115 KV CB 22 KV ทั้งหมด	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัด ที่สถานีไฟฟ้าบางเลน๓ (ข) ทั้งหมด (ไม่ปลด Riser Pole)	1YS-01	CB 22 KV	นายปริตภัทร 098-290-2794

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตภัทร อัจฉริ ตำแหน่ง พชง.๕ โทร ๐๙๘-๒๙๐-๒๗๙๔

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ร.ก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ จาก BEVIYS-01 ถึง BEV 1, 2, 3, 4, 5 VB-01
ในวันที่ 20 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09-00 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 839/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรถพงษ์ นกเขต ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปริตภัทร อัจฉริ
19 มิ.ย. 67

(นาย อรรถพงษ์ นกเขต)
๐๙๐.5 แทน ผอ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟค-ชล.
อก.บ.ช.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผน
แผนผังแนบ - แผน
ผจพ. 1 (สถานี BEV)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯบางเลน3 (ชค.)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 มิ.ย. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา CSCS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	839/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	17 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุรสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนิช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายพิรภัทร,นางสาวสุกชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		-
3	BEV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		- โหลด 3.3 MW
4	BEV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		- โหลด 3.0 MW
5	BEV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		- โหลด 4.0 MW
6	BEV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		- โหลด 3.7 MW
7	BEV05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		- โหลด 1.3 MW
8	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
9	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- โหลด 4.0 MW
10	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- โหลด 4.5 MW
11	ย้ายโหลด BEA 8 บางส่วนไปรับไฟจาก SPN 5						
12	BEA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ป้อมตำรวจบางไทร
13	BEA08S-27	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 โรงสี ป.เฟื่องฟู
14	BEA08R-01	สับ	ปลด		บล.	SCADA	R ป้อมตำรวจบางไทร
15	ย้ายโหลด BEV 3 บางส่วนไปรับไฟจาก BEA 6						
16	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R วัดเกษม
17	BEV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R วัดเวฬุ
18	BEA06S-25	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 หลังตลาดลำพญา
19	BEV03R-01	สับ	ปลด		บล.	SCADA	R วัดเวฬุ
20	BEA06R-01	Nonreclosing	Normal		บล.	SCADA	R วัดเกษม
21	ย้ายโหลด BEV 1 ไปรับไฟจาก BEA 6						
22	BEV01S-07	ปลด	สับ		บล.		SF6 บั้ม PT (LPG)
23	BEV01VB-01	สับ	ปลด		BEV		-
24	ย้ายโหลด BEV 4 ไปรับไฟจาก BEV 2						
25	BEV02S-02	ปลด	สับ		บล.		DIS หน้าสถานีฯบางเลน3 (ล่าง)
26	BEV04VB-01	สับ	ปลด		BEV		-
27	ย้ายโหลด BEV 5 ไปรับไฟจาก BEV 3						
28	BEV03S-02	ปลด	สับ		บล.		DIS หน้าสถานีฯบางเลน3 (บน)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	BEV05VB-01	สับ	ปลด		BEV		- -
30	ย้ายโหลด BEV 2 ไปรับไฟจาก BEA 9						
31	BEA09S-05	ปลด	สับ		บล.		SF6 บริษัทไทยสมุทร
32	BEV02VB-01	สับ	ปลด		BEV		- -
33	ย้ายโหลด BEV 3 ไปรับไฟจาก BEA 9						
34	BEA08S-08	ปลด	สับ		บล.		SF6 โรงงาน หล่อดอกยาง
35	BEV03VB-01	สับ	ปลด		BEV		- -
36	เมื่อพร้อมดับไฟ						
37	BEV01BVB-01	สับ	ปลด		BEV		- Incoming
38	BEV01YB-01	สับ	ปลด		BEV		- เบรกเกอร์ 115kV
39	BEV01YS-01	สับ	ปลด		BEV		- ไบมีด 115kV
40	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.รับทราบ						
41	แจ้ง กสฟ.ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย พร้อมลง Wesafe ก่อนทำงาน						
42	แจ้ง กสฟ.ปฏิบัติงานได้						
43	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
44	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- -
45	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
46	หลังจาก กสฟ.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
47	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- -
48	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- -
49	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- -
50	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
51	BEV01YS-01	ปลด	สับ		BEV		- ไบมีด 115kV
52	BEV01YB-01	ปลด	สับ		BEV		- เบรกเกอร์ 115kV
53	BEV01BVB-01	ปลด	สับ		BEV		- Incoming
54	ตรวจสอบ พร้อมปรับแรงดัน BEV-TP1 ประมาณ 22.5 kV.						
55	ย้ายโหลด BEV 2 กลับจาก BEA 9						
56	BEV02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEV		- -
57	BEA09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 บริษัทไทยสมุทร
58	ย้ายโหลด BEV 3 กลับจาก BEA 9						
59	BEV03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEV		- -
60	BEA08S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 โรงงาน หล่อดอกยาง
61	ย้ายโหลด BEV 4 กลับจาก BEV 2						
62	BEV04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEV		- -
63	BEV02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS หน้าสถานีฯบางเลน3 (ล่าง)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	ย้ายโหลด BEV 5 กลับจาก BEV 3						
65	BEV05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEV		- -
66	BEV03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS หน้าสถานีฯบางเลน3 (บน)
67	ย้ายโหลด BEV 1 กลับจาก BEA 6						
68	BEV01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEV		- -
69	BEV01S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บล.		SF6 ป้อน PT (LPG)
70	ย้ายโหลด BEA 8 บางส่วนกลับจาก SPN 5						
71	BEA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บล.	SCADA	R บ่อมตำรวจบางไทร
72	BEA08S-27	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 โรงสี ป.เฟื่องฟู
73	BEA08R-01	Nonreclosing	Normal		บล.	SCADA	R บ่อมตำรวจบางไทร
74	ย้ายโหลด BEV 3 บางส่วนกลับจาก BEA 6						
75	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R วัดเกษม
76	BEV03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บล.	SCADA	R วัดเวฬุ
77	BEA06S-25	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 หลังตลาดลำพญา
78	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R วัดเกษม
79	BEV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R วัดเวฬุ
80	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV		- -
81	BEV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		- -
82	BEV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		- -
83	BEV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		- -
84	BEV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		- -
85	BEV05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		- -
86	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
87	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- -
88	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						