



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.คณ.(นปบ.)1110/2564

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี

Switching Deadline

วันที่ 30 มิ.ย. 64

วันที่ 22 มิ.ย. 2564

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(03)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

ด้วย กฟอ.เคอิมบางนางบวช จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายตั้งแต่เขาชะโอย ถึงโรงสีตึนสุวรรณ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน 6 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA05	30 มิ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	DISชั่วคราว เขาชะโอย	DBA5R-01 โคกช้าง ,ถึงDISชั่วคราว ช้างอำเภ	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
	DBA06	30 มิ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	SF6 DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช	SF6 DBA6S-03 หน้าขนส่ง	
2	DBA06	1 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	SF6 DBA6S-03 หน้าขนส่ง	DISชั่วคราว อบต.เขาพระ	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
3	DBA06	2 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	DISชั่วคราว หน้าวัดเขาใหญ่	DISชั่วคราว หน้าโรงสีตึนสุวรรณ	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
4	DBA05	3 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	DIS ชั่วคราวช้างอำเภ	SF6 DBA5S-04 ช้างขนส่ง	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
	DBA06	3 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	SF6 DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช	DISชั่วคราว อบต.เขาพระ	
5	DBA06	4 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	จุดตัดเคตบ้านท่าใหญ่ (HL สุพรรณบุรี)	SF6 DBA6S-03 หน้าขนส่ง	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
6	DBA05	10 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	DISชั่วคราวช้างอำเภ	SF6 DBA5S-04 ช้างขนส่ง	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
	DBA06	10 ก.ค. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสาแรงสูง	SF6 DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช	SF6 DBA6S-03 หน้าขนส่ง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.2 ต.เขาพระ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประจักษ์ พลายนโด ตำแหน่ง หน.ปบ โทร 081-880-1209

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวณภูมิ บำรุงศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (เขตพื้นที่ กทป.3)

เรียน อก.ปบ.(กท)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ผู้ติดต่อ DBA5, DIS ชื่อ ทวาทังดีเฮอ, DBA55-04, DBA6, จาก DBA 65-02 ถึง DIS ชื่อ ทวาทันต.174พร

ในวันที่ 3 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 852/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ผู้ติดต่อ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย น.ค. รุ่งรัฐปรีดี ประสานงานการขอดับไฟกับ นายประจักษ์ พลายโกล


นายประจักษ์ พลายโกล
น.ค. รุ่งรัฐปรีดี

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟผ.ดป.

อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน



ผคพ. เสถียร

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ข้างอำเภอเดิมบาง - อบต.เขาพระ				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ก.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 852/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม			วันที่	23 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	L=3.5MW.
3	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	L=3.5MW.
4	ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA05						
5	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงสีบุญเจริญ
6	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS อบต.เขาพระ
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ข้างอ.เดิมบางฯ
9	DBA06S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6 โรงกลิ้งนางบวช
10	ตรวจสอบ SF6 DBA05S-04 ข้างขนส่ง ให้อยู่สถานะ OFF พร้อมล๊อคคาน						
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
16	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
17	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
19	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
20	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
24	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
25	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ข้างอ.เดิมบางฯ
26	DBA06S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 โรงกลิ้งนางบวช

