

Smileking Dealing
28 มิ.ย. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ค.๖๗ /๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
 ชื่อผู้รับ นายอภิรักษ์ วงษ์พันธ์ ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายปริชา สมัยนิยม ตำแหน่ง หน.บต.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟล.อ.ค.บ.ช.

ด้วยการไฟฟ้า ส่วนระเทศบาล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานี.....ด้านมะขามเตี้ย ตามแผนผังซึ่งระบุ
 แนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DMA.๐๒	๒๙ มิ.ย. ๖๔	๐๙.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	เปิด DDE เพื่อตัดไฟก่อสร้างสะพาน	DDE คลองลำทราย	SF๐ DMA๐๒S-๑๒	นาย ประสาน ประสพผล
		๑ มิ.ย. ๖๔	-	๑๖.๐๐ น.				

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผลกระทบกับผู้ใช้ไฟ
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชฎเกียรติ มาลา คำ ตำแหน่ง พงษ.(ท) โทร. ๐๙๘-๘๘๙๙๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายปริชา สมัยนิยม)

ตำแหน่ง หน.บต.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟล.อ.ค.บ.ช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟล.๓
 เรือน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ DMA๐๒ จาก DDE ๐๙๓๐ ถึง DMA๐๒S-12
 ในวันที่ 29 มิ.ย. 1๖๐๕ ตั้งแต่เวลา ๐9:3๐ น. ถึง 11.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 876
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....
 28 มิ.ย. 64

(Signature)
 ๐๖๐ ๓๓๖ ๕๕๐๓๓



สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรือน ผจก. กฟล.๑๖๕.
 อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 2 แผ่น
 แผนผังแนบ..... 1 แผ่น
 ผจก..... (สถานี.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสะพานข้ามคลองลำทราย						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 มิ.ย. 64	เวลา	09.30 น.	ถึง	1 ก.ค. 64	เวลา	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	ดมช.	งานที่ทำ	ให้กรมทางหลวงตอกเสาเข็มก่อสร้างสะพาน			ตามใบขอปฏิบัติงาน	876/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ			วันที่	28 มิถุนายน 2564		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 มิถุนายน 2564		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 มิถุนายน 2564		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภสวัสดิ์, นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	สวิตชิงวันที่ 29 มิ.ย. 64						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
3	ย้ายโหลด วงจร DMA02 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร DAM06						
4	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
5	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมช.		R ตลาดด้านมะขามเตี้ย
6	แจ้ง กฟส.ดมช. ปรับ Tap AVR DMA06R-03 บ้านทุ่งศาลา ไว้ที่ Tap 1						
7	แจ้ง กฟส.ดมช. สถานะ OLTC AVR DMA06R-03 บ้านทุ่งศาลา อยู่ตำแหน่ง Manul						
8	DMA06R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ดมช.		R บ้านทุ่งศาลา
9	DMA02S-12	สับ	ปลด, ล็อคคน		ดมช.		SF6 แยกลำทหาร
10	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.30 น.						
11	ตั้งแต่ DDE บริเวณเชิงสะพานคลองลำทราย ถึง SF6 DMA02S-12 แยกลำทหารไม่มีโหลด						
12	แจ้งสถานะจ่ายไฟระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟส.ดมช. ทราบ						
13	แจ้ง กฟส.ดมช. ให้ทำการ ปลด DDE บริเวณเชิงสะพานคลองลำทราย ออกได้ทั้ง 3 เฟส (โดย Hotline กระเช้า 22 เควี แบบมีไฟ)						
14	เมื่อ กฟส.ดมช. ทำการ ปลด DDE บริเวณเชิงสะพานคลองลำทราย ออกได้ทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย (โดย Hotline กระเช้า 22 เควี แบบมีไฟ)						
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟส.ดมช. ทราบ						
16	แจ้ง กฟส.ดมช. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
17	แจ้ง กฟส.ดมช. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
18	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
19	แจ้ง กฟส.ดมช. ประสานให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
20	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
21	DMA06R-03	Nonreclosing, ALT	Nonreclosing		ดมช.		R บ้านทุ่งศาลา
22	DMA06R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดมช.		R บ้านทุ่งศาลา
23	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Nonreclosing		ดมช.		R ตลาดด้านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching สวิตชิงวันที่ 29 มิ.ย. 64							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	สวิตช์ในวันที่ 1 ก.ค. 64						
25	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยทุกชุด สามารถทำการจ่ายไฟได้						
26	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R ตลาดด้านมะขามเตี้ย
27	DMA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R บ้านทุ่งศาลา
28	แจ้ง กฟส.ดมข. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
29	แจ้ง กฟส.ดมข. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
30	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
31	แจ้งสถานะจ่ายไฟระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟส.ดมข. ทราบ						
32	แจ้ง กฟส.ดมข. ให้ทำการ จั้ม DDE บริเวณเชิงสะพานคลองลำทราย เข้าทั้ง 3 เฟส (โดย Hotline กระเช้า 22 เควี แบบมีไฟ)						
33	เมื่อ กฟส.ดมข. ทำการ จั้ม DDE บริเวณเชิงสะพานคลองลำทราย เข้าทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย (โดย Hotline กระเช้า 22 เควี แบบมีไฟ)						
34	ย้ายโหลด วงจร DMA02 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร DAM06						
35	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
36	DMA06R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดมข.		R บ้านทุ่งศาลา
37	DMA02S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดมข.		SF6 แยกลำทหาร
38	DMA06R-03	สับ	ปลด		ดมข.		R บ้านทุ่งศาลา
39	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
40	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Nonreclosing		ดมข.		R ตลาดด้านมะขามเตี้ย
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

ด้านพุน้ำร้อน

ผังดับไฟวันที่ 29 มิ.ย. 64

