



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.กบข.(บอ.) / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ Circuit Switcher ๑๑๕ kV
สถานีไฟฟ้าเดิมบางฯ รหัส DBA๐๑YB-๐๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

Table with 9 columns: ที่, ฟีดเดอร์, วัน/เดือน/ปี, ตั้งแต่เวลา, ถึงเวลา, ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ, จาก, ถึง, ผู้ควบคุมงาน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายคิติ ตูลาชัย ตำแหน่ง วศก.๗.ผบอ.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๖๓๙๔๙๖๘๘

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature and name of the official: นายนิวัฒน์ มาประจวบ

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓) ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 14W จาก DBA 14B-02 ถึง 20๑๑๕ Source, Load
ในวันที่ 8 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:๐๐ น. ถึง 1๙:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 883/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุธี สว่างศรี ประสานงานการขอดับไฟกับ เล คิติ ตูลาชัย

Signature and name of the official: นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กบข.๑๒

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Signature and name of the official: นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

Table with 3 columns: ทพ., มงตลชัย, ๒๕ มิ.ย. ๖๗

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | DBA01YB-02 CSW หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบัวช | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 8 ก.ค. 67 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก3) | งานที่ทำ บำรุงรักษาอุปกรณ์ | ตามใบขอปฏิบัติงาน 883/67 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสุธี ศรีเพ็ชร | | วันที่ 29 มิถุนายน 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 29 มิถุนายน 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 29 มิถุนายน 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจิรววัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐภาณุจัน,นายสุธี,นายส (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมี (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DBN-7072	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		
3	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		
4	Bypass Circuit Switcher รหัส DBA01YB-02 หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบัวช						
5	ตรวจสอบสถานะ Low gas ที่ Circuit Switcher รหัส DBA01YB-02 อยู่สถานะ ปกติ						
6	DBA01YS-04	ปลด	สับ,ล๊อคกุญแจ		ดบ.	ABS	ABS Bypass CSW
7	DBA01YB-02	สับ	ปลด		ดบ.	CSW	หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบัวช
8	แจ้ง Hotline 115kV ปลดจุดต่อสายด้าน Source,Load ของ Circuit Switcher หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบัวช DBA01YB-02 ออกจากกันทั้ง 3เฟส						
9	เมื่อ Hotline 115kV ปลดจุดต่อสายด้าน Source,Load ของ Circuit Switcher หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบัวช DBA01YB-02 ออกจากกันทั้ง 3เฟส แล้ว						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
11	แจ้ง กบข.(ก3) ทำการตรวจสอบไฟย้อนในจุดที่จะปฏิบัติงาน หากไม่พบไฟย้อน ทำการลงข้อมูลใน We safe						
12	เมื่อ กบข.(ก3) ทำการตรวจสอบไฟย้อนในจุดที่จะปฏิบัติงาน พร้อมทำการลงข้อมูลใน We safe เรียบร้อย						
13	แจ้ง กบข.(ก3) ปฏิบัติงานได้						
14	DBN-7072	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
15	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
16	DBN-7072	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		
17	แจ้ง Hotline 115kV เชื่อมจุดต่อสายด้าน Source,Load ของ Circuit Switcher หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบัวช DBA01YB-02 เข้าทั้ง 3เฟส						
18	เมื่อ Hotline 115kV เชื่อมจุดต่อสายด้าน Source,Load ของ Circuit Switcher หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบัวช DBA01YB-02 เข้าทั้ง 3เฟส แล้วเสร็จ						
19	นำ Circuit Switcher รหัส DBA01YB-02 หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบัวช เข้าระบบ						
20	ตรวจสอบสถานะ Low gas ที่ Circuit Switcher รหัส DBA01YB-02 อยู่สถานะ ปกติ						
21	DBA01YB-02	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		ดบ.	CSW	หน้าสถานีฯ เดิมบางนางบัวช
22	DBA01YS-04	สับ,ล๊อคกุญแจ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		ดบ.	ABS	ABS Bypass CSW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	DBN-7072	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		
24	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

