







ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 5 (SME01YB-03,SME02YB-01,SME02YB-02,SME02YB-03)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 มิ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		ตามใบขอปฏิบัติงาน 888/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	11 มิถุนายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 มิถุนายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 มิถุนายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนซ์ 2. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 3. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี Close ทุกชุด						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME01YB-03						
3	SME01YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SME01YB-03	สับ	ปลด		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SME01YS-05	สับ	ปลด		SME	-	ใบมีด 115 เควี
6	SME01YS-06	สับ	ปลด		SME	-	ใบมีด 115 เควี
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
8	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
9	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่1							
10	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME01YB-03 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับปกติ						
11	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
12	SME01YS-05	ปลด	สับ		SME	-	ใบมีด 115 เควี
13	SME01YS-06	ปลด	สับ		SME	-	ใบมีด 115 เควี
14	SME01YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SME01YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงที่2							
16	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME02YB-01						
17	SME02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SME02YB-01	สับ	ปลด		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SME02YS-01	สับ	ปลด		SME	-	ใบมีด 115 เควี
20	SME02YS-02	สับ	ปลด		SME	-	ใบมีด 115 เควี
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
22	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
23	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่3							
24	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME02YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับปกติ						
25	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SME02YS-01	ปลด	สับ		SME	-	ใบมีด 115 เควี
27	SME02YS-02	ปลด	สับ		SME	-	ใบมีด 115 เควี
28	SME02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
29	SME02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงที่4							
30	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME02YB-02						
31	SME02YB-02	สับ	ปลด		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
32	SME02YS-03	สับ	ปลด		SME	-	ใบมีด 115 เควี
33	SME02YS-04	สับ	ปลด		SME	-	ใบมีด 115 เควี
34	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กษช.(ก3) ทราบ						
35	แจ้งให้ กษช.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
36	แจ้งให้ กษช.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่5							
37	เมื่อ กษช.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME02YB-02 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับปกติ						
38	เมื่อ กษช.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
39	SME02YS-03	ปลด	สับ		SME	-	ใบมีด 115 เควี
40	SME02YS-04	ปลด	สับ		SME	-	ใบมีด 115 เควี
41	SME02YB-02	ปลด	สับ		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงที่6							
42	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME02YB-03						
43	SME02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
44	SME02YB-03	สับ	ปลด		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
45	SME02YS-05	สับ	ปลด		SME	-	ใบมีด 115 เควี
46	SME02YS-06	สับ	ปลด		SME	-	ใบมีด 115 เควี
47	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กษช.(ก3) ทราบ						
48	แจ้งให้ กษช.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
49	แจ้งให้ กษช.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่7							
50	เมื่อ กษช.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME02YB-03 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับปกติ						
51	เมื่อ กษช.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
52	SME02YS-05	ปลด	สับ		SME	-	ใบมีด 115 เควี
53	SME02YS-06	ปลด	สับ		SME	-	ใบมีด 115 เควี
54	SME02YB-03	ปลด	สับ		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
55	SME02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
8	นครปฐม 3	9 มิ.ย. 66	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น. 08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบย.(ก.3) กบส. กบย.(ก.3) กบส. กบส. กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
				ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส NPV2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
				ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส NPV4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
9	เอกชัย 1	15 มิ.ย. 66 11 มิ.ย. 66 14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66	08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบย.(ก.3) กบส. กบส. กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1		
				บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)		
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2		
10	สมุทรสาคร 5	28 มิ.ย. 66 29 มิ.ย. 66 16 ก.ค. 66 12 มิ.ย. 66 13 มิ.ย. 66 27 มิ.ย. 66	08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส SMEBYB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบย.(ก.3) กบส. กบย.(ก.3) กบส. กบย.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส SMEBYB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2		
				ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME1YB-01, SME1YB-02, SME4YB-01, SME4YB-02, SME5YB-02 และ SME5YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		
				ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME1YB-03, SME2YB-01, SME2YB-02 และ SME2YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		
				ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส SME3YB-01, SME3YB-02 และ SME3YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		
11	บ้านโป่ง 2	30 มิ.ย. 66 2 ก.ค. 66	08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบย.(ก.3) กบส. กบย.(ก.3) กบส. กบย.(ก.3)	พีชระ (086-5661526)
				ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)		
				ดับ Main Bus 2-3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 kV.)		
				ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส BPBYB-01, BPBYB-01, BPBYB-01 และ BPBYB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		
				ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. รหัส BPBYB-01, BPBYB-01, BPBYB-01 และ BPBYB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		