

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
FEDERAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กฟล.(ปบ) ๑๕๘ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายทัศนีย์ พงษ์สุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายณัฐศักดิ์ กล่อมดี

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติติดตั้ง SF6 สถานีไฟฟ้า อ.กำแพงแสน สองพี่น้อง ๒ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SPO06	23 ม.ค.67	08.30 น.	15.00 น.	ติดตั้ง SF6 แทน DIS งานขนแดน กฟน.	SPO06S-04 ไร่ประเสริฐ		นายศักดิ์กรินทร์ จิตติชานนท์ ชม.ปบ.กฟล.
๒.	TMU04	24 ม.ค.67	08.30 น.	15.00 น.		TMU04S-04 แยกราชกระบะ		
๓	KSA04	25 ม.ค.67	08.30 น.	15.00 น.		KSA04S-10 โรงงานไฟเบอร์.		
๔	SPO01	26 ม.ค.67	08.30 น.	15.00 น.		KSA06S-06 จุดแบ่งแดน กฟส-ทคก		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๒๕๘๗๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณัฐศักดิ์ กล่อมดี)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ T๓๖4 จาก T๓๖4S-๐4 ถึง
ในวันที่ ๒๔ ม.๑ ๖7 ตั้งแต่เวลา 0๙.30 น. ถึง 15.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 88/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิศ ราชบุรีนิคม ประสานงานการขอดับไฟกับ นายศักดิ์รินทร์ วัฒนวิธานนท์


(นายศักดิ์รินทร์ วัฒนวิธานนท์)
วตถ.41กน ผผดผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กฟภ.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|---|--------|----------------|---------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ແຍກຮາງກຣະເບາ | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 24 ม.ค. 67 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 24 ม.ค. 67 | 15.00น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.กพส. | งานที่ทำ | เปลี่ยน DIS TMU04S-04 แยกรางกระเบา เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 88/2567 | | | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพนิต ราชภรณ์นิยม | | | วันที่ | 23 มกราคม 2567 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 23 มกราคม 2567 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 23 มกราคม 2567 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์, นส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-
5	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
6	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		TMU		-
7	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	R	กม.29
8	ย้ายโหลด TMU04 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA01						
9	KSA01S-14	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 แยกหนองกร่าง
10	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		ขนานบัส
11	TMU04S-10	ปลด	สับ		กพส.		หนองไม้จาม
12	TMU04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		ແຍກຮາງກຣະເບາ
13	KSA08S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		ປ້ອມຍາມ ມ.ເຂດຮາ
14	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		ขนานบัส
15	คง Manual KSA01R-02, TMUBR-04 ระหว่างปฏิบัติงาน						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
18	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
20	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
21	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
23	แจ้ง กฟอ.กพส. ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ TMU04S-04 แยกรางกระเบา อยู่สถานะ Off พร้อมล็อคคาน						
24	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
25	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
26	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-
27	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
28	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
29	ย้ายโหลด TMU04 กลับจาก KSA01						
30	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		ขนานบัส

