



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.)...../๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

๘ มิ.ย. ๖๖

วันที่.....  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....บ้านโป่ง ๒.....  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี	๑๒ มิ.ย. ๖๖ 13 มิ.ย. ๖๖ สมหมาย	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB02YB-01, BPB05YB-01, BPB08YB-01, BPB07YB-01 และ BPB09YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ (ทีลวงจร)	-	-	นายพิชระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพิชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ช.บ.บ. โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....สมหมาย ชื่นด้วง.....  
(.....นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)  
ตำแหน่ง.....อ.ก.บ.บ.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kv จาก Breaker ถึง SW. ไม่มี  
ในวันที่ 13 มิ.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๘๘๑/๖๖

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิสร นอนตอส ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพิชระ ปานดอนลาน

.....  
(นายศุภสวัสดิ์ เทียนทอง)  
๐๓.๕ 1๓๖ ๕๓.๐๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กบข.(คฟ)  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓) ผจก. กฟภ.บ้านโป่ง, กฟภ.ทลิ่ง

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. 2 (สถานีฯ B.P.B.)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านโป่ง 2 (BPB02BYB-01 BPB05YB-01 BPB07YB-01 BPB08YB-01 BPB09YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 มิ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.		ตามใบขอปฏิบัติงาน 891/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โนช ทองย้อย			วันที่	8 มิถุนายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 มิถุนายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 มิถุนายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB05YB-01						
3	ย้ายโหลด BPB05YB-01 ไปรับไฟจาก PTR05YB-01						
4	BPB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	PTR05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟต.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	PTR03YS-06	ปลด	ล๊اب ล็อคกุญแจ		กฟต.1	LBS	ดอนกระเบื้อง
7	BPB05YB-01	ล๊اب	ปลด		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	BPB05YS-01	ล๊اب	ปลด		BPB	-	ใบมีด 115 เควี
9	BPB05YS-03	ล๊اب	ปลด		BPB	-	ใบมีด 115 เควี
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
11	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
12	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
13	PTR05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟต.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
14	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB07YB-01						
15	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟ BPB07YB-01, BPB09YB-01 Close Loop ปกติ						
16	BPB07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	BPB07YB-01	ล๊اب	ปลด		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	BPB07YS-01	ล๊اب	ปลด		BPB	-	ใบมีด 115 เควี
19	BPB07YS-02	ล๊اب	ปลด		BPB	-	ใบมีด 115 เควี
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
21	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
22	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB07YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับปกติ						
24	BPB07YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
25	BPB07YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
26	BPB07YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	BPB07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching BPB07YB-01							
28	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB09YB-01						
29	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟ BPB07YB-01, BPB09YB-01 Close Loop ปกติ						
30	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ BPB06YB-01 อยู่สถานะปลด โขว์ OPEN และสถานะไบมีด BPB06YS-01,02 โขว์ OPEN						
31	BPB09YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	BPB06YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
33	BPB06YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
34	BPB06YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	BPB09YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	BPB09YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
37	BPB09YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
38	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
39	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
40	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
41	BPB06YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 3							
42	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB09YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับปกติ						
43	BPB06YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	BPB09YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
45	BPB09YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
46	BPB09YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	BPB06YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	BPB06YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
49	BPB06YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
50	BPB09YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching BPB09YB-01							
51	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB02YB-01						
52	แจ้ง บ.ไทยเครนเปเปอร์ บ.กระตาศครีฟไทย OFF Intertrip ด้านสถานีบ้านโป่ง 2						
53	ย้ายโหลด VSPP บ.ไทยเครนเปเปอร์ บ.กระตาศครีฟไทย ผู้ใช้ 115 เควี บ.ไทยฟุตส์ และสถานีท่ามะกา 2 ไปรับไฟจากสถานีกาญจนบุรี(กฟผ)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
54	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ PTU02YB-01 อยู่สถานะปลด โขว์ OPEN และสถานะใบมีด PTU02YS-01,02 โขว์ CLOSE						
55	TMK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	PTU02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	TMK02YB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	PTU02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	ON Intertrip ด้านสถานีฯกาญจนบุรี 2						
60	ย้ายโหลด BPB02YB-01 ไปรับไฟจาก BPB08YB-01						
61	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ BPB04YB-01 อยู่สถานะปลด โขว์ OPEN และสถานะใบมีด BPB04YS-01,03 โขว์ CLOSE						
62	BPB04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	BPB02YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
64	BPB02YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
65	BPB02YS-03	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
66	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กษช.(ก3) ทราบ						
67	แจ้งให้ กษช.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
68	แจ้งให้ กษช.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 4							
69	เมื่อ กษช.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB02YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมทำงาน BPB08YB-01 ต่อ						
70	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB08YB-01						
71	BPB02YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ใบมีด 115 เควี
72	BPB02YS-03	ปลด	สับ		BPB		- ใบมีด 115 เควี
73	BPB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
74	BPB08YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
75	BPB08YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
76	BPB08YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
77	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กษช.(ก3) ทราบ						
78	แจ้งให้ กษช.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
79	แจ้งให้ กษช.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
80	BPB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching BPB02YB-01							
81	เมื่อ กษช.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB08YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับปกติ						
82	BPB08YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ใบมีด 115 เควี
83	BPB08YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ใบมีด 115 เควี
84	BPB08YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
85	BPB04YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
86	BPB08YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching BPB08YB-01							
87	แจ้ง บ.ไทยเครนเปเปอร์ บ.กระดาศครีฟไทย OFF Intertrip ด้านสถานีฯกาญจนบุรี 2						
88	ย้ายโหลด VSPP บ.ไทยเครนเปเปอร์ บ.กระดาศครีฟไทย ผู้ใช้ 115 เควี บ.ไทยฟุตส์ และสถานีฯท่ามะกา 2 กลับคืนจากสถานีฯกาญจนบุรี(กฟผ)						
89	PTU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
90	TMK02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
91	PTU02YB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
92	TMK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
93	ON Intertrip ด้านสถานีฯบ้านโป่ง 2						
94	ย้ายโหลด BPB05YB-01 กลับคืนจาก PTR05YB-01						
95	PTR05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟต.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
96	BPB05YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
97	BPB05YS-03	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 เควี
98	BPB05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
99	PTR03YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กฟต.1	LBS	ดอนกระเบื้อง
100	BPB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
101	PTR05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟต.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดต้นทุนการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
8	นครปฐม 3	9 มิ.ย. 66	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบม.(ก.3) กบส. กบส.(ก.3) กบส.	พัชรังษาย (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม้มี่ไฟ (ปลด Riser Pole และตัวกรวด) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล, รีเลย์ 22 KV. และบำรุงรักษามอเตอร์แปลง TP.1		
				ปลดหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม้มี่ไฟ (ปลด Riser Pole และตัวกรวด) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล, รีเลย์ 22 KV. และบำรุงรักษามอเตอร์แปลง TP.2		
9	เอกซัย 1	14 มิ.ย. 66 18 มิ.ย. 66	08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบส. กบม.(ก.3) กบส.	พัชรังษาย (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม้มี่ไฟ (ปลด Riser Pole และตัวกรวด) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล, รีเลย์ 22 KV.		
				และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1		
10	สมุทรสาคร 5	28 มิ.ย. 66 29 มิ.ย. 66 16 ก.ค. 66	08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น. 08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 โดยช่างนานับดี 22 KV. รหัส SMEBYB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบส. กบส. กบม.(ก.3)	พัชรังษาย (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.2 โดยช่างนานับดี 22 KV. รหัส SMEBYB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2		
				ปลดหม้อแปลง TP.1 รหัส SMEIYB-01, SMEIYB-02, SME4YB-01, SME4YB-02, SME5YB-02 และ SME3YB-03 (ที่ละวงจร)		
				ปลดหม้อแปลง TP.2 รหัส SMEIYB-01, SMEIYB-02, SME4YB-01, SME4YB-02 และ SME3YB-03 (ที่ละวงจร)		
				ปลดหม้อแปลง TP.1 รหัส SME4YB-03, SME2YB-01, SME2YB-02 และ SME2YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 115 KV.		
				ปลดหม้อแปลง TP.2 รหัส SME4YB-03, SME2YB-01, SME2YB-02 และ SME2YB-03 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 115 KV.		
11	บ้านโป่ง 2	30 มิ.ย. 66 2 ก.ค. 66	08.00-16.00 น. 08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบส. กบม.(ก.3) กบม.(ก.3)	พัชรังษาย (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม้มี่ไฟ (ปลด Riser Pole และตัวกรวด) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล และรีเลย์ 22 KV.		
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม้มี่ไฟ (ปลด Riser Pole และตัวกรวด) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล และรีเลย์ 22 KV.		
				ปลดหม้อแปลง TP.1 รหัส BPPBYB-01, BPPBYB-01, BPPBYB-01 และ BPPBYB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 115 KV.		
				ปลดหม้อแปลง TP.2 รหัส BPPBYB-01, BPPBYB-01, BPPBYB-01 และ BPPBYB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 115 KV.		
		2 ก.ค. 66	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2-3 ไม้มี่ไฟ (ปลด Riser Pole และตัวกรวด) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล และรีเลย์ 22 KV. (ขอใช้ EGAT ปลดหม้อแปลง 22 KV)	กบม.(ก.3)	
				ดับ Main Bus 1 ไม้มี่ไฟ (ปลด Riser Pole และตัวกรวด) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล และรีเลย์ 22 KV. (ขอใช้ EGAT ปลดหม้อแปลง 22 KV)		



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## โทรสาร

เลขที่	ก๓ กปบ.(คฟ)-	/๒๕๖๖	วันที่	
ชื่อผู้รับ	นายพันรบ ชินบุตร		ตำแหน่ง	อก.สฟ.
ชื่อผู้ส่ง	นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์		ตำแหน่ง	รท.ปบ.(ก๓)
จำนวนเอกสารแนบ	-	แผ่น		

ด้วยในวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บ้านโป่ง ๒ รหัส BPB05YB-01 โดยย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ, สถานีฯ ท่าม่วง ๒ (ชั่วคราว) และผู้ใช้ไฟ ๑๑๕ เควี บริษัท แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ โพธาราม ๑ (กฟต.๑) โดยขนานผ่าน Load Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส PTR03YS-06 บ้านดอนกระเบื้อง โหลดรวม ๔๕ MW เพื่อให้ กบข.(ก๓) ทดสอบระบบป้องกันของเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ บ้านโป่ง ๒ รหัส BPB05YB-01

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ ศสพ.ประสาน กฟผ. แจ้งให้ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด หยุดการขนาน Generator กับระบบ กฟผ. (สามารถเดินโหลดเป็นผู้ใช้ไฟได้) ตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 2/06/66

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผว.

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๖

เรียน อก.ปบ.(๓๑), อก.ชข.(ก๓), อก.ชฟ.

ผจก.กฟอ.บปง., กฟส.ทมง.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปบ.(๓๑) เตรียมระบบรองรับการย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี ที่สถานีฯ โพธาราม ๑ (กฟต.๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 2/06/66

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๐๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		๒ มิ.ย. ๖๖
วศก.	สถาพร ตันติเกษตรกิจ	๓๑ พ.ค. ๖๖