



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

15 ม.ค. 68

เลขที่ ก.๓.สฟ.ร.(ปบ.) 00101  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟปรับปรุง ๒๒KV ช่วงโค้งบ่อกุ้ง - ตรอ.คลองจินดา ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๑๘ ม.ค.๖๘	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	-ดับไฟปรับปรุง ๒๒KV ช่วง Disชั่วคราว บ่อกุ้ง-ตรอ.คลองจินดา	Disชั่วคราว บ่อกุ้ง	-Disชั่วคราว ก่อนถึง คลอง ฝยุ.โต๊ะ	นายนพดล ปักษาทอง ๐๘๘-๙๔๖๒๖๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่โค้งบ่อกุ้ง - ตรอ.คลองจินดา  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกนิม ตำแหน่ง ข.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.ก.ร.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๐๙๓๙ Long : ๑๐๐.๑๕๒๐๕  
๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๐๑๖๐ Long : ๑๐๐.๑๕๘๒๓

ลงชื่อ   
(นายวณภูมิ บำรุงศรี)

ร.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SAB๐5 จาก Dis ชั่วคราว บ่อกุ้ง ถึง Dis ชั่วคราว ก่อนถึง คลอง ฝยุ.โต๊ะ  
ในวันที่ 18 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 89/68  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...  
พนักงานศูนย์ฯ นาย จีรวรรณ ๒๖๖๖๖๖๖๖ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นิพนธ์ ผูกนิม  
11 ม.ค. 68

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๓  
อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

(นาย จีรวรรณ ๒๖๖๖๖๖๖๖)  
ว.ก. 5 บ.ท.ช. ข.ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	โค้งบ่อแก้ว - ตรอก คลองจินดา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ม.ค. 68	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 89/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 11 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนัส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
4	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.	R	อบต.คลองจินดา
5	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
6	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
7	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปรับไฟจาก KTE07						
8	KTE07S-06	ปลด	สับ		สพร.	SF6	ก่อนแยกโรงเรียนหนองนกไข่
9	KTE07S-07	ปลด	สับ		สพร.	SF6	คลองลาดชะโด
10	Dis ชค ไนไลน์ SAB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ก่อนคลองผู้ใหญ่โต๊ะ
11	KTE07S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	ก่อนแยกโรงเรียนหนองนกไข่
12	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
13	Dis ชค ไนไลน์ SAB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ชั่วคราวบ่อแก้ว
14	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กฟส.สพร. รับทราบ						
15	แจ้งให้ชุด กฟส.สพร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งให้ชุด กฟส.สพร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการลงข้อมูลใน WE SAFE ให้เรียบร้อยแล้ว แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
18	SAB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
19	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
20	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.	R	อบต.คลองจินดา
21	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
22	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
23	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	แจ้งให้ชุด กฟส.สพร. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
25	แจ้งให้ชุด กฟส.สพร. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
26	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
27	SAB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
28	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
29	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.	R	อบต.คลองจินดา
30	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
31	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
32	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
33	Dis ชค ไนไลน์ SAB05	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ชั่วคราวบ่อแก้ว
34	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนกลับจาก KTE07						
35	KTE07S-06	ปลด	สับ		สพร.	SF6	ก่อนแยกโรงเรียนหนองนกไข่
36	Dis ชค ไนไลน์ SAB05	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ก่อนคลองผู้ใหญ่โต๊ะ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
37	KTE07S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	คลองลาดชะโด
38	KTE07S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	ก่อนแยกโรงเรียนหนองนกไข่
39	SAB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
40	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE			
41	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.		R	อบต.คลองจินดา
42	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
43	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

# งานดับไฟวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2568 ปรับปรุงระบบ 22KV


## ช่วงโค้งบ่อกึ่ง - ตรอ.คลองจินดา

48.20 007	FRTU 01001
50.00 007	
51.00 007	

G1-TC-5133	
48.20 007	18.00.01
50.00 007	18.00.02
51.00 007	18.00.03
52.00 007	18.00.04
53.00 007	18.00.05
54.00 007	18.00.06
55.00 007	18.00.07
56.00 007	18.00.08
57.00 007	18.00.09
58.00 007	18.00.10
59.00 007	18.00.11
60.00 007	18.00.12
FRTU 01001	

Dis ชค.ก่อนคลอง  
ผญ.โต๊ะ

Dis ชค.บ่อกึ่ง



SABSS-18  
คลองผญ.โต๊ะ

SAB5R-01  
หน้า อบต.คลองจินดา

31 A	Mode Remote
31 A	AR On
32 A	GND Trip Normal
21.67 A	Relay On
FRTU Close	

D/O สะพานคลองจินดา  
SAB05F-20