



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ภพส.ปบ. ๑๕๗ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทักษ์พันธ์ พจิราสุวรรณโชค

ชื่อผู้ส่ง นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติติดตั้ง SF๖ สถานีไฟฟ้า อ.กำแพงแสนสองพี่น้อง๒ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SPO06	23 ม.ค.67	08.30 น.	15.00 น.	ติดตั้ง SF6 แทน DIS งานชนแดน กฟน.	SPO06S-04 ไร่ประเสริฐ		นายศักดิ์รินทร์ จิตติชานนท์ ชผ.ปบ.กพส.
๒.	TMU04	24 ม.ค.67	08.30 น.	15.00 น.		TMU06S-04 แยกรางกระเบา		
๓	KSA04	25 ม.ค.67	08.30 น.	15.00 น.		KSA04S-10 โรงงานไฟเบอร์.		
๔	SPO01	26 ม.ค.67	08.30 น.	15.00 น.		KSA06S-06 จุดแบ่งแดน กพส-ทคก		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร. ๐๘๑-๙๔๒๙๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ KSA04 จาก KSA4S-10 ถึง
ในวันที่ 25 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 89/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พททอล ฝ่ายเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ นายศรีวิฑูเรย์ สิตตยาพันธ์

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กฟล.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายสิริภค โพธิ์พันธ์)
กต.๔ 11คน นพ.คฟ.


ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผน
แผนผังแนบ - แผน

ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที่ 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณโรงงานไฟเบอร์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ม.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	15.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	เปลี่ยน DIS เป็น SF6		ตามใบขอปฏิบัติงาน	89/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝ่าเงิน			วันที่	15 มกราคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 มกราคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 มกราคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-
3	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- เบรกเกอร์
4	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		TMU		-
5	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R กม.29
6	KSA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R แยกรางกระเบา
7	KSA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R ทนงโพธิ์
8	ย้ายโหลด TMU04 บางส่วนไปรับจาก KSA04						
9	KSA01S-14	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 แยกทงกร่าง
10	KSA04S-12	ปลด	สับ		กพส.		DIS ม.6 บ้านหนองโสน
11	KSA04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS โรงเรียนทงโพธิ์
12	KSA01S-14	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 แยกทงกร่าง
13	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียดและความปลอดภัย พร้อมทั้งลง We Safe						
15	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
16	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- เบรกเกอร์
17	TMUBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		TMU		-
18	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R กม.29
19	ขณะปฏิบัติงานให้ตั้ง Nonreclosing KSA06R-02, KSA04R-01 ไว้ตลอดการปฏิบัติงาน						
20	แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
21	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
22	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จลง WE SAFE เรียบร้อยตรวจ SF6 KSA04S-10 ให้อยู่ OFF+LOCKคาน						
23	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-
24	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- เบรกเกอร์
25	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		TMU		-
26	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R กม.29
27	ย้ายโหลด TMU04 บางส่วนกลับจาก KSA04						
28	KSA01S-14	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 แยกทงกร่าง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	KSA04S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6 โรงเรียนหนองโพธิ์
30	KSA04S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ม.6 บ้านหนองโสน
31	KSA01S-14	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 แยกหนองกร่าง
32	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		- -
33	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- เบรกเกอร์
34	TMUBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		TMU		-
35	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R กม.29
36	KSA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R แยกรางกระเบา
37	KSA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R หนองโพธิ์
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							