



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

31 พ.ค. 66

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ..... ก.๓.ทยค.๓๔๔/๒๕๖๖ .....  
ชื่อผู้รับ ..... นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล .....  
ชื่อผู้ส่ง ..... นายทวิช จันทันตี .....  
.....

วันที่ ..... ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ .....  
ตำแหน่ง ..... อ.ก.ป.บ.(ก.๓) .....  
ตำแหน่ง ..... ผจก.กฟส.ทยค .....  
.....

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	SYA01	1 มิ.ย.66	09.30 น.	16.00 น.	- ตัดไฟเพื่อซ่อมแซมสายแรงสูง วงจรฟีดเดอร์ ๑๐ - ตัดไฟเพื่อติดตั้ง DIS ชั่วคราว	รีโคลสเซอร์ SYA 01R-01 หน้า รร.ริ เวอร์แคววิล เลจ	DIS ชั่วคราว หน้า ร้านอาหาร กิ่งไม้ใบตอง	นายณพดล เจริญสุข พง.๓ โทรศัพท์ ๐๙๓- ๖๘๔๒๗๔๙

ด้วยการไฟฟ้า..... ไทรโยค..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ไทรโยค..... ตาม  
แผนผังส่งเขเปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)... จากบ้านพุตะเคียน ถึงบ้านพุดกลาง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์..... ตำแหน่ง..... หน.กป..... โทร..... ๐๙๓-๕๖๓๒๒๕๑.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุดผศ.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

( นายทวิช จันทันตี )

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.ทยค.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SYA1 จาก SYA 1R-01 ถึง Dis.๕.รั้วกิ่งไม้ใบตอง  
ในวันที่ 1 มิ.ย.66 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 906/2566

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... 30 พ.ค. 66..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....  
(นายสมชาย ธานี(กษตกรภ) )

๐๐๖. 7 ปฏิบัติงานแทน หน.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟส.ทยค..... อ.ก.ว.(ก.๓)

กฟส.ทยค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผคฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ SYA01 บริเวณ SYA01R-01 (RE.รีเวอร์แคววิลเลจ) - SYA01S-09 (DIS.บ้านแก่งประหลอม)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 มิ.ย. 66	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	16.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทยศ.	งานที่ทำ	ติดตั้ง DIS.ชค.บ้านพุดกลาง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	906/66		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	30 พฤษภาคม 2566		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 พฤษภาคม 2566		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 พฤษภาคม 2566		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	VLA02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.		RE กรีนเวิร์ล
3	SYA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทยศ.		RE รีเวอร์แคววิลเลจ
4	- ดับไฟ SYA01 เวลา 09.30 น.						
5	SYA01R-01	สับ	ปลด		ทยศ.		RE รีเวอร์แคววิลเลจ
6	ใบมิดด้านโหลด	สับ	ปลด		ทยศ.		RE รีเวอร์แคววิลเลจ
7	- ย้ายโหลด SYA01 ไปจ่ายจาก VLA02 โดยการดับไฟ						
8	DIS. ไลน์ SYA01	สับ	ปลด		ทยศ.		DIS ร้านกิ่งไฟใบทอง
9	SYA01S-09	ปลด	สับ		ทยศ.		DIS บ้านแก่งประหลอม
10	ตรวจสอบ SYA10S-08 ให้อยู่ตำแหน่ง "OFF" พร้อมล๊อคคานไว้					ทยศ.	SF6 บ้านแก่งประหลอม
11	ตรวจสอบ SYA10S-06 ให้อยู่ตำแหน่ง "OPEN" ใบมิดจากทั้งสามเฟส					ทยศ.	DIS บ้านบ้านพุดตะเคียน
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.โทรโยครับทราบ						
13	แจ้งกฟส.ทองผาภูมิทำการ Test ไฟก่อนทำการ Short Ground						
14	แจ้งกฟส.โทรโยคทำการ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งกฟส.โทรโยคทำการ Short Ground จุด G2						
16	แจ้งกฟส.โทรโยคลงรายละเอียด We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
17	แจ้งกฟส.โทรโยคปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
18	VLA02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		RE กรีนเวิร์ล
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
19	หลังจากกฟส.โทรโยคปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
20	แจ้งกฟส.โทรโยคทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	แจ้งกฟส.โทรโยคทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
22	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
23	ตรวจสอบ DIS.ชค.SYA01	ติดตั้งใหม่ให้อยู่ตำแหน่งโบมิตสับเข้าไว้ทั้งสามเฟส			ทยค.		DIS บ้านพุดล่าง
24	- จ่ายไฟ SYA01						
25	โบมิตด้านโหลด	ปลด	สับ		ทยค.		รีเวอร์แคววิลเลจ
26	SYA01R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ทยค.		รีเวอร์แคววิลเลจ
27	- ย้ายโหลด SYA01 กลับคืนจาก VLA02 โดยการดับไฟ						
28	VLA02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.		กรีนเวิร์ล
29	SYA01S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		บ้านแก่งประลอม
30	DIS.ไลน์ SYA01	ปลด	สับ		ทยค.		ร้านกิ่งไฟใบตอง
31	VLA02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		กรีนเวิร์ล
32	SYA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยค.		รีเวอร์แคววิลเลจ
***** สิ้นสุด Switching *****							

# แผนผังดับไฟซ้อมแซมระบบจำหน่ายวงจรฟีดเดอร์10

บริเวณบ้านพุตะเคียน ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

