

# Switching Deadline

16/07/67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.คช.(กป)๕๕๙/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราชสุวรรณกุล  
ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ อิมทิน

วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านหนองอุโลก ตามแผนผัง  
สังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.8 สถานี ด่านช้าง	19 ก.ค.2567	๐๙.๐๐	17.00	ดับไฟเพื่อปรับปรุง ระบบจำหน่ายบ้าน หนองอุโลก	DAA08S-14 บ้านหนองอุโลก	DDE โค้งกอนถึง อนามัยหนองอุโลก	นายศักดิ์คำ นรสิงห์ พงษ.๕ กฟส.อ.ด่านช้าง เบอร์โทร ๐๘๘- ๐๙๒๑๑๒๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....๑๑๖ ไร่.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตตินวโชค ตำแหน่ง ผ.ก.ป. โทร ๐๙๕๘๘๘๘๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายรัชศาสตร์ อิมทิน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ในวันที่ 19 ก.ค. ๖7  อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ DAA8 จาก PDE โค้งกอนถึง DAA8S-14 บ้านหนองอุโลก  
ตั้งแต่วเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 908/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่วเวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ นกทอ

ประสานงานการขอตัดไฟกับ

หรือ นาย พธิราชสุวรรณกุล

(นาย.....) ๕ แทน น.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. นพ.ร. กอ.

อก.บช.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) .....  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วเวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	DDE โค้งก่อนอนามัยอุโลก ถึง DAA08S-14 DIS บ้านหนองอุโลก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ก.ค. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง เวลา	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	908/2567
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	3 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	3 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	3 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายจิราวัฒน์ นายวีรวัชร, นายพิชชา, นายวัฒนา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายจณิต, นายมนอช, วรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต, นายพิรภัทร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิทชิง						
2	DAA08R-02	Normal	Nonreclosing,GND		ดช.		R ว่างคั่น
3	DAA08R-01	Normal	Nonreclosing,GND		ดช.		R หนองมะค่าโมง
4	- เปลี่ยนทางจ่ายไฟ DAA08						
5	DAA08S-16	ปลด	สับ		ดช.		DIS หนองยายเงิน
6	DAA08S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS หนองอุโลก
7	- ดับไฟ 09.00น. ดับไฟตัด DDE						
8	DISชค.DAA08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS วัดเขาถ้ำหมี
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ดช. รับทราบ						
10	แจ้งให้ กฟส.ดช. ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด						
11	ทำการ Short ground จุด G1						
12	ทำการ Short ground จุด G2						
13	ทำการ Short ground จุด G3						
14	แจ้ง กฟส.ดช. ลง WESAFE ปฏิบัติงานทำงานได้						
15	แจ้ง กฟส.ดช. ตัด DDE DAA08 โค้งก่อนถึงอนามัยอุโลก ออกจากกันทั้งสามเฟส						
16	หลังจาก กฟส.ดช. ตัด DDE DAA08 โค้งก่อนถึงอนามัยอุโลก ออกจากกันทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
17	แจ้งให้ กฟส.ดช. ทำการปลด Short ground จุด G3						
18	ตรวจสอบหน้างานพร้อมรับไฟจ่ายไฟไปถึง DDE โค้งก่อนถึงอนามัยอุโลก						
19	DISชค.DAA08	ปลด	สับ		ดช.		DIS วัดเขาถ้ำหมี
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ดช. รับทราบ						
21	แจ้ง กฟส.ดช. ลง WESAFE ปฏิบัติงานทำงานได้						
22	DAA08R-02	Nonreclosing,GND	Normal		ดช.		R ว่างคั่น
23	DAA08R-01	Nonreclosing,GND	Normal		ดช.		R หนองมะค่าโมง
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
24	เมื่อ กฟส.ดช. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
25	DAA08R-02	Normal	Nonreclosing,GND		ดช.		R ว่างคั่น
26	DAA08R-01	Normal	Nonreclosing,GND		ดช.		R หนองมะค่าโมง
27	- ดับไฟ เชื่อม DDE						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	DISชค.DAA08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS วัดเข้าง้าหมี
29	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ดช. รับทราบ						
30	แจ้งให้ กฟส.ดช. ทำการ Short ground จุด G3						
31	แจ้ง กฟส.ดช.เชื่อม DDE DAA08 โค้งก่อนถึงอนามย์อุโลก เข้าทั้งสามเฟส						
32	หลังจาก กฟส.ดช.เชื่อม DDE DAA08 โค้งก่อนถึงอนามย์อุโลก เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
33	ทำการปลด Short ground จุด G1						
34	ทำการปลด Short ground จุด G2						
35	ทำการปลด Short ground จุด G3						
36	- จ่ายไฟ						
37	DISชค.DAA08	ปลด	สับ		ดช.		DIS วัดเข้าง้าหมี
38	- เปลี่ยนทางจ่ายไฟ DAA08						
39	DAA08S-14	ปลด	สับ		ดช.		DIS หนองอุโลก
40	DAA08S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS หนองยายเงิน
41	DAA08R-02	Nonreclosing,GND	Normal		ดช.		R วังคัน
42	DAA08R-01	Nonreclosing,GND	Normal		ดช.		R หนองมะค่าโมง
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนผังพอสังเขป งานตัดไปไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปักเสาเข็มโลโก้  
บ้านหนองอุโลก

19 ก.ค. 2567 09.00 - 17.00 น.

