



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 11 ก.ย. 64

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ) 02604
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงศ์หินทา
ชื่อผู้ส่ง นายพิชชา ตันยัดเส็ง

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รรจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ย้ายเสาสายส่ง ๑๑๕ KV ช่วงข้ามแม่น้ำ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA๕YS	๑๒-๑๔ ก.ย.๖๔	๐๗.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายเสาสายส่ง ๑๑๕ KV ติดงาน ขยายถนนแนวบรมราชชนนี	SAC	PMB NCA๕YS-๐๒	นายสมชาย สุขวิจิตร ๐๙๘-๒๕๓๕๕๕๕
๒	SAC๐๒					Disชั่วคราว แม่เหล็ก - 3ขั้วแม่เหล็ก	SAC๒S-๐๒ Disชั่วคราวหน้าอาหาร มันต์	
๓	SAC๐๗					SAC๐๗	SAC๓S-๐๒, SAC๗S-๐๒ SAC๗S-๐๓, PMB๓S-๐๔	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง ขม.ปบ โทร ๐๙๙-๙๙๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชชา ตันยัดเส็ง)

ตำแหน่ง รรจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115KV จาก SAC 4TB-01 ถึง PMB5TB-01, NCA 5PS-06
ในวันที่ 12-14 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 908/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SAC 2 จาก Dis.ร.า. วัฒนวิ ถึง SAC 2S-02, Dis.ร.า. ๐๓๓๗.๗.
ในวันที่ 12-14 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 908/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ SAC 7 จาก SAC 07 ถึง SAC 3S-02, SAC 7S-02, SAC 7S-03, PMB 3S-02
ในวันที่ 12-14 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 908/64

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักดิ์พงษ์ หินทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัลลภ สุวรรณศรี

นายภักดิ์พงษ์ หินทา
๐๙๙-๙๙๖๒๕๙

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๓พร.
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 5 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ. (rev.๐๒/๒๕๖๑) (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แนวถนนพระบรมราชชนนี (115 เควี SAC04YB-01 - PMB05YB-01 - NCA05YS-06 , NCB02)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12-14 ก.ค. 64	ระหว่าง	07.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	ย้ายเสา 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	908/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	10 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์, นายสุธี 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	Switching วันที่ 12 ก.ค. 64						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
3	ระบบสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ SAC04YB-01 - NCA05YS-06 - PMB05YB-01 ดับไฟช่วงเข้า จ่ายไฟคืนระบบช่วงเย็น (วันที่ 12-14 ก.ค. 64)						
4	ระบบ 22 เควี วงจร SAC02,07 ดับไฟตั้งแต่ 12-14 ก.ค. 64						
5	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
6	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		โหลด 1.39 MW
7	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		โหลด 2.06 MW
8	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
9	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		โหลด 2.58 MW
10	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		โหลด 6.37 MW
11	ย้ายโหลด SAC07 บางส่วน ไปรับไฟจาก PMB10 และย้ายโหลด SAC02 บางส่วน ไปรับไฟจาก PMB06						
12	PMB10S-15	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		DIS ร้านขายของเก่า
13	SAC02S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา(บน)
14	Dis.ชค.SAC02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชั่วคราว อพาร์ทเมนต์
15	SAC07S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ปากซอยหอมเกร็ด 2
16	ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟสถานีฯ นครชัยศรี 1 เบรกเกอร์ รหัส NCA01YB-01 และ NCA05YB-01 สถานะจ่ายไฟ "Closed Loop"						
17	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์สถานีฯ พุทธมณฑล 2 รหัส PMB05YB-01 อยู่สถานะตำแหน่ง "OPEN"						
18	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SAC04YB-01	สับ	ปลด		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SAC04YS-01	สับ	ปลด		SAC		ใบมิด 115 เควี
22	SAC04YS-02	สับ	ปลด		SAC		ใบมิด 115 เควี
23	PMB05YS-01	สับ	ปลด		PMB		ใบมิด 115 เควี
24	PMB05YS-02	สับ	ปลด		PMB		ใบมิด 115 เควี
25	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 07.00 น.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี						
27	NCA05YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สพร.		ABS บางเตยซอย 4
28	เมื่อพร้อมดับไฟ 22 เควี						
29	SAC07VB-01	สับ	ปลด		SAC		
30	SAC07S-01	สับ	ปลด		สพร.		- POT HEAD F.7
31	Dis.ชค.SAC02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชั่วคราว रिमแม่น้ำ
32	แจ้ง กพอ.สามพราน ตรวจสอบ SF6 รหัส SAC03S-02 หน้าร้านเดินรถ อยู่สถานะ "ปลดพร้อมล๊อคคาน"						
33	แจ้ง กพอ.สามพราน ตรวจสอบ SF6 รหัส PNB01S-04 ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา(ล่าง) อยู่สถานะ "ปลดพร้อมล๊อคคาน"						
34	แจ้ง กพอ.สามพราน ตรวจสอบ สวิทช์ใบมีด รหัส SAC07S-03 หน้าธนะธรเครน อยู่สถานะ "ปลด"						
35	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
36	แจ้ง กพอ.สามพราน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
37	แจ้ง กพอ.สามพราน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
38	แจ้ง กพอ.สามพราน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
39	แจ้ง กพอ.สามพราน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
40	แจ้ง กพอ.สามพราน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
41	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
42	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
43	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
44	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
45	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
46	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
47	แจ้ง กพอ.สามพราน ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 12 ก.ค. 64 *****							
48	หลังจาก กพอ.สามพราน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ วันที่ 12 ก.ค. 64						
49	จ่ายไฟระบบสายส่ง 115 เควี "Closed Loop" สถานีฯ นครชัยศรี 1 เบรกเกอร์ รหัส NCA01YB-01 และ NCA05YB-01						
50	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
51	NCA05YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		สพร.		ABS บางเตยซอย 4
52	SAC04YS-01	ปลด	สับ		SAC		ใบมีด 115 เควี
53	SAC04YS-02	ปลด	สับ		SAC		ใบมีด 115 เควี
54	PMB05YS-01	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 เควี
55	PMB05YS-02	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 เควี
56	เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
57	SAC04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
58	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
59	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching วันที่ 12 ก.ค. 64 *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	Switching วันที่ 13 ก.ค. 64						
61	ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟสถานีฯ นครชัยศรี 1 เบรกเกอร์ รหัส NCA01YB-01 และ NCA05YB-01 สถานะจ่ายไฟ "Closed Loop"						
62	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์สถานีฯ พุทธมณฑล 2 รหัส PMB05YB-01 อยู่สถานะตำแหน่ง "OPEN"						
63	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
64	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
65	SAC04YB-01	สับ	ปลด		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
66	SAC04YS-01	สับ	ปลด		SAC		ใบมีด 115 เควี
67	SAC04YS-02	สับ	ปลด		SAC		ใบมีด 115 เควี
68	PMB05YS-01	สับ	ปลด		PMB		ใบมีด 115 เควี
69	PMB05YS-02	สับ	ปลด		PMB		ใบมีด 115 เควี
70	เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี						
71	NCA05YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สพร.		ABS บางเตยซอย 4
72	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
73	แจ้ง กพอ.สามพราน ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 13 ก.ค. 64 *****							
74	หลังจาก กพอ.สามพราน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ วันที่ 13 ก.ค. 64						
75	จ่ายไฟระบบสายส่ง 115 เควี "Closed Loop" สถานีฯ นครชัยศรี 1 เบรกเกอร์ รหัส NCA01YB-01 และ NCA05YB-01						
76	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
77	NCA05YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		สพร.		ABS บางเตยซอย 4
78	SAC04YS-01	ปลด	สับ		SAC		ใบมีด 115 เควี
79	SAC04YS-02	ปลด	สับ		SAC		ใบมีด 115 เควี
80	PMB05YS-01	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 เควี
81	PMB05YS-02	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 เควี
82	เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
83	SAC04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
84	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
85	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching วันที่ 13 ก.ค. 64 *****							
86	Switching วันที่ 14 ก.ค. 64						
87	ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟสถานีฯ นครชัยศรี 1 เบรกเกอร์ รหัส NCA01YB-01 และ NCA05YB-01 สถานะจ่ายไฟ "Closed Loop"						
88	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์สถานีฯ พุทธมณฑล 2 รหัส PMB05YB-01 อยู่สถานะตำแหน่ง "OPEN"						
89	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
90	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
91	SAC04YB-01	สับ	ปลด		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
92	SAC04YS-01	สับ	ปลด		SAC		ใบมีด 115 เควี
93	SAC04YS-02	สับ	ปลด		SAC		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
94	PMB05YS-01	สับ	ปลด		PMB		ใบมีด 115 เควี
95	PMB05YS-02	สับ	ปลด		PMB		ใบมีด 115 เควี
96	เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี						
97	NCA05YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สพร.		ABS บางเตยซอย 4
98	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
99	แจ้ง กฟอ.สามพราน ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 14 ก.ค. 64 *****							
100	หลังจาก กฟอ.สามพราน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ วันที่ 14 ก.ค. 64						
101	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
102	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
103	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
104	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
105	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
106	แจ้ง กฟอ.สามพราน ให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1 ออก						
107	แจ้ง กฟอ.สามพราน ให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2 ออก						
108	แจ้ง กฟอ.สามพราน ให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3 ออก						
109	แจ้ง กฟอ.สามพราน ให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4 ออก						
110	แจ้ง กฟอ.สามพราน ให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5 ออก						
111	SAC07S-01	ปลด	สับ		สพร.		- POT HEAD F.7
112	SAC07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		
113	Dis.ชค.SAC02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ชั่วคราว रिमแม่น้ำ
114	ย้ายโหลด SAC02 บางส่วน กลับจาก PMB06 และย้ายโหลด SAC07 บางส่วน ไปรับไฟจาก PMB10						
115	SAC07S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ปากซอยหอมเกร็ด 2
116	Dis.ชค.SAC02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ชั่วคราว อพาร์ทเมนต์
117	PMB10S-15	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		DIS ร้านขายของเก่า
118	SAC02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา(บน)
119	จ่ายไฟระบบสายส่ง 115 เควี "Closed Loop" สถานีฯ นครชัยศรี 1 เบรกเกอร์ รหัส NCA01YB-01 และ NCA05YB-01						
120	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
121	NCA05YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		สพร.		ABS บางเตยซอย 4
122	SAC04YS-01	ปลด	สับ		SAC		ใบมีด 115 เควี
123	SAC04YS-02	ปลด	สับ		SAC		ใบมีด 115 เควี
124	PMB05YS-01	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 เควี
125	PMB05YS-02	ปลด	สับ		PMB		ใบมีด 115 เควี
126	เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
127	SAC04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
128	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
129	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
130	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
131	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
132	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
133	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
134	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
135	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

งานตีไปไฟฟ้าที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2564 ชำนาญเขตสายส่ง 115 KV รับผิดชอบโครงการฯ ช่างชำนาญพิเศษ ถึง ปากซอยหอมกรีด 2 (คันเงินใหม่)

