



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

7 มิ.ย. 66

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรงค์ ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน 1 (กฟผ.)

ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี	13-14 มิ.ย.66	08.00 น.	16.30 น.	ปลด SA1 KT1A [Keep Load ที่ SA1 ไม่เกิน 400 MW] (ดับเข้า-จ่ายเย็น)		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....กฟผ..... ตำแหน่ง.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1.....วงจร/หม้อแปลง 115 kv จาก.....ถึง.....
ในวันที่ 13, 14 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 916/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....วงจร/หม้อแปลง.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการตัดไฟกับ.....

(.....)
อด. 5 แทน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟผ. กบว. กบว.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี SAA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.01-(rev.03/2560)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สามพราน 1 (กฟผ)				
2. กำหนดวันทำงาน	13,14 มิ.ย.2566	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Keep Load ที่ SA1 1 400 MW.	ตามใบขอปฏิบัติงาน	916/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	1 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
วันที่ 13,14 มิ.ย.66 เวลา 08.00 น.							
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟ 115 เควี (Loop SAA01YB-01, SAA03YB-01) จ่ายไฟ Close Loop อยู่ปกติ						
3	KTD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KTA05YB-01	สับ	ปลด		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTE04YB-01 สถานีฯ กระตุ้มแบน 5 อยู่ตำแหน่ง "Open" KTE04YS-01,02 อยู่ตำแหน่ง "สับ"						
7	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ กระตุ้มแบน 1 และ ผู้ใช้ไฟ บริษัท เซาท์อีสท์ ไปรับไฟ 115 เควีทั้งหมดไปรับไฟจาก สถานีฯ กระตุ้มแบน 5						
8	KTE04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	KTD04YB-01	สับ	ปลด		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	KTE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	แจ้งสถานะการจ่ายไฟ กฟผ.ทราบ						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า 13,14 มิ.ย.66							
12	เมื่อ กฟผ.ขอย้ายโหลด 115 เควีกลับสภาพเดิม						
13	KTE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	KTD04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	KTE04YB-01	สับ	ปลด		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ กระตุ้มแบน 1 และ ผู้ใช้ไฟ บริษัท เซาท์อีสท์ ไปรับไฟ 115 เควีทั้งหมดกลับจาก สถานีฯ กระตุ้มแบน 5						
17	KTA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	KTD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมดของวันที่ 13,14 มิ.ย.66							



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 30411 /2566	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 KV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	31 พฤษภาคม 2566	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1		
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SA1-KT1A		
งานที่ทำ	แก้ไขสาย Hydraulic รั่ว		
หมายเหตุ	Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 400 MW		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อังคาร ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566	เวลา 08.00 น.
	ถึงวัน	อังคาร ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 30412 /2566	เรียน	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	โทรศัพท์	: 02-590-5454
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 KV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรสาร	: 02-590-5456
วันที่	31 พฤษภาคม 2566		

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SA1-KT1A
งานที่ทำ	แก้ไขสาย Hydraulic รั่ว
หมายเหตุ	Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 400 MW
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พุธ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ถึงวัน พุธ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.