



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๙๕๗/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

Switching Deadline

17/07/67

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า ศรีประจันต์
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๒๒ ก.ค. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีไฟฟ้า ศรีประจันต์ เพื่อแก้ไข หม้อแปลงปรับแทป อัตโนมัติเกิน ๒ แทปแล้วเบรกเกอร์ Q๑ ตก	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SPC-TPI จาก SPC1YS-01 ถึง SPC1, SPC2, SPC3, SPC4, SPC5
ในวันที่ 22 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 917/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุจากฤษณ์ วัฒนาภิรักษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณ เรีงรัก ดิยะตาม

(.....นางสาวพิศ พงษ์ศิริ.....)
วศก.๕ แทนผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ.สฟ. กฟผ.๑๒๖.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SPC.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเอกพงศ์ พงษา)

หน.มก.กสฟ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าศรีประจันต์ (SPC-TP1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.ค. 67	เวลา	08.30 น. ถึง	เวลา	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไขปรับ Tap หม้อแปลง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	917/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	14 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายพรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒน์,นายพิชชา,นายวีร์วัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching (มีงานข้างเคียง เลขที่ 918 ดับหม้อแปลง DOA-TP1)						
2	แจ้ง กฟส.สข. ติดต่อ โรงงานทิวทรัพย์สุพรรณ (SPC03) ให้ปลดขนาบน						
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SPC02VB-01 ว่าอยู่ในสถานะ ปิด						
4	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด = 13.85 MW
5	DBA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DBA		โหลด = 4.3 MW
6	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	R หน้าราชมงคล
7	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		โหลด = 5.46 MW
8	SPC01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 3.32 MW
9	SPC03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 3.0 MW
10	SPC04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 1.32 MW
11	SPC05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 3.76 MW
12	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด = 15.59 MW
13	SPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		โหลด = 2.05 MW
14	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
15	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		โหลด = 11.49 MW
16	DOA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		โหลด = 1.09 MW
17	ATB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
18	-ย้ายโหลด SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03						
19	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
20	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB SPC01
21	-ย้ายโหลด SPC03 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA03						
22	DBA03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
23	SPC03S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ศปจ.		SF6 บ.ธนทรัพย์สมบัติ
24	-ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA02						
25	DBA02S-08	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
26	SPC05S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
27	-ย้ายโหลด SPC03 ไปจ่ายจาก SPA05						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
29	SPC03VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB	SPC03
30	-ย้ายโหลด SPC04 กันหวัด ไปจ่ายจาก SPA04							
31	SPC04S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
32	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB	SPC04
33	-ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA04							
34	SPA04S-11	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	ป.รุ่งเรือง
35	SPC05VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB	SPC05
36	- ดับไฟ SPC-TP1 เวลา 08.30 น.							
37	SPC01BVB-01	สับ	ปลด		SPC			INCOMING 1
38	SPC01YB-01	สับ	ปลด		SPC			เบรกเกอร์ 115 เควี
39	SPC01YS-01	สับ	ปลด		SPC			ใบมีด 115 เควี
40	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
41	DBA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DBA			
42	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal,ALT		สช.	SCADA	R	หน้าราชวมงคล
43	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
44	SPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA			
45	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal,ALT		สพ.	SCADA	R	โรงแรมการกีฬา
46	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
47	DOA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
48	ATB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ATB			เบรกเกอร์ 115 เควี
49	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ.รับทราบ							
50	แจ้ง กสพ.ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย พร้อมลง Wesafe ก่อนทำงาน							
51	แจ้ง กสพ.ปฏิบัติงานได้							
52	หมายเหตุ : แจ้งพนักงานสถานีฯ ศรีประจันต์ นำหม้อแปลง station service ไปรับไฟจากไลนด์้านนอก							
53	***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
54	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด พร้อมยืนยันใน Wesafe							
55	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
56	DBA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DBA			
57	DBA02R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R	หน้าราชวมงคล
58	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
59	SPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA			
60	SPA05R-02	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R	โรงแรมการกีฬา
61	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA			
62	DOA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA			
63	ATB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ATB			เบรกเกอร์ 115 เควี
64	- จ่ายไฟ SPC-TP1							
65	SPC01YS-01	ปลด	สับ		SPC			ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	SPC01YB-01	ปลด	สับ		SPC		เบรกเกอร์ 115 เควี
67	SPC01BVB-01	ปลด	สับ		SPC		INCOMING 1
68	ปรับแรงดันหม้อแปลง SPC-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี						
69	- ย้ายโหลด SPC01 กลับคืนจาก DOA03						
70	SPC01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		CB SPC01
71	DOA03S-03	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
72	- ย้ายโหลด SPC03 กลับคืนจาก SPA05						
73	SPC03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		CB SPC03
74	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
75	- ย้ายโหลด SPC04 กลับคืนจาก SPA04						
76	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		
77	SPC04S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
78	- ย้ายโหลด SPC05 กลับคืนจาก SPA04						
79	SPC05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		
80	SPA04S-11	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ป.รุ่งเรือง
81	- ย้ายโหลด SPC03 กลับคืนจาก DBA03						
82	SPC03S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6 บ.ธนทรัพย์สมบัติ
83	DBA03S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
84	- ย้ายโหลด SPC05 กลับคืนจาก DBA02						
85	SPC05S-03	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
86	DBA02S-08	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
87	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
88	DBA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DBA		
89	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R หน้าราชวมงคล
90	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		
91	SPC01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		
92	SPC04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		
93	SPC03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		
94	SPC05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		
95	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
96	SPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA		
97	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
98	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
99	DOA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		
100	ATB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ATB		เบรกเกอร์ 115 เควี
101	แจ้ง กฟส.สช. ติดต่อ โรงงานทิวทรัพย์ธรรม (SPC03) ขนากลับได้						
102	หมายเหตุ : นำหม้อแปลง station service กลับคืนตามปกติ						
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							