



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิฤตขอดับไฟ

# Switching Deadline

14 ก.พ. 67

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร 3 (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SN3 Main Bus No.2	18 ก.พ. 67	07.30 น.	16.30 น.	-แก้ไขสาย Conductor รังผึ้ง,Lubricate ไบมีด -Keep Load ที่ สฟ. SN3 ไม่เกิน 260 MW	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN3 115kv จาก SN3 115kv to main bus2 ถึง  
ในวันที่ 18 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 91/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรัชชัย ๒๕๖๖ ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟผ.  
17 ก.พ. 67

(นาย จิรัชชัย ๒๕๖๖)  
จุดก.๕ ๕๖กน ๕๕-๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กบ.บ.(คฟ)  
เรียน ผจก..... กฟผ.บ.น.จ.

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Keep Load สถานีฯ สมุทรสาคร 3 (กฟผ.) SN3 ไม่เกิน 260 MW					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.พ. 67.	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	18 ก.พ. 67	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขสาย Conductor รั้งตั้ง, Lubricate ไบมีด ตามใบขอปฏิบัติงาน 91/2567			
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก	วันที่	17 มกราคม 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	17 มกราคม 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	17 มกราคม 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
		2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
		3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน, นายวรรณพงษ์		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KTB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	<b>ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ กระทุ่มแบน 6 และผู้ใช้ไฟ บ.จงสถิตย์ ไปรับไฟจากสถานีฯ สามพราน 1</b>						
6	<b>ตรวจสอบสถานะ Gas LBS รหัส ONB02YS-04 โขคปราณี อยู่สถานะปกติไม่ Low Gas</b>						
7	ONB02YS-04	ปลด	สับ		กทบ.		LBS โขคปราณี
8	KTB04YB-01	สับ	ปลด		KTB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
11	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ</b>						
12	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	<b>ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ กระทุ่มแบน 6 และผู้ใช้ไฟ บ.จงสถิตย์ กลับจากสถานีฯ สามพราน 1</b>						
15	<b>ตรวจสอบสถานะ Gas LBS รหัส ONB02YS-04 โขคปราณี อยู่สถานะปกติไม่ Low Gas</b>						
16	KTB04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	ONB02YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กทบ.		LBS โขคปราณี
18	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	KTB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							



## บันทึก

ที่	ทล-ส. 34790 /2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.	
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 KV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454	
วันที่	17 มกราคม 2567	โทรสาร : 02-590-5456	

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 3

อุปกรณ์ ปลด SN3 115 kV Main Bus No.2

งานที่ทำ แก้ไขสาย Conductor รั้งตึง, Lubricate ไบมีด

หมายเหตุ - Keep Load ที่ สฟ. SN3 ไม่เกิน 260 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน	อาทิตย์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	เวลา 07.30 น.
ถึงวัน	อาทิตย์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.