



Switching Deadline

7 มิ.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ(ปบ) ๕๗๗ /๒๕๖๖

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายทัศนัย พงษ์สุวรรณชัย

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจาวุฑฒย์

ตำแหน่ง รจก(ท) กฟง.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟง.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม๓ ตามแผนผังสั่งเซป
แบบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓	NPV04	10 มิถุนายน 2566	8.00 น.	17.00 น.	ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรง สูง บริเวณทุ่งห้องโทร	DIS. ชค หน้า บ. เอสเอ็น	DIS. ชค ทุ่ง ห้องโทร	สุฤกษ์เดช หลวง ปัด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ทุ่งห้องโทร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรมแดน สุทธิงาม ตำแหน่ง ทท ปบ.กฟง.นครปฐม โทร ๐๒๕-๕๑๑๐๕๖๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด นคร.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจาวุฑฒย์)

ตำแหน่ง รจก(ท) กฟง.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ: พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ NPV A จาก Dis. ซึ่งตรง 1๐5.6๙ ถึง Dis. ซึ่งตรง ทุ่งห้องโทร
ในวันที่ 10 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 920/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุฤกษ์เดช หลวงปัด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพรมแดน สุทธิงาม

(นายสุฤกษ์เดช หลวงปัด
๑๓ก. 5 โทร ๕๕-๑๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน รจก. กฟง.๕๖

อก.บช.(ก.๓), อก.วร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผน

แผนผังแบบ 1 แผน

ผคฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณทุ่งทองไทร (NPV04)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นฐ.	งานที่ทำ	ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 920/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง		วันที่ 2 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
3	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
4	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
5	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
6	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
7	NPV09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
8	ย้ายโหลดวงจร NPV04 บางส่วนไปรับไฟจาก NPT09						
9	NPT09S-02	ปลด	สับ		นฐ.	SF6	บ.แรงเยอร์
10	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV	CB	ขนานบัส
11	NPT09S-06	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	วัดตอนยายหอม
12	DIS. โล้น NPV04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	DIS	ชั่วคราว ทุ่งทองไทร
13	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV	CB	ขนานบัส
14	NPT09S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.	SF6	บ.แรงเยอร์
15	เมื่อพร้อมดับไฟ						
16	DIS. โล้น NPV04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	DIS	ชั่วคราว หน้า บ.เอส-เอ็น
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
20	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
21	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
22	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
23	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
24	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
25	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
26	NPV09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
27	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
30	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
31	หลังจากผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Short ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
32	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
33	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
34	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
35	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
36	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
37	NPV09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
38	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
39	DIS. โลนั NPV04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ชั่วคราว หน้า บ.เอส-เอ็น
40	ย้ายโหลดวงจร NPV04 บางส่วนไปรับไฟจาก NPT09						
41	NPT09S-02	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 บ.แรงเยอร์
42	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		CB ขนานบัส
43	DIS. โลนั NPV04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ชั่วคราว ทุ่งทองไทร
44	NPT09S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS วัดดอนยายหอม
45	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		CB ขนานบัส
46	NPT09S-02	สับ	ปลด, ถีอคคาน		นฐ.		SF6 บ.แรงเยอร์
47	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
48	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
49	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
50	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
51	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
52	NPV09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

NPV4S-10

NPT9S-09

NPT9S-10

DIS. ชก หน้า ม.เอสเอ็น

G1

DIS. ชก ทุ่งทองไทร

G2

ครัววนุบบผา
NPV4S-11

พื้นที่คืบไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดชอตกราวด์

