



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 21 ก.ค. 64

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๓
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา
ชื่อผู้ส่ง นายฉลอง โพธิ์ทอง

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน พาดสายแรงสูงระบบ๒๒เควี เส้นเสียงเมืองเลยปัมปตท. สถานีสุพรรณบุรี ๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	6 สพ.	24/07/64	08.00	17.00	ย้ายเสาต้นDDEหน้าวัดโคกโคเค เต่า ***เหตุกีดขวางเส้นทาง	Disชั่วคราว วัด โคกโคเคเต่า	DDEจุดA	โทร.๐๘๑-๐๑๕๑๔๑๗ นายประเสริฐศักดิ์ บุญอากรณ์

*หมายเหตุ ขอตัดไฟ 15 เควี สถานีอ่างทอง 2 - สถานีบางปลาหมอ ในวันเวลาดังกล่าวด้วย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พงจ.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๘๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสรื้อ ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสรื้อ ๑.๒ ไม่มีโอกาสรื้อ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายฉลอง โพธิ์ทอง)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ 9A6 จาก Disson อภ.ปบ. ถึง DDEจุด A ทั้งวัดโคกโคเค
ในวันที่ 24 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 920 164
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สนิท บุญชู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธนากร สุวรรณประทีป

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. สพ.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายธนกร สุวรรณประทีป)
รจก. 5 กก. พ. น.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

หน้า 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	วัดโคกโคเฒ่า					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ก.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ย้ายเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	920/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	13 กรกฎาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 กรกฎาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 กรกฎาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตดันทันตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานี							
1	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SPA06VB-01	Auto	Manual		SPA	-	
4	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	บ้านห้วยหมาก
5	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing, GND		สพ.	R	โคกโคเฒ่า
6	ทำการ BY Pass SPA06R-02 โคกโคเฒ่า						
7	Sw ByPass	ปลด	สับ		สพ.	R	โคกโคเฒ่า
8	SPA06R-02	สับ	ปลด		สพ.	R	โคกโคเฒ่า
9	ย้ายโหลด SPA6 บางส่วน มารับจาก SPA02						
10	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA	-	ขนานบัส
11	SPA02S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.	SF6	ดอนมะสังข์
12	Dis ชค. SPA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.	DIS	วัดโคกโคเฒ่า
13	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA	-	ขนานบัส
14	แจ้ง กฟจ.สพ โหลดโหลดหม้อแปลง 1 เครื่อง อบต.โคกโคเฒ่า ออกแล้วแจ้งHotline สพ.ตัดจุดAข้างวัดโคกโคเฒ่าได้ (08.00)						
15	เมื่อ ฮอทไลน์ สพ.ตัดแล้วเสร็จ แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สพ ทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
18	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงานได้						
19	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
20	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	SPA06VB-01	Manual	Auto		SPA	-	-
22	SPA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	R	บ้านห้วยหมาก
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	เมื่อ กฟจ.สพ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟและย้ายโหนดกลับคืน						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
26	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
27	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
28	SPA06VB-01	Auto	Manual		SPA	-	-
29	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	บ้านห้วยหมาก
30	แจ้ง กฟจ.สพ ให้ฮอทไลน์ สพ.จัมเด็ดจุดA ช่างวัดโคกโคเฒ่าเข้าได้						
31	เมื่อ ฮอทไลน์ สพ.จัมเด็ดแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหนดกลับคืน						
32	ย้ายโหนด SPA6 บางส่วน กลับคืนจาก SPA02						
33	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA	-	ขนานบัส
34	Dis ชค.SPA06	ปลด	สับ		สพ.	DIS	วัดโคกโคเฒ่า
35	SPA02S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.	SF6	ดอนมะสังข์
36	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA	-	ขนานบัส
37	ทำการนำ SPA06R-02 โคกโคเฒ่า เข้าระบบ						
38	SPA06R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing, สพ		สพ.	R	โคกโคเฒ่า
39	Sw ByPass	สับ	ปลด		สพ.	R	โคกโคเฒ่า
40	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
41	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
42	SPA06VB-01	Manual	Auto		SPA	-	-
43	SPA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		บ้านห้วยหมาก
44	SPA06R-02	Nonreclosing, GND	Normal		สพ.		โคกโคเฒ่า
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

