



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบษ.(บฟ.) ๒๒๐๗/๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๔ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์         | วัน/เดือน/ปี   | ตั้งแต่ เวลา        | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ                                                                                                                                                                                   | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน                                |
|-----|------------------|----------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------|
| ๑   | BYB-๐๑           | ๒๘-๓๐ มิ.ย. ๖๖ | ดับต่อเนื่อง ๓ วัน  |         | ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTDBYB-๐๑ และ ใบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ใบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTDBYS-๐๒                                                                                                            |     |     | นายนิโรจน์ ปั่นแดง<br>๐๘๔-๗๒๔๔๒๔๕<br>(กบส.) |
| ๒   | ๑YB-๐๑           | ๓-๗ ก.ค. ๖๖    | ดับต่อเนื่อง ๕ วัน  |         | ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๑YB-๐๑ (TP๑) และ ใบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ใบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๑YS-๐๓ และ KTD๑YS-๐๒                                                                                        |     |     |                                             |
| ๓   | ๒YB-๐๑           | ๑๐-๑๔ ก.ค. ๖๖  | ดับต่อเนื่อง ๕ วัน  |         | ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๒YB-๐๑ และ ใบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง SAA๓YB-๐๑ ถึง KTD๒YB-๐๑ ให้สายส่ง ไม่มีไฟ เพื่อเปลี่ยนใบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๒YS-๐๓ และ KTD๒YS-๐๒                                   |     |     |                                             |
| ๔   | ๓YB-๐๑           | ๑๗-๒๑ ก.ค. ๖๖  | ดับต่อเนื่อง ๕ วัน  |         | ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๓YB-๐๑ (TP๒) และ ใบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ใบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๓YS-๐๓ และ KTD๓YS-๐๒                                                                                        |     |     |                                             |
| ๕   | ๔YB-๐๑           | ๒๔-๒๗ ก.ค. ๖๖  | ดับต่อเนื่อง ๔ วัน  |         | ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๔YB-๐๑ และ ใบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง KTD๔YB-๐๑ ถึง จุดปลดสายใน สฟ.กระทบแผน ๔ (ให้ Hotline ปลด) ให้สายส่งไม่มีไฟ เพื่อเปลี่ยน ใบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๔YS-๐๓ และ KTD๔YS-๐๒ |     |     |                                             |
| ๖   | Main Bus ๑๑๕ kV. | ๗-๑๘ ส.ค. ๖๖   | ดับต่อเนื่อง ๑๒ วัน |         | ดับ Main Bus ๑๑๕ kV. ด้วยวิธี Solid Bus เพื่อ เปลี่ยน DS ๑๑๕ kV. รหัส KTDBYS-๐๑, KTD๑YS-๐๑, KTD๒YS-๐๑, KTD๓YS-๐๑ และ KTD๔YS-๐๑                                                                               |     |     |                                             |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ตีลอุด ตำแหน่ง วิศว.๖ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง วิศว.บษ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บษ.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก KTD2YS-01 ถึง KTD2YS-03  
ในวันที่ 10-14 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 923/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สีรภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย นพดล ด้ลอด


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

  
(นาย นพดล โพธิ์พันธ์)  
วต.ก.4 แทน ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี KTD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ กระทุ่มแบน 4 (KTD)                                                                                                                                                                                                          |          |                                                |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 10-14 ก.ค. 66                                                                                                                                                                                                                      | ระหว่าง  | 08.30 น. ถึง 16.30 น.                          |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบข.(ก.3)                                                                                                                                                                                                                          | งานที่ทำ | เปลี่ยนใบมีด 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 923/66 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์                                                                                                                                                                                                             |          | วันที่ 20 มิถุนายน 2566                        |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |                                                                                                                                                                                                                                    |          | วันที่ 20 มิถุนายน 2566                        |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |                                                                                                                                                                                                                                    |          | วันที่ 20 มิถุนายน 2566                        |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนเฑียร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |                                                |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์                                                                                 | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ               | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|----------------------|
| 1   | งานที่ทำ : เปลี่ยนใบมีด 115 เควี รหัส KTD02YS-02 และ KTD02YS-03                             |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 2   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง                                             |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 3   | KTD02YB-01                                                                                  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | KTD          |            | - -                  |
| 4   | SAA03YB-01                                                                                  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | SAA          |            | - -                  |
| 5   | ตรวจสอบ SAA01YB-01 , SAA03YB-01 จ่ายไฟแบบ Close loop                                        |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 6   | KTD02YB-01                                                                                  | สับ                                  | ปลด                     |      | KTD          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 7   | KTD02YS-01                                                                                  | สับ                                  | ปลด                     |      | KTD          |            | - ใบมีด 115 เควี     |
| 8   | KTD02YS-02                                                                                  | สับ                                  | ปลด                     |      | KTD          |            | - ใบมีด 115 เควี     |
| 9   | แจ้ง สถานีฯ กระทุ่มแบน 4 ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส KTD02YS-03 สถานะใบมีดเปิดอยู่ทั้ง 3 เฟส |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 10  | เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.                                                           |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 11  | SAA03YB-01                                                                                  | สับ                                  | ปลด                     |      | SAA          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 12  | SAA03YS-02                                                                                  | สับ                                  | ปลด                     |      | SAA          |            | - ใบมีด 115 เควี     |
| 13  | SAA03YS-03                                                                                  | สับ                                  | ปลด                     |      | SAA          |            | - ใบมีด 115 เควี     |
| 14  | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ                                                          |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 15  | แจ้งให้ กบข. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย          |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 16  | *** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***                                                          |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 17  | เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ             |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 18  | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ วันที่ 14 ก.ค. 66                                                          |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 19  | SAA03YS-02                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | SAA          |            | - ใบมีด 115 เควี     |
| 20  | SAA03YS-03                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | SAA          |            | - ใบมีด 115 เควี     |
| 21  | SAA03YB-01                                                                                  | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | SAA          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 22  | KTD02YS-01                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | KTD          |            | - ใบมีด 115 เควี     |
| 23  | KTD02YS-02                                                                                  | ปลด                                  | สับ                     |      | KTD          |            | - ใบมีด 115 เควี     |
| 24  | KTD02YB-01                                                                                  | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | KTD          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 25  | KTD02YB-01                                                                                  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | KTD          |            | - -                  |
| 26  | SAA03YB-01                                                                                  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | SAA          |            | - -                  |
|     | *** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***                                                           |                                      |                         |      |              |            |                      |



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบส. ถึง กบช.(ก.3) , กบป.(ก.3)  
เลขที่ กบส.(มป.) 1135 /2566 วันที่ 9 พ.ค. 2566  
เรื่อง แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 และสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4  
เรียน อก.บช.(ก.3) ; อก.บป.(ก.3)

**1. เรื่องเดิม**

ตามสัญญาเลขที่ บส.(บส.1)-ปก.-001/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 (เอกสารแนบ 1) กฟภ.จ้างเหมา บริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 และสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 เขตพื้นที่ กฟภ.3

**2. ข้อมูล**

2.1 ตามหนังสือบริษัทเลขที่ CIจ.-66-0023 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 (เอกสารแนบ 2) บริษัทฯ แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ถึง 25 สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | วันที่ดับกระแสไฟฟ้า | พื้นที่ปฏิบัติงาน                      |
|-------|---------------------|----------------------------------------|
| 1     | 28-30 มิถุนายน 2566 | BYS-02                                 |
| 2     | 3-7 กรกฎาคม 2566    | 1YS-03, 1YS-02                         |
| 3     | 10-14 กรกฎาคม 2566  | 2YS-03, 2YS-02(2YG-02)                 |
| 4     | 17-21 กรกฎาคม 2566  | 3YS-03, 3YS-02                         |
| 5     | 24-27 กรกฎาคม 2566  | 4YS-03, 4YS-02(4YG-02)                 |
| 6     | 7-18 สิงหาคม 2566   | BYS-01, 1YS-01, 2YS-01, 3YS-01, 4YS-01 |

2.2 ตามหนังสือบริษัทเลขที่ CIจ.-66-0024 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 (เอกสารแนบ 3) บริษัทฯ แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | วันที่ดับกระแสไฟฟ้า | พื้นที่ปฏิบัติงาน                      |
|-------|---------------------|----------------------------------------|
| 1     | 13-15 กันยายน 2566  | BYS-02                                 |
| 2     | 18-22 กันยายน 2566  | 5YS-03, 5YS-02(5YG-02)                 |
| 3     | 25-29 กันยายน 2566  | 4YS-02, 4YS-03                         |
| 4     | 2-6 ตุลาคม 2566     | 3YS-03, 3YS-02(3YG-02)                 |
| 5     | 9-13 ตุลาคม 2566    | 2YS-02, 2YS-03                         |
| 6     | 16-27 ตุลาคม 2566   | BYS-01, 5YS-01, 4YS-01, 3YS-01, 2YS-01 |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพีระ โรหิตะบุตร)  
รท.บส. รักษาการแทน อก.บส.

มป. กบส. 9108

SCAN ส่ง



ที่ CIจ.-66-0023

กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า  
วันที่ 26 เม.ย. 2566  
เลขรับที่ ๑๖.1308

24 เมษายน 2566

เรื่อง ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน งานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 KV  
สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4

เรียน ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ้างถึง สัญญาจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 KV เลขที่ บส.(บส.1)-ปก.-001/2566 ลงวันที่ 14  
มีนาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการทำงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 KV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4

ตามอ้างถึงบริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขออนุญาตนำส่งแผนการทำงานสำหรับงานจ้าง  
เปลี่ยน Disconnecting Switch 115 KV สำหรับสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขออนุญาต  
เข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน งานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 KV ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2566 จนถึง  
วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้บริษัทจึงขอดับไฟ เพื่อดำเนินงานทั้งสิ้นทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้

|            |                                 |                                              |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| ครั้งที่ 1 | 28 มิถุนายน 66 – 30 มิถุนายน 66 | [BYS-02]                                     |
| ครั้งที่ 2 | 3 กรกฎาคม 66 – 7 กรกฎาคม 66     | [1YS-03, 1YS-02]                             |
| ครั้งที่ 3 | 10 กรกฎาคม 66 – 14 กรกฎาคม 66   | [2YS-03, 2YS-02(2YG-02)]                     |
| ครั้งที่ 4 | 17 กรกฎาคม 66 – 21 กรกฎาคม 66   | [3YS-03, 3YS-02]                             |
| ครั้งที่ 5 | 24 กรกฎาคม 66 – 27 กรกฎาคม 66   | [4YS-03, 4YS-02(4YG-02)]                     |
| ครั้งที่ 6 | 7 สิงหาคม 66 – 18 สิงหาคม 66    | [BYS-01, 1YS-01, 2YS-01]<br>[3YS-01, 4YS-01] |

ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่านด้วยดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย บุตตะโยธี)

ผู้จัดการแผนกอาวุโส



## สิ่งที่ส่งมาด้วย

แผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 KV สถานีไฟฟ้าแรงสูงห้วยมน 4 จำนวน 14 ชุด  
 สัญญาเลขที่ มส.(บ.ส.1)-ปท.-001/2566  
 ระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 57 วัน (ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2566 - 25 สิงหาคม 2566)

ขอบเขต  
 อยู่ระหว่างดำเนินงาน  
 ปิดงาน

| Task Name            | Week | Duration | Start      | Finish     | ก.ค.-23 |    |    |    | ก.ย.-22 |    |    |    | ก.ค.-23 |    |    |    | ก.ย.-22 |    |    |    | Status |
|----------------------|------|----------|------------|------------|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|--------|
|                      |      |          |            |            | W1      | W2 | W3 | W4 | W1      | W2 | W3 | W4 | W1      | W2 | W3 | W4 | W1      | W2 | W3 | W4 |        |
| เตรียมงาน (CI) 1 โหล | 1    | 5        | 5 ต.ค. 23  | 9 ต.ค. 23  |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |
| ย้าย Platform+เสา    | 2    | 3        | 28 ต.ค. 23 | 30 ต.ค. 23 |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |
| BY5-02               | 3    | 2.5      | 3 ก.ย. 23  | 5 ก.ย. 23  |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |
| 1Y5-03               |      | 2.5      | 5 ก.ย. 23  | 7 ก.ย. 23  |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |
| 1Y5-02               |      | 2.5      | 10 ก.ย. 23 | 12 ก.ย. 23 |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |
| 2Y5-02               | 4    | 2.5      | 12 ก.ย. 23 | 14 ก.ย. 23 |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |
| 2Y5-02(2YG-02)       |      | 2.5      | 17 ก.ย. 23 | 19 ก.ย. 23 |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |
| 3Y5-03               | 5    | 2.5      | 19 ก.ย. 23 | 21 ก.ย. 23 |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |
| 3Y5-02               |      | 2.5      | 24 ก.ย. 23 | 26 ก.ย. 23 |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |
| 4Y5-03               |      | 2.5      | 26 ก.ย. 23 | 27 ก.ย. 23 |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |
| 4Y5-02(2YG-02)       | 6    | 2        | 26 ก.ย. 23 | 27 ก.ย. 23 |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |
| BY5-01               |      | 2.5      | 7 ต.ค. 23  | 9 ต.ค. 23  |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |
| 1Y5-01               | 8    | 2.5      | 9 ต.ค. 23  | 11 ต.ค. 23 |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |
| 2Y5-01               |      | 2.5      | 12 ต.ค. 23 | 14 ต.ค. 23 |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |
| 3Y5-01               |      | 2.5      | 14 ต.ค. 23 | 16 ต.ค. 23 |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |
| 4Y5-01               | 9    | 2        | 17 ต.ค. 23 | 18 ต.ค. 23 |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |
| เตรียมพื้นที่        |      | 2.5      | 21 ต.ค. 23 | 24 ต.ค. 23 |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |
| ตรวจข้อผิดพลาด       | 11   | 1        | 25 ต.ค. 23 | 25 ต.ค. 23 |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |         |    |    |    |        |

แผนเดินไฟ

STC-E 123-2000

แผนปฏิบัติงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kv ณ สฟ.กระทุ่มแบน 4

ติดต่อผู้ประสานงาน  
 นางศิริประภา เกิดกรุง  
 โทรศัพท์ 02-9614501 ต่อ 3103 , 065-9240687  
 E-mail: siraprapa.k@precise.co.th