



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๒๒๐๗/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์ราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-๐๑	๒๘-๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๓ วัน		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTDBYB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTDBYS-๐๒			นายนิโรจน์ ปั่นแดง ๐๘๔-๗๒๔๔๒๔๕ (กบส.)
๒	๑YB-๐๑	๓-๗ ก.ค. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๑YB-๐๑ (TP๑) และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๑YS-๐๓ และ KTD๑YS-๐๒			
๓	๒YB-๐๑	๑๐-๑๔ ก.ค. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๒YB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง SAA๓YB-๐๑ ถึง KTD๒YB-๐๑ ให้สายส่ง ไม่มีไฟ เพื่อเปลี่ยนไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๒YS-๐๓ และ KTD๒YS-๐๒			
๔	๓YB-๐๑	๑๗-๒๑ ก.ค. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๓YB-๐๑ (TP๒) และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๓YS-๐๓ และ KTD๓YS-๐๒			
๕	๔YB-๐๑	๒๔-๒๗ ก.ค. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๔ วัน		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๔YB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง KTD๔YB-๐๑ ถึง จุดปลดสายใน สฟ.กระทบแผน ๔ (ให้ Hotline ปลด) ให้สายส่งไม่มีไฟ เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๔YS-๐๓ และ KTD๔YS-๐๒			
๖	Main Bus ๑๑๕ kV.	๗-๑๘ ส.ค. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๑๒ วัน		ดับ Main Bus ๑๑๕ kV. ด้วยวิธี Solid Bus เพื่อ เปลี่ยน DS ๑๑๕ kV. รหัส KTDBYS-๐๑, KTD๑YS-๐๑, KTD๒YS-๐๑, KTD๓YS-๐๑ และ KTD๔YS-๐๑			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ตีลอด ตำแหน่ง วิศวกร.๖ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง วิศวกร.๖(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พีดเตอร์ KTD^{34B-01} จาก นพตาทอร์ ถึง 115 kv.
ในวันที่ 17-21 ก.ย. ๕๕ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 924/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ จกษคพคค ๑๕๑๑

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.กทป.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายไพรัช โพธิ์น้อย)
จกค.4 1คน นพ,คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจพ. ๑ (สถานี KTD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ กระทุ่มแบน 4 รหัส KTD03YS-02,03 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 17-21/7/2023 | ระหว่าง 08.30 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) งานที่ทำ | เปลี่ยนใบมีด 115 KV | ตามใบขอปฏิบัติงาน 924/66 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ฝาเงิน | | วันที่ 19 มิถุนายน 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 19 มิถุนายน 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 19 มิถุนายน 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		LOAD =16.5 MW
3	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		- LOAD =16.9 MW
4	ย้าย KTD-TP2 ไปจ่ายจาก KTD-TP1						
5	KTDBVB-01	ปลด	สับ		KTD		- ขนานบัส
6	KTD02BVB-01	สับ	ปลด		KTD		- INCOMING 2
7	KTD03YB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	KTD03YS-01	สับ	ปลด		KTD		- ใบมีด 115 เควี
9	KTD03YS-02	สับ	ปลด		KTD		- ใบมีด 115 เควี
10	KTD02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KTD		- INCOMING 2
11	ตรวจสอบ KTD03YS-03 ให้อยู่ ตำแหน่ง OPEN						
12	หลังจาก กบข.ก3.Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
13	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
14	แจ้งชุดปฏิบัติของกบข.ก3 ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อผู้ควบคุมงาน กบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ วันที่ 21 ก.ค.66						
16	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
17	KTD02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		- INCOMING 2
18	KTD03YS-01	ปลด	สับ		KTD		- ใบมีด 115 เควี
19	KTD03YS-02	ปลด	สับ		KTD		- ใบมีด 115 เควี
20	KTD03YB-01	ปลด	สับ		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	ย้าย KTD-TP2 กลับจาก KTD-TP1						
22	KTD02BVB-01	ปลด	สับ		KTD		- INCOMING 2
23	KTDBVB-01	สับ	ปลด		KTD		- ขนานบัส



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบส. ถึง กบข.(ก.3) , กบบ.(ก.3)
เลขที่ กบส.(มป.) 1135 /2566 วันที่ 9 พ.ค. 2566
เรื่อง แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 และสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 และสถานีไฟฟ้า
กระทุ่มแบน 4
เรียน อก.บข.(ก.3) , อก.ปบ.(ก.3)

1. เรื่องเดิม

ตามสัญญาเลขที่ บส.(บส.1)-ปก.-001/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 (เอกสารแนบ 1) กฟภ.จ้างเหมา บริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 และสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 เขตพื้นที่ กฟภ.3

2. ข้อมูล

2.1 ตามหนังสือบริษัทเลขที่ Clจ.-66-0023 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 (เอกสารแนบ 2) บริษัทฯ แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ถึง 25 สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่ตัดกระแสไฟฟ้า	พื้นที่ปฏิบัติงาน
1	28-30 มิถุนายน 2566	BYS-02
2	3-7 กรกฎาคม 2566	1YS-03, 1YS-02
3	10-14 กรกฎาคม 2566	2YS-03, 2YS-02(2YG-02)
4	17-21 กรกฎาคม 2566	3YS-03, 3YS-02
5	24-27 กรกฎาคม 2566	4YS-03, 4YS-02(4YG-02)
6	7-18 สิงหาคม 2566	BYS-01, 1YS-01, 2YS-01, 3YS-01, 4YS-01

2.2 ตามหนังสือบริษัทเลขที่ Clจ.-66-0024 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 (เอกสารแนบ 3) บริษัทฯ แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่ตัดกระแสไฟฟ้า	พื้นที่ปฏิบัติงาน
1	13-15 กันยายน 2566	BYS-02
2	18-22 กันยายน 2566	5YS-03, 5YS-02(5YG-02)
3	25-29 กันยายน 2566	4YS-02, 4YS-03
4	2-6 ตุลาคม 2566	3YS-03, 3YS-02(3YG-02)
5	9-13 ตุลาคม 2566	2YS-02, 2YS-03
6	16-27 ตุลาคม 2566	BYS-01, 5YS-01, 4YS-01, 3YS-01, 2YS-01

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพีระ โรหิตะบุตร)
รท.บส. รักษาการแทน อก.บส.

ม.ม.ป. กบส. 9108

SCAN ส่ง



ที่ CIจ.-66-0023

กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า
วันที่ 26 เม.ย. 2566
เลขรับที่ จ. 1308

24 เมษายน 2566

เรื่อง ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน งานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV
สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4

เรียน ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ้างถึง สัญญาจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV เลขที่ บส.(บส.1)-ปก.-001/2566 ลงวันที่ 14
มีนาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการทำงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4

ตามอ้างถึงบริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขออนุญาตนำส่งแผนการทำงานสำหรับงานจ้าง
เปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สำหรับสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขออนุญาต
เข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน งานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2566 จนถึง
วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้บริษัทจึงขอตัดไฟ เพื่อดำเนินงานทั้งสิ้นทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1	28 มิถุนายน 66 – 30 มิถุนายน 66	[BYS-02]
ครั้งที่ 2	3 กรกฎาคม 66 – 7 กรกฎาคม 66	[1YS-03, 1YS-02]
ครั้งที่ 3	10 กรกฎาคม 66 – 14 กรกฎาคม 66	[2YS-03, 2YS-02(2YG-02)]
ครั้งที่ 4	17 กรกฎาคม 66 – 21 กรกฎาคม 66	[3YS-03, 3YS-02]
ครั้งที่ 5	24 กรกฎาคม 66 – 27 กรกฎาคม 66	[4YS-03, 4YS-02(4YG-02)]
ครั้งที่ 6	7 สิงหาคม 66 – 18 สิงหาคม 66	[BYS-01, 1YS-01, 2YS-01] [3YS-01, 4YS-01]

ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่านด้วยดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย บุตตะโยธี)
ผู้จัดการแผนกอาวุโส



สิ่งที่ส่งมาด้วย

COELME INTERNATIONAL CO., LTD.

แผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 KV สถานีไฟฟ้าแรงสูง: หนองมน 4 จำนวน 14 ชุด
 สภ. (บ.ศ.1) - ปก.-001/2566
 ระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 57 วัน (ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2566 - 25 สิงหาคม 2566)

ขอบเขต
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
 ใช้งาน

Task Name	Week	Duration	Start	Finish	พ.ค.-23				มิ.ย.-22				ก.ค.-22				ก.ธ.-22				Status
					W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	
เตรียมงาน (CI) 4 ชุด	1	5	5 มิ.ย. 23	9 มิ.ย. 23																	
ย้าย Panel งาน 4 ชุด	2	3	28 มิ.ย. 23	30 มิ.ย. 23																	
BYS-02	3	2.5	3 ก.ค. 23	5 ก.ค. 23																	
1YS-03		2.5	5 ก.ค. 23	7 ก.ค. 23																	
1YS-02		2.5	10 ก.ค. 23	12 ก.ค. 23																	
2YS-03	4	2.5	12 ก.ค. 23	14 ก.ค. 23																	
2YS-02(2YG-02)		2.5	17 ก.ค. 23	19 ก.ค. 23																	
3YS-03	5	2.5	19 ก.ค. 23	21 ก.ค. 23																	
3YS-02		2.5	24 ก.ค. 23	26 ก.ค. 23																	
4YS-03		2.5	26 ก.ค. 23	27 ก.ค. 23																	
4YS-02(2YG-02)	6	2	26 ก.ค. 23	27 ก.ค. 23																	
BYS-01		2.5	7 ส.ค. 23	9 ส.ค. 23																	
1YS-01	7	2.5	9 ส.ค. 23	11 ส.ค. 23																	
2YS-01		2.5	12 ส.ค. 23	14 ส.ค. 23																	
3YS-01		2.5	14 ส.ค. 23	16 ส.ค. 23																	
4YS-01	8	2	17 ส.ค. 23	18 ส.ค. 23																	
4YS-01		2	21 ส.ค. 23	24 ส.ค. 23																	
เดินสายไฟ	10	4	21 ส.ค. 23	24 ส.ค. 23																	
ตรวจรับงาน	11	1	25 ส.ค. 23	25 ส.ค. 23																	

วันที่: 28/7/23 - 28/7/23

แผนผัง

STC-E 123-2000

แผนปฏิบัติงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV ณ สฟ.กระทุ่มแบน 4

ติดต่อผู้ประสานงาน
 นางศิริประภา เกิดกรุง
 โทรศัพท์ 02-9614501 ต่อ 3103 , 065-9240687
 E-mail: siraprapa.k@precise.co.th