

Switching Deadline
20 Jul 64



การไฟฟ้านครหลวง

เลขที่ ก.๓.ทผก.ปบ. /๑๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา
ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญจงจร

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ หมู่ที่ ๕, ๖, ๙ ต.ท่ามะกา
สถานีท่ามะกา ตามแผนผังสิ่งเชprenบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๗	๒๑ ก.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ จุดตัดเคสDDE จุด A ถึง DIS ชั่วคราวเลยแยกห้าห้อง	จุดตัดเคสDDE จุด A	DIS ชั่วคราวเลย แยกห้าห้อง	นาย โมศรี เข็มเข็ม โทร ๐๘๑-๔๕๕๘๖๖๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ..บริเวณหมู่ที่ ๕, ๖, ๙. ตำบล ท่ามะกา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นาย.ฉนวิษณุ .อภิสิทธิ์เมตร ..ตำแหน่ง ..ชม.ปบ. โทร. ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายธีระศักดิ์ เพ็ญจงจร)
ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMK๐๗ จาก DDEจุด A ถึง DIS ๕๒ พงย(แทน)๕๒๐
ในวันที่ 21/๐๗/๖๔ ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 925

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย..... ประธานกรรมการขอตัดไฟกับ นาย..... อภิสิทธิ์เมตร

.....
(นาย.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.ท่ามะกา

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

20/07/64

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DDE จุด A(ร้านแดงโม) - DIS ชั่วคราวเลยแยกห้าห้อง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ก.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	ทมก.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 925/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	TMK07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	-
3	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT, GND		ทมก.	-	เลยวัดหนองลาน
4	TMK09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	-	หน้าวัดศรีพนัน
5	แจ้ง กฟอ.ทมก.ทำการสับ Sw.bypass TMK7R-01 เข้าสู่ทั้งสามเฟส						
6	หลังจาก กฟอ.ทมก.ทำการสับ Sw.bypass TMK7R-01 เข้าสู่ทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
7	TMK07R-01	สับ	ปลด		ทมก.	TMK R	เลยวัดหนองลาน
8	**ย้ายโหลด TMK07 บางส่วนไปรับไฟจาก TMK09**						
9	TMK07S-09	ปลด	สับ		ทมก.	SF6	บ้านเด่น
10	DIS ชค.ไลน์ TMK07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.	DIS	เลยแยกห้าห้อง
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
12	TMK07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.	DIS	โรงแรมอินเลิฟ
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กฟอ.ทมก. รับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
16	แจ้ง กฟอ.ทมก. ทำการตัด DDE วงจร TMK07 จุด A บริเวณร้านแดงโม(ตามแผนผังแนบ) ออกทั้งสามเฟส						
17	หลังจากแจ้ง กฟอ.ทมก. ทำการตัด DDE วงจร TMK07 จุด A บริเวณร้านแดงโม(ตามแผนผังแนบ) ออกทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
18	TMK07S-04	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	โรงแรมอินเลิฟ
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กฟอ.ทมก. รับทราบ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
22	แจ้ง กฟอ.ทมก.ปฏิบัติงานได้						
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กฟอ.ทมก. รับทราบ						
24	TMK07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK	-	-
25	TMK09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	R	หน้าวัดศรีพนัน
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
26	เมื่อ กฟอ.ทมก.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
27	TMK07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	TMK09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R	หน้าวัดคร้อพนัน
29	เมื่อพร้อมดับ จ้ม DDE							
30	TMK07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS	โรงแรมอินเลิฟ
31	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กฟอ.ทมก. รับทราบ							
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3							
33	แจ้ง กฟอ.ทมก. ทำการจ้ม DDE วงจร TMK07 จุด A บริเวณร้านแดงโม(ตามแผนผังแนบ) เข้าทั้งสามเฟส							
34	หลังจาก กฟอ.ทมก. ทำการจ้ม DDE วงจร TMK07 จุด A บริเวณร้านแดงโม(ตามแผนผังแนบ)เข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ							
35	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1							
36	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2							
37	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3							
38	TMK07S-04	ปลด	สับ		ทมก.		DIS	โรงแรมอินเลิฟ
39	**ย้ายโหลด TMK07 บางส่วนกลับคืนจาก TMK09**							
40	DIS ชด.ไลน์ TMK07	ปลด	สับ		ทมก.		DIS	เลยแยกห้าห้อง
41	TMK07S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมก.		SF6	บ้านเด่น
42	TMK07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ทมก.	TMK	R	เลยวัดหนองลาน
43	TMK07R-01	Nonreclosing, ALT	Nonreclosing, ALT, GND		ทมก.	TMK	R	เลยวัดหนองลาน
44	แจ้ง กฟอ.ทมก. ทำการปลด Sw.bypass TMK7R-01 ออกทั้งสามเฟสได้							
45	หลังจาก กฟอ.ทมก. ทำการปลด Sw.bypass TMK7R-01 ออกทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ							
46	TMK07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK			
47	TMK07R-01	Nonreclosing, ALT, GND	Normal		ทมก.	TMK	R	เลยวัดหนองลาน
48	TMK09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R	หน้าวัดคร้อพนัน
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

