



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ท. กบข.(บพ.) ๒๒๐๗/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธรินทร์ พทิวราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-๐๑	๒๘-๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๓ วัน		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTDBYB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTDBYS-๐๒			นายนิโรจน์ ปั่นแดง ๐๘๔-๗๒๔๔๒๔๕ (กบส.)
๒	๑YB-๐๑	๓-๗ ก.ค. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๑YB-๐๑ (TP๑) และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๑YS-๐๓ และ KTD๑YS-๐๒			
๓	๒YB-๐๑	๑๐-๑๔ ก.ค. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๒YB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง SAA๓YB-๐๑ ถึง KTD๒YB-๐๑ ให้สายส่ง ไม่มีไฟ เพื่อเปลี่ยนไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๒YS-๐๓ และ KTD๒YS-๐๒			
๔	๓YB-๐๑	๑๗-๒๑ ก.ค. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๓YB-๐๑ (TP๒) และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๓YS-๐๓ และ KTD๓YS-๐๒			
๕	๔YB-๐๑	๒๔-๒๗ ก.ค. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๔ วัน		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTD๔YB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง KTD๔YB-๐๑ ถึง จุดปลดสายใน สฟ.กระทบแผน ๔ (ให้ Hotline ปลด) ให้สายส่งไม่มีไฟ เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTD๔YS-๐๓ และ KTD๔YS-๐๒			
๖	Main Bus ๑๑๕ kV.	๗-๑๘ ส.ค. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๑๒ วัน		ดับ Main Bus ๑๑๕ kV. ด้วยวิธี Solid Bus เพื่อ เปลี่ยน DS ๑๑๕ kV. รหัส KTDBYS-๐๑, KTD๑YS-๐๑, KTD๒YS-๐๑, KTD๓YS-๐๑ และ KTD๔YS-๐๑			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ตีลอด ตำแหน่ง วิศว.๖ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง วิศว.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 พีดเคอร์ จาก WTDAYS-01 WTDAYS-01 WTDAYS-03 , DDE
ในวันที่ ๑๑-๑๗ กค - ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘-๐๐ น. ถึง ๑๖-๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 925/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรถพงษ์ นานดี ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสมพงศ์ ธีระจิต


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ. กน.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายประสิทธิ์ เพ็ชพอง)
จก. 5 แทน ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น



ผจพ. 2 (สถานี กส-๗๒๓๖ ๑)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทบแบน4 เปลี่ยนใบมีด115kV KTD4YS-02,03					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 - 27 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนใบมีด		ตามใบขอปฏิบัติงาน 925/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	24 มิถุนายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 มิถุนายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 มิถุนายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1.	นายสถาพร, นายพชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2.	นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3.	นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KTA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		CB 115kV
3	KTD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		CB 115kV
4	ตรวจสอบ Close loop SAA01YB-01 ถึง SAA03YB-01 จ่ายไฟปกติ						
5	- OPENLOOP KTD04YB						
6	KTD04YB-01	สับ	ปลด		KTD		CB 115kV
7	KTD04YS-01	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115kV
8	KTD04YS-02	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115kV
9	ตรวจสอบ KTD04YS-03 อยู่สถานะ OPEN						
9	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
10	แจ้ง Hotline ดำเนินการปลด DDE ภายในสถานีฯ กระทบแบน4 ออกจากกันทั้ง 3 เฟส (เพื่อไม่ให้มีไฟไปชนที่ KTD04YS-02,03)						
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข. รับทราบ						
12	แจ้ง กบข. ทำการทดสอบไฟดับให้เรียบร้อย และลง WE SAFE ให้รับทราบก่อนปฏิบัติงาน						
13	กบข. จะขอสับกราวด์เพื่อเช็คการอินดิคซ์ 1 ครั้ง และจะดำเนินการปลดกราวด์ออก						
14	KTD04YG-01	ปลด	สับ		KTD		Sw กราวด์ 115kV
15	KTD04YG-01	สับ	ปลด		KTD		Sw กราวด์ 115kV
16	KTA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		CB 115kV
17	***สิ้นสุด Switching วันที่ 24 ก.ค. 2566***						
18	เมื่อ กบข. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	ตรวจสอบปลด Short ground เรียบร้อย						
20	KTA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		CB 115kV
21	- เมื่อพร้อมรับไฟ						
22	แจ้ง Hotline ดำเนินการเชื่อมต่อ DDE ภายในสถานีฯ กระทบแบน4 เข้าทั้ง 3 เฟส						
23	- CLOSELOOP KTD04YB						
24	KTD04YS-01	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115kV
25	KTD04YS-02	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115kV
26	KTD04YB-01	ปลด	สับ		KTD		CB 115kV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	KTA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		CB	115kV
28	KTD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		CB	115kV
สิ้นสุด Switching วันที่ 27 ก.ค. 66								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบส. ถึง กบข.(ก.3) , กบป.(ก.3)
เลขที่ กบส.(มป.) 1135 /2566 วันที่ 9 พ.ค. 2566
เรื่อง แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 และสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4

เรียน อก.บข.(ก.3) , อก.ปบ.(ก.3)

1. เรื่องเดิม

ตามสัญญาเลขที่ บส.(บส.1)-ปก.-001/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 (เอกสารแนบ 1) กฟภ.จ้างเหมา บริษัท โคเคอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 และสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 เขตพื้นที่ กฟภ.3

2. ข้อมูล

2.1 ตามหนังสือบริษัทเลขที่ Clจ.-66-0023 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 (เอกสารแนบ 2) บริษัทฯ แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ถึง 25 สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่ตัดกระแสไฟฟ้า	พื้นที่ปฏิบัติงาน
1	28-30 มิถุนายน 2566	BYS-02
2	3-7 กรกฎาคม 2566	1YS-03, 1YS-02
3	10-14 กรกฎาคม 2566	2YS-03, 2YS-02(2YG-02)
4	17-21 กรกฎาคม 2566	3YS-03, 3YS-02
5	24-27 กรกฎาคม 2566	4YS-03, 4YS-02(4YG-02)
6	7-18 สิงหาคม 2566	BYS-01, 1YS-01, 2YS-01, 3YS-01, 4YS-01

2.2 ตามหนังสือบริษัทเลขที่ Clจ.-66-0024 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 (เอกสารแนบ 3) บริษัทฯ แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่ตัดกระแสไฟฟ้า	พื้นที่ปฏิบัติงาน
1	13-15 กันยายน 2566	BYS-02
2	18-22 กันยายน 2566	5YS-03, 5YS-02(5YG-02)
3	25-29 กันยายน 2566	4YS-02, 4YS-03
4	2-6 ตุลาคม 2566	3YS-03, 3YS-02(3YG-02)
5	9-13 ตุลาคม 2566	2YS-02, 2YS-03
6	16-27 ตุลาคม 2566	BYS-01, 5YS-01, 4YS-01, 3YS-01, 2YS-01

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒๖

(นายทีระ โรหิตะบุตร)
รท.บส. รักษาการแทน อก.บส.

อ.ท.ท.
ม.ป. กบส. 9108

SCAN ส่ง

AK



ที่ CIจ.-66-0023

กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า
วันที่ 26 เม.ย. 2566
เลขรับที่ 9.1308

24 เมษายน 2566

เรื่อง ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน งานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV
สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4

เรียน ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ้างถึง สัญญาจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV-เลขที่-บส.(บส.1)-ปก.-001/2566 ลงวันที่ 14
มีนาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการทำงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4

ตามอ้างถึงบริษัท โคเอลเม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขออนุญาตนำส่งแผนการทำงานสำหรับงานจ้าง
เปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สำหรับสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขออนุญาต
เข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน งานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2566 จนถึง
วันที่ 25 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้บริษัทจึงขอตัดไฟ เพื่อดำเนินงานทั้งสิ้นทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1	28 มิถุนายน 66 – 30 มิถุนายน 66	[BYS-02]
ครั้งที่ 2	3 กรกฎาคม 66 – 7 กรกฎาคม 66	[1YS-03, 1YS-02]
ครั้งที่ 3	10 กรกฎาคม 66 – 14 กรกฎาคม 66	[2YS-03, 2YS-02(2YG-02)]
ครั้งที่ 4	17 กรกฎาคม 66 – 21 กรกฎาคม 66	[3YS-03, 3YS-02]
ครั้งที่ 5	24 กรกฎาคม 66 – 27 กรกฎาคม 66	[4YS-03, 4YS-02(4YG-02)]
ครั้งที่ 6	7 สิงหาคม 66 – 18 สิงหาคม 66	[BYS-01, 1YS-01, 2YS-01] [3YS-01, 4YS-01]

ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่านด้วยดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย บุตตะโยธี)

ผู้จัดการแผนกอาวุโส



สิ่งที่ส่งมาด้วย

COELME
INTERNATIONAL CO., LTD.

แผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV
สัญญาเลขที่ มส.(บ.ส.1)-บ.ท.-001/2566
ระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 57 วัน (ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2566 - 2 สิงหาคม 2566)

สถานีไฟฟ้าแรงดัน 115 kV จำนวน 14 ชุด

ขอบเขต
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
 เสร็จงาน

Task Name	Week	Duration	Start	Finish	ม.ค.-23				ก.ค.-22				ก.ค.-22				ก.ค.-22				Status
					W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	
เปลี่ยนงาน (CI) รีโมท	1	5	5 มิ.ย. 23	9 มิ.ย. 23																	
ช่าง Platform ใหม่	2	3	28 มิ.ย. 23	30 มิ.ย. 23																	
BY5-02	3	2.5	3 ก.ค. 23	5 ก.ค. 23																	
1Y5-03	3	2.5	5 ก.ค. 23	7 ก.ค. 23																	
1Y5-02	4	2.5	10 ก.ค. 23	12 ก.ค. 23																	
2Y5-03	4	2.5	12 ก.ค. 23	14 ก.ค. 23																	
2Y5-02 (2YG-02)	5	2.5	17 ก.ค. 23	19 ก.ค. 23																	
3Y5-03	5	2.5	19 ก.ค. 23	21 ก.ค. 23																	
3Y5-02	6	2.5	24 ก.ค. 23	26 ก.ค. 23																	
4Y5-03	6	2	26 ก.ค. 23	27 ก.ค. 23																	
4Y5-02 (2YG-02)	7	2.5	7 ส.ค. 23	9 ส.ค. 23																	
BY5-01	7	2.5	9 ส.ค. 23	11 ส.ค. 23																	
1Y5-01	8	2.5	12 ส.ค. 23	14 ส.ค. 23																	
2Y5-01	8	2.5	14 ส.ค. 23	16 ส.ค. 23																	
3Y5-01	9	2	17 ส.ค. 23	18 ส.ค. 23																	
4Y5-01	10	4	21 ส.ค. 23	24 ส.ค. 23																	
เดินสายไฟฟ้า ตามข้อผูกพัน	11	1	25 ส.ค. 23	25 ส.ค. 23																	

แผนผังไฟฟ้า

STC-E 123-2000

แผนปฏิบัติงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV ณ สฟ.กระทู้มแบน 4

ติดต่อผู้ประสานงาน
นางศิริประภา เกิดกรุง
โทรศัพท์ 02-9614501 ต่อ 3103 , 065-9240687
E-mail: siraprapa.k@precise.co.th