



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.) ๙๐๔ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

Switching Deadline

15 ก.ค. 67

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. เพื่อบำรุงรักษา สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๕ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SME๓YB-๐๒ SME๓YB-๐๓ SME๔YB-๐๓	๑๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส SME๓YB-๐๒, SME๓YB-๐๓ และ SME๔YB-๐๓ (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษา			เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๗ ผส.กสฟ.(ก๓) โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

๒ ก.ค. ๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SME3YB-02
SME3YB-03
SME4YB-03

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ 18 กค ๖7 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 928/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สยามกร จิตภานุวัฒน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

(นายสยามกร จิตภานุวัฒน์)
๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.สฟ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ — แผ่น

ผจก. 1 (สถานี - SME -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯสมุทรสาคร 5 (SME3YB-02,SME3YB-03,SME04YB-03)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18 ก.ค. 67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก3) งานที่ทำ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. ตามใบขอปฏิบัติงาน 928/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 3 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 3 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสาม (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวุฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพี (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี Close ทุกชุด						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME03YB-02						
3	SME03YB-02	สับ	ปลด		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SME03YS-03	สับ	ปลด		SME	-	ใบมีด 115 เควี
5	SME03YS-04	สับ	ปลด		SME	-	ใบมีด 115 เควี
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
7	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
8	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
9	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME03YB-02 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับปกติ						
10	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
11	SME03YS-03	ปลด	สับ		SME	-	ใบมีด 115 เควี
12	SME03YS-04	ปลด	สับ		SME	-	ใบมีด 115 เควี
13	SME03YB-02	ปลด	สับ		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
14	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME03YB-03						
15	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SME03YB-03	สับ	ปลด		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SME03YS-05	สับ	ปลด		SME	-	ใบมีด 115 เควี
18	SME03YS-06	สับ	ปลด		SME	-	ใบมีด 115 เควี
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
20	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
21	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 3							
22	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME03YB-03 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับปกติ						
23	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	SME03YS-05	ปลด	สับ		SME		-	ใบมิต 115 เควี
25	SME03YS-06	ปลด	สับ		SME		-	ใบมิต 115 เควี
26	SME03YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 4								
28	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME04YB-03							
29	SME04YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
30	SME04YB-03	สับ	ปลด		SME		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
31	SME04YS-05	สับ	ปลด		SME		-	ใบมิต 115 เควี
32	SME04YS-06	สับ	ปลด		SME		-	ใบมิต 115 เควี
33	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ							
34	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว							
35	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 5								
36	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME04YB-03 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับปกติ							
37	เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว							
38	SME04YS-05	ปลด	สับ		SME		-	ใบมิต 115 เควี
39	SME04YS-06	ปลด	สับ		SME		-	ใบมิต 115 เควี
40	SME04YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
41	SME04YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								