

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 02072
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยัตติเส็ง

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
 ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนเสาแรงสูง ซ.ประชาร่วมใจ(ไร่ชิง๒๖) ตามแผนผังสังเขป
 แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAU๐๓	๑๑ มิ.ย.๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนเสาแรงสูงใน ซอย ประชาร่วมใจ(ไร่ชิง๒๖)	Disชั่วคราวหลัง ต้นข้ามถนน	-จุดปลดPGปาก ซ.ไร่ชิง๒๖ -จุดปลดPG๔ต้นข้ามถนน	นายนิวัฒน์ กุลครอง ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยัตติเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ SAU03 จาก Dis.ชั่วคราวหลัง PG ต้นข้ามถนน
 ในวันที่ 11 มิ.ย.๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง 16:3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 932/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย รัชต์ อธิธรรม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ก. นายพิชา ตันยัตติเส็ง ผูกฉิม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.สามพราน
 อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

(นายนิพนธ์ ผูกฉิม)
 ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี))
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ชอยประชาร่วมใจ ไร่ชิง26 (SAU03)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 มิ.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	แก้ไขน็อตคอนขาด	ตามใบขอปฏิบัติงาน	932/66		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร			วันที่	4 มิถุนายน 2566		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 มิถุนายน 2566		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 มิถุนายน 2566		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)			
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)			
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิตชิง						
2	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	-
3	SAU03VB-01	"OLTC" Auto	"OFF" Auto Reclose		SAU	CB	Load = 7.0 MW
4	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL	-	
5	OYL06VB-01	"OLTC" Auto	"OFF" Auto Reclose		OYL	CB	Load = 3.6 MW
6	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC	-	
7	ONC06VB-01	"OLTC" Auto	"OFF" Auto Reclose		ONC	CB	Load = 2.5 MW
8	ตรวจสอบไลน์ข้ามถนนชั่วคราวบริเวณชอยไร่ชิง26 เชื่อมเข้าระบบปกติพร้อมใช้งานทั้ง 3 เฟส (ตามผังแนบ)						
9	ตรวจสอบ Dis ชด.หลังต้นข้ามถนน เชื่อมเข้าระบบปกติทั้ง 3 เฟสพร้อมใช้งาน และอยู่สถานะ "เปิด" วงจร						
10	ย้ายโหลด SAU03 บางส่วนไปรับไฟจาก OYL06						
11	OYL06S-08	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ทางเข้า บ.ไวไว
12	SAU03S-06	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 บ.ไวไว
13	ย้ายโหลด SAU03 บางส่วนไปรับไฟจาก ONC06						
14	ONC06S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 สีแยกคลองรางเตย
15	SAU03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ปากชอยประชาร่วมใจ
16	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30น.						
17	แจ้ง Hotline 22kV ปลดจุดเชื่อม PG ปากชอยไร่ชิง26 ออกจากกันทั้ง 3 เฟส โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
18	เมื่อ Hotline 22kV ทำการปลดจุดเชื่อม PG ปากชอยไร่ชิง26 ออกจากกันทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
19	แจ้ง Hotline 22kV ปลดจุดเชื่อม PG ต้นข้ามถนนไร่ชิง26 ออกจากกันทั้ง 3 เฟส โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
20	เมื่อ Hotline 22kV ทำการปลดจุดเชื่อม PG ต้นข้ามถนนไร่ชิง26 ออกจากกันทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.สพร. ทราบ						
22	แจ้ง กพอ.สพร. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
23	แจ้ง กพอ.สพร. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
24	เมื่อ กพอ.สพร. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
25	แจ้ง กพอ.สพร. ปฏิบัติงานได้						
26	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC	-	-
27	SAU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU	CB	-
28	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL	-	-
29	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	CB	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC	-	
31	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC	CB	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
32	เมื่อ กฟอ.สพร. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหนดกลับ						
33	แจ้ง กฟอ.สพร. ปลด Short Ground จุด G1						
34	แจ้ง กฟอ.สพร. ปลด Short Ground จุด G2 และเมื่อ กฟอ.สพร. ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
35	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	
36	SAU03VB-01	"OLTC" Auto	"OFF" Auto Reclose		SAU	CB	
37	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL	-	
38	OYL06VB-01	"OLTC" Auto	"OFF" Auto Reclose		OYL	CB	
39	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC	-	
40	ONC06VB-01	"OLTC" Auto	"OFF" Auto Reclose		ONC	CB	
41	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
42	ตรวจสอบ SAU03S-03 ให้อยู่สถานะ "OPEN+LOCK"						
43	แจ้ง Hotline 22kV เชื่อมจุดเชื่อม PG ปากซอยไร่ชิง26 เข้าทั้ง 3 เฟส โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ						
44	เมื่อ Hotline 22kV ทำการเชื่อมจุดเชื่อม PG ปากซอยไร่ชิง26 เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
45	แจ้ง Hotline 22kV เชื่อมจุดเชื่อม PG ต้นข้ามถนนไร่ชิง26 เข้าทั้ง 3 เฟส โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ						
46	เมื่อ Hotline 22kV ทำการเชื่อมจุดเชื่อม PG ต้นข้ามถนนไร่ชิง26 เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
47	รื้อถอนไลน์ข้ามถนนชั่วคราว						
48	แจ้งกฟอ.สพร. ปลดโหลดหม้อแปลงในไลน์ SAU03 ตั้งแต่ Dis ชด. หลังต้นข้ามถนน จนถึงปลายสาย ออกจากระบบทั้งหมด (หม้อแปลง 2 เครื่อง)						
49	เมื่อกฟอ.สพร. ปลดโหลดหม้อแปลงในไลน์ SAU03 ตั้งแต่ Dis ชด. หลังต้นข้ามถนน จนถึงปลายสาย ออกทั้งหมดแล้วเสร็จ						
50	แจ้ง Hotline 22kV รื้อถอนไลน์ข้ามถนนชั่วคราว ออกจากกันทั้ง 3 เฟส โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ						
51	เมื่อ Hotline 22kV รื้อถอนไลน์ข้ามถนนชั่วคราว ออกจากกันทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
52	Dis ชด. SAU03	ปลด	สับ		สพร.	DIS	หลังต้นข้ามถนน
53	ย้ายโหนด SAU03 บางส่วนกลับจาก ONC06						
54	SAU03S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SF6	ปากซอยประชาพร้อมใจ
55	ONC06S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	สี่แยกคลองรางเตย
56	ย้ายโหนด SAU03 บางส่วนกลับจาก OYL06						
57	SAU03S-06	ปลด	สับ		สพร.	SCADA SF6	บ.ไวไว
58	OYL06S-08	สับ	ปลด		สพร.	SCADA SF6	ทางเข้า บ.ไวไว
59	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC	-	-
60	SAU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU	CB	-
61	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL	-	-
62	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	CB	-
63	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC	-	
64	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC	CB	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เปลี่ยนเสาแรงสูงปากซอยไร่จิง๒๖

