



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ส.พร.(ปบ.) 02290  
ชื่อผู้รับ นายพีรณันท์ พิชิตสุวรรณผล  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยัตติเส็ง

# วิทยขอตัดไฟ

Switching Deadline

04/07/67

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลดตั้ง Manual ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้ไขจุดร้อน Dis.OYI๕S-๐๖ ท้ายขอความโม  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYI๐๕	๕ ก.ค.๖๗	๐๙.๓๐	๑๔.๐๐	แก้ไขจุดร้อน Dis OYI๕S-๐๖ ท้ายขอ ความโม			นายนิพนธ์ ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๓๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร ๐๘๖-๓๑๓๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.กร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ .....

(นายพิชา ตันยัตติเส็ง)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OYI05 จาก OYI05S-06 ถึง  
ในวันที่ 5 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 932/67  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวัฒน์ แก้วฉิมฉีก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นิพนธ์ ผูกฉิม  
3 ก.ค. 67

(นาย จิรวัฒน์ แก้วฉิมฉีก)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส.สามพราน

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผ.จก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS ท้ายชอยคานโบ (OYI05S-06)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.ค. 67	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	14.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อนโดยวิธี Hotline		ตามใบขอปฏิบัติงาน 932/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก	วันที่	3 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนกา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 2. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 3. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	<del>OYI-TP1</del>	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
3	<del>OYI-TP2</del>	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
4	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
5	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
6	<b>ย้ายโหลด OYI05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก OYI07</b>						
7	OYI05S-08	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 บ้านพักผู้สูงอายุ
8	OYI05S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ท้ายชอยคานโบ
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
11	เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ (ปฏิบัติงานโดยวิธี Hotline)						
13	<del>OYI-TP1</del>	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
14	<del>OYI-TP2</del>	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
15	ขณะ Hotline ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนให้ทำการ OFF AUTO RECLOSE วงจร OYI05VB-01 และ OYI07VB-01 ไว้ตลอดเวลา						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
16	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
17	<del>OYI-TP1</del>	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
18	<del>OYI-TP2</del>	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
19	<b>ย้ายโหลด OYI05 บางส่วนกลับจาก OYI07</b>						
20	OYI05S-06	ปลด	สับ		สพร.		DIS ท้ายชอยคานโบ
21	OYI05S-08	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 บ้านพักผู้สูงอายุ
22	<del>OYI-TP1</del>	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
23	<del>OYI-TP2</del>	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
24	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
25	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							

