



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ - ๕ กค ๒๕๖๔

เลขที่ ก.๓.สค.(ปบ.) ๓๓๒๓ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนนเนื่อ

วันที่ ๕ กค ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สค.ชั้น๑

Switching Deadline

วันที่ 14 ก.ค. 64

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สค.ชั้น๑ จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	EKA๐๑	๑๘ ก.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ ช.โรงแก้ว	จุดปลดสายโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า	EKA๖S-๐๘ ปากช.โรงแก้ว	นายวีรวัฒน์ นาคลัมัย โทร.๐๘๑-๔๔๙๗๘๑
๒	EKA๐๑	๑๘ ก.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		EKA๖S-๐๘ ปากช.โรงแก้ว	ปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ ช.โรงแก้ว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ทพ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายมานิช แนนเนื่อ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สค.ชั้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ FKA01 จาก DDE ปก.1 โทรแก้ว ถึง ปอขรภ
ในวันที่ 18 กค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 933 / 64
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ คุณประพันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทอ.อัทท กันทรภ

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓๑.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นาย นอนทร วอัททวน)
อจ.5 กก.พ.ค.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ EKA01 บริเวณ DDE.ปากซอยโรงแก้ว ถึง ปลายสาย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 933/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 11 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง,นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการ Switching						
2	EKA01VB-01	Auto	Manual		EKA		
3	EKA06VB-01	Auto	Manual		EKA		
4	- ดับไฟไลน์ EKA01 เวลา 08.00 น.						
5	EKA06S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสค-		DIS ปากช.โรงแก้ว
6	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการปลดโหลดออกทั้งหมดก่อนทำการตัด DDE.ในไลน์ EKA01						
7	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการปลดจุดจัมเข้า EKA06S-08 บริเวณปากซอยโรงแก้วออกทั้งสามเฟส (ดูตามผังแนบ)						
8	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการปลดจุดจัมเข้า EKA06S-08 บริเวณปากซอยโรงแก้วออกทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.สมุทรสาครรับทราบ						
10	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
13	EKA01VB-01	Manual	Auto		EKA		
14	EKA06VB-01	Manual	Auto		EKA		
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
15	หลังจากกฟจ.สมุทรสาครปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
16	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
17	แจ้งกฟจ.สมุทรสาครทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
18	EKA01VB-01	Auto	Manual		EKA		
19	EKA06VB-01	Auto	Manual		EKA		
20	- จ่ายไฟไลน์ EKA01						
21	ตรวจสอบ EKA06S-08 DIS.ปากซอยโรงแก้ว ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส						
22	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจัมจุดจัมเข้า EKA06S-08 บริเวณปากซอยโรงแก้วเข้าทั้งสามเฟส (ดูตามผังแนบ)						
23	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการจัมจุดจัมเข้า EKA06S-08 บริเวณปากซอยโรงแก้วเข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
24	EKA06S-08	ปลด	สับ		รถสค-		DIS ปากช.โรงแก้ว
25	EKA01VB-01	Manual	Auto		EKA		
26	EKA06VB-01	Manual	Auto		EKA		
***** สิ้นสุด Switching *****							

ก่อน สฟ.400.ม.

DIS ติดตั้งชั่วคราวเลย ปากซอยประตูระบายน้ำบางน้ำจืด
บ.กานดา

สะพานรถไฟ



EKAIS-11

EKAIS-18

EKAIS-19

EKA6S-08

EKA6S-09



DIS ติดตั้งชั่วคราวก่อน
คลองบางน้ำจืด

หมู่บ้านกานดา
พระราม 2

ซอยโรงแก้ว

โครงการการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ก่อน สฟ.400.ม.

DIS ติดตั้งชั่วคราวเลย ปากซอยประตู่ระบายน้ำทางน้ำจืด
บ.กานดา

