



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพท.(กบ.) ๑๑๑ / ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายภักกพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายขจรเดช นิยมศิริ

วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟ ฟีดเดอร์ ๑๐ สถานี สองพี่น้อง๑ ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F10 (สพท.1)	19 ก.ค. 64	09.00	16.00	1.เปลี่ยนเสาแรงสูงต้น DDE บริเวณประตูระบายน้ำบ้านกุ่ม	จุดตัดDDE บ้านกุ่ม	จุดตัด DDE บ้านบางแม่หม้าย	นายอุดมศักดิ์ ตะเพียนทอง โทร.๐๘๑๑๙๘๓๐๒๓
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... บริเวณ บ้านกุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง หน.กบ.....โทร๐๘๑-๙๔๒๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสรื้อ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสรื้อ ๑.๒  ไม่มีโอกาสรื้อ

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายขจรเดช นิยมศิริ

(นายขจรเดช นิยมศิริ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ๑๐/10 จาก DDE บ้านกุ่ม ถึง DDE บ้านบางแม่หม้าย  
ในวันที่ 19 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 953/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกดิ์สิทธิ์ โยธมธรรต ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายภักกพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

11 ก.ค. 64

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อ.สพท.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลองพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

รทพร ตันตักกธรรต  
( รศก. 7 แทน ผค.คฟ. )

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านกุ่ม				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ก.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่ายวงจร SPN10		ตามใบขอปฏิบัติงาน 953/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	11 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้ง กฟส.สพน. ตรวจสอบ BAM07S-09 (SF6 บางแม่หม้าย) อยู่สถานะ <b>ปลด โขว์ Off</b> พร้อมให้ดำเนินการ <b>Lock คาบ</b>						
3	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing		สพน.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
4	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
5	- เมื่อพร้อมดับไฟตัด DDE บริเวณบ้านกุ่ม และบ้านบางแม่หม้าย ทั้ง 2 จุดเวลา 09.00 น.						
6	SPN10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาบ		สพน.		SF6 ศูนย์ฝักตบขวา
7	SPN10S-08	สับ	ปลด		สพน.		DIS บ.โซลาร์ต้า (ไทรตาโต้ง)
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานตัด DDE บริเวณบ้านกุ่ม และบ้านบางแม่หม้าย ทั้ง 2 จุดได้						
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานตัด DDE บริเวณบ้านกุ่ม และบ้านบางแม่หม้าย ทั้ง 2 จุดแล้วเสร็จ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งพร้อมรับจ่ายไฟมาถึงจุดตัด DDE ทั้ง 2 จุด						
16	SPN10S-06	ปลด, ล็อคคาบ	สับ		สพน.		SF6 ศูนย์ฝักตบขวา
17	BAM07S-09	ปลด, ล็อคคาบ	สับ		สพน.		SF6 บางแม่หม้าย
18	SPN10S-08	ปลด	สับ		สพน.		DIS บ.โซลาร์ต้า (ไทรตาโต้ง)
19	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
22	SPN05R-01	Nonreclosing	Normal		สพน.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
23	BAM07R-01	Nonreclosing	Normal		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<b>*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***</b>							
25	แจ้งผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
26	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing		สพน.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
28	- เมื่อพร้อมดับไฟเชื่อม DDE บริเวณบ้านกุ่ม และบ้านบางแม่หม้าย ทั้ง 2 จุด						
29	SPN10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.		SF6 ศูนย์ฝึกตบขวา
30	BAM07S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.		SF6 บางแม่หม้าย
31	SPN10S-08	สับ	ปลด		สพน.		DIS บ.โซลาร์ต้า (ไทรตาโต้)
32	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
35	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานเชื่อม DDE บริเวณบ้านกุ่ม และบ้านบางแม่หม้าย ทั้ง 2 จุดได้						
36	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานเชื่อม DDE บริเวณบ้านกุ่ม และบ้านบางแม่หม้าย ทั้ง 2 จุดแล้วเสร็จ						
37	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
38	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
39	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
40	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4						
41	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
42	SPN10S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพน.		SF6 ศูนย์ฝึกตบขวา
43	SPN10S-08	ปลด	สับ		สพน.		DIS บ.โซลาร์ต้า (ไทรตาโต้)
44	SPN05R-01	Nonreclosing	Normal		สพน.	SCADA	R ประตูน้ำบางสาม
45	BAM07R-01	Nonreclosing	Normal		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
46	แจ้ง กพส.สพน. ปลด Lock คานของ BAM07S-09 (SF6 บางแม่หม้าย)						
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



# แผนผังไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

บริเวณ ประจวบฯ บ้านกุ่ม

