

Switching Deadline

17 ก.ค. 67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.ค.สช.(กป.) ๑๓/๒๕๖๗ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทลุง น. พิชิตราสุวรรณชด ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายพฤษชัย ก.วาทอง ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า
 เดิมบางๆ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2	๒๐ ก.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟขาดสายระบบจำหน่าย ๒๒ เควี และปักเสา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย (ใต้แนวสายส่ง ๑๑๕ เควี) บริเวณสะพานบางขวาง ถึง ฝั่งตรงข้าม สฟ.สามชุก	DBA2R-02 ราชวมงคล	DIS ชั่วคราวปาก ทางเข้าโรงงาน ทิพย์สุพรรณ	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๔ เครื่อง ๓๒๐ เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๐ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เทัญ ตำแหน่ง ช.ผ.ก. โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
 เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

(นายชัยวัฒน์ อ่ำสกุล)
 ผ.ก.ป.กฟส.สามชุก

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA02 จาก DBA2R ถึง
 ในวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 966/67
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
 ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย... ประสานงานการขอตัดไฟกับ... Le. ...


(นางสาวพิชิตา พงษ์ศิริ)
 ผ.ก.๕ กฟท.บ.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)
 เรียน ผจก. ...
 อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น
 ผจก. (สถานี)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสะพานบางขวาง (DBA02)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	ปักเสาสายแรงสูงใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 966/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่ 13 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นาย (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายโม (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	R หน้าราชมงคล
4	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
5	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
6	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนไปรับไฟจาก SPC03						
7	DBA02S-08	ปลด	สับ		สข.		SF6 หมวดการทางศรีประจันต์
8	DBA02R-01	สับ	ปลด		สข.		R หน้าราชมงคล
9	DBA02R-01	สับ	ปลด		สข.		SW Sw.Load R หน้าราชมงคล
10	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
11	Dis ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS ปากทางโรงงานวิทยสุพรรณ
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สข. ทราบ						
13	แจ้งกฟส.สข. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
14	แจ้งกฟส.สข. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
15	เมื่อกฟส.สข. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
16	แจ้งกฟส.สข. ปฏิบัติงานได้						
17	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
18	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
19	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อกฟส.สข. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
21	แจ้งกฟส.สข. ปลด Short Ground จุด G1						
22	แจ้งกฟส.สข. ปลด Short Ground จุด G2 และเมื่อกฟส.สข. ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
23	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
24	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
25	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
26	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
27	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
29	DBA02R-01	ปลด	สับ		สช.		SW	Sw.Load R หน้าราชมงคล
30	DBA02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing ,ALT		สช.		R	หน้าราชมงคล
31	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนกลับจาก SPC03							
32	DBA03S-07	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
33	Dis ชค. DBA02	ปลด	สับ		สช.		DIS	ปากทางโรงงานทิพย์สุพรรณ
34	DBA02S-08	สับ	ปลด		สช.		SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
35	DBA03S-07	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
36	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
37	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
38	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
39	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-	
40	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
41	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

ตีไฟฟ้าตสายระบบจำหน่าย 22 เควี และปักเสา

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (ใต้แนวสายส่ง 115 เควี)

บริเวณสะพานบางขวาง ถึง ผู้ตรงข้าม สฟ.สามชุก

วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

ผู้ออกตรวจจุด G1
นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.ภพส.สามชุก
ผู้ออกตรวจจุด G2
นาย ปิณฑทัต เทพบุตร พชง.5 ผกป.ภพส.สามชุก

