



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิญญูขอตัดไฟ

## Switching Deadline

7 ส.ค. 67

02389

เลขที่ ก.๓.สปท.(ปน.)  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์วิสาสุวรรณมงคล  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยัตติเส็ง

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับสายส่ง ๑๑๕KV และ NCA๐๙ (นางสาว) พวดสาย, ติดตั้งอุปกรณ์ ๑๑๕KV ช่วงแยกโรงน้ำเกลือ - โรงเรียนคลองทางหลวง, ตามแผนผังสั่งแบบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA๔YB	๑๑ ส.ค.๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	พวดสาย, ติดอุปกรณ์ ๑๑๕KV	NCA๔YB	จุดปลดสายส่งแยกโรงน้ำเกลือ	นายอนุยุทธ ชูโชติ ๐๘๘-๘๗๒๙๖๔๕
๒	NCA๐๙					NCA๔R-๐๑	-NCA๔S-๐๓ -NCA๔S-๑๓(ข.โรงน้ำเกลือ) -Dis.ชด.ลานจอดรถวัดสว่าง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่แยกโรงน้ำเกลือ - โรงเรียนคลองทางหลวง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ภูมิภาค ตำแหน่ง ช.ผ.ปน. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิชา ตันยัตติเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ NCA4YB จาก NCA4YB-01 ถึง ๑๑.๑๑.๖๗ (แยกโรงน้ำเกลือ)  
ในวันที่ 11 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 977/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ NCA9 จาก NCA9R-01 ถึง NCA9S-13, NCA9S-03  
ในวันที่ 11 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ DIS ๖๓. ๖๓๐๖๗๖๓๖๓๖

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุช พงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ภูมิภาค

(นายอนุช พงษ์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปน.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟส.คท. กฟภ.๓  
อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผน  
แผนผังแนบ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานี NCA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๐๗/๖๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกโรงน้ำเกลือ-คลองทางหลวง(NCA09R-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	11 ส.ค. 67 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 977/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนิช ทองย้อย			วันที่	5 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพิรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
		1 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT		-
3	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT		-
4	NCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NCA		-
5	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NCA		-
6	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NCA		-
7	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NCA		-
8	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NCA		-
9	NCA09R-01	Normal	Nonreclosing			นช.		R คลองทางหลวง
10	NCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NCB		-
11	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT		-
12	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAB		-
13	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAB		-
14	SAC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAC		-
15 ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก NCA06								
16	NCA09S-10	ปลด	สับ			นช.		SF6 หน้าวัดป่าท่ากระชับ
17	NCA09R-01	สับ	ปลด			นช.		R คลองทางหลวง
18 แจ้ง กฟส.นช. ปลดสวิตช์เบีมิตดำนออกไลน์ของ NCA9R-01 ออกทั้งสามเฟส								
19 ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก SAB05								
20	NCA09S-06	ปลด	สับ			สพร.	SCADA	SF6 แยกเข้า อบต.คลองใหม่
21	SAB04S-04	ปลด	สับ			สพร.	SCADA	SF6 รพ.สามพราน
22	NCABVB-01	ปลด	สับ			NCA		CB ขนานเมนบัส
23	NCA09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			สพร.		DIS สามแยกคลองทางหลวง
24	SAB04S-04	สับ	ปลด			สพร.	SCADA	SF6 รพ.สามพราน
25	NCABVB-01	สับ	ปลด			NCA		CB ขนานเมนบัส
26 ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ นครชัยศรี 2 ไปรับไฟจาก สถานีฯ บ้านโป่ง 2								
27	NCB03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose			NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน						
		ดำเนินการ						
28	NCB02YB-01	สับ	ปลด		NCB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
29	ย้ายโหนดระบบ 115 เควี NCA04YB-01 (ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท โอตานิ จำกัด) ไปรับไฟจาก NCA05YB-01							
30	ตรวจสอบสถานะ GAS LBS NCA04YS-04 หมู่บ้านเอกราช สถานะปกติ							
31	NCA04YS-04	ปลด	สับ ล็อกกุญแจ		นช.		LBS	หมู่บ้านเอกราช
32	NCA04YB-01	สับ	ปลด		NCA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
33	NCA04YS-01	สับ	ปลด		NCA		-	โคมิต 115 เควี
34	NCA04YS-03	สับ	ปลด		NCA		-	โคมิต 115 เควี
35	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.							
36	DIS ชค. NCA09	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	ลานจอดรถวัดสว่าง
37	แจ้ง HOTLINE 115 เควี ทำการปลดสายส่งบริเวณแยกโรงน้ำเกลือออกทั้ง 3 เฟส							
38	เมื่อ HOTLINE 115 เควี ทำการปลดสายส่งบริเวณแยกโรงน้ำเกลือออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
39	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สพร. รับทราบ							
40	แจ้ง กฟส.สพร. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
41	แจ้ง กฟส.สพร. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
42	แจ้งให้ กฟส.สพร. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
43	แจ้ง กฟส.สพร. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
44	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
45	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
46	NCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	
47	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	
48	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	
49	NCB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-	
50	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
51	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
52	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
53	SAC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	
	***สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า***							
54	เมื่อ กฟส.สพร. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							
55	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
56	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
57	NCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-	
58	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-	
59	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-	
60	NCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-	
61	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
62	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	
63	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	
64	SAC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-	
65	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
66	แจ้ง กฟส.สพร. ทำการปลด Short ground จุด G1							
67	แจ้ง กฟส.สพร. ทำการปลด Short ground จุด G2							
68	แจ้ง HOTLINE 115 เควี ทำการเชื่อมสายส่งบริเวณแยกโรงน้ำเกลือเข้าทั้ง 3 เฟส							
69	เมื่อ HOTLINE 115 เควี ทำการเชื่อมสายส่งบริเวณแยกโรงน้ำเกลือเข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
70	DIS ชค. NCA09	ปลด	สับ			สพร.		DIS ลานจอตระวัตสว่าง
71	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี NCA04YB-01 (ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท โอตานิ จำกัด) คืบจาก NCA05YB-01							
72	NCA04YS-01	ปลด	สับ			NCA	-	ใบมิด 115 เควี
73	NCA04YS-03	ปลด	สับ			NCA	-	ใบมิด 115 เควี
74	NCA04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose			NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
75	NCA04YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ			นช.	LBS	หมู่บ้านเอกราช
76	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ นครชัยศรี 2 คืบจาก สถานีฯ บ้านโป่ง 2							
77	NCB02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose			NCB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
78	NCB03YB-01	สับ	ปลด			NCB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
79	ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน คืบจาก SAB05							
80	SAB04S-04	ปลด	สับ			สพร.	SCADA SF6	รพ.สามพราน
81	NCABVB-01	ปลด	สับ			NCA	CB	ขนานเมนบัส
82	NCA09S-03	ปลด	สับ			สพร.	DIS	สามแยกคลองทางหลวง
83	NCA09S-06	สับ	ปลด			สพร.	SCADA SF6	แยกเข้า อบต.คลองใหม่
84	SAB04S-04	สับ	ปลด			สพร.	SCADA SF6	รพ.สามพราน
85	NCABVB-01	สับ	ปลด			NCA	CB	ขนานเมนบัส
86	ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน คืบจาก NCA06							
87	แจ้ง กฟส.นช. สับสวิตช์ใบมิดด้านออกไลน์ของ NCA9R-01 เข้าทั้งสามเฟส							
88	NCA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing			นช.	R	คลองทางหลวง
89	NCA09S-10	สับ	ปลด			นช.	SF6	หน้าวัดป่าท่ากระชับ
90	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			EGAT	-	
91	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			EGAT	-	
92	NCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NCA	-	
93	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NCA	-	
94	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NCA	-	
95	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NCA	-	
96	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NCA	-	
97	NCA09R-01	Nonreclosing	Normal			นช.	R	คลองทางหลวง
98	NCB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NCB	-	
99	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			EGAT	-	
100	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			SAB	-	
101	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			SAB	-	
102	SAC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			SAC	-	
***สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด***								

งานวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567 พาดสาย, ติดอุปกรณ์ 115KV

ช่วงแยกโรจน์นำเกลือ - NCA9R-01

