



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15/07/67

เลขที่ .ภ.๓.กสฟ.(มก.) - ๙๕๔ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่
ตำแหน่ง .อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง .อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า..... **บางเลน**
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๒	๑๖ ก.ค. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง TP๒ สถานีไฟฟ้าบางเลน เพื่อแก้ไขน้ำมันรั่วซึม PRD Main tank	-	-	นายเรจรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเรจรัก ดิยะตาม..... ตำแหน่ง.....วศก.๗..... โทร.....๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ TP2 จาก ถึง
ในวันที่ 16 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 978/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย เอกสิทธิ์ พัทธนันท์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรจรัก ดิยะตาม

11 ก.ค. 67

(.....นายศิริวรรณ คุ้มกันรักษ์.....)

วศก.5 แทน น.ค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. คคฟ. มอ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 2 แผ่น
แผนผังแนบ..... - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี..... BEA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าบางเลน (BEA-TP2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.ค. 67	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม PRD Main Tank ตามใบขอปฏิบัติงาน 978/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 11 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัทษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	โหลด 6.96 MW
3	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	โหลด 14.49 MW
4	- ย้ายโหลด BEA-TP1 ไปจ่ายจาก BEA-TP2						
5	BEABVB-03	ปลด	สับ		BEA	-	ขนานบัส
6	BEABVB-02	สับ	ปลด		BEA	-	INCOMING 2
7	- เมื่อพร้อมดับไฟ BEA-TP2 เวลา 08.30 น.						
8	BEA03YB-01	สับ	ปลด		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	BEA03YS-01	สับ	ปลด		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
10	BEA03YS-02	สับ	ปลด		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
11	BEABVB-02	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		BEA	-	INCOMING 2
12	แจ้งพนักงานประจำสถานีฯ ทำการตรวจสอบไฟย้อน, ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ทำการสับ Sw.Ground						
13	BEA0BVG-02	ปลด	สับ		BEA	-	กราวด์ INCOMING 2
14	แจ้งสถานะการดับไฟให้ชุด กสฟ.(ก3) รับทราบ						
15	แจ้งชุด กสฟ.(ก3) ลงรายละเอียดในระบบ WeSafe ก่อนปฏิบัติงาน						
16	แจ้ง กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่ BEA-TP2 ได้						
17	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA	-	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่ BEA-TP2 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
19	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	
20	BEA0BVG-02	สับ	ปลด		BEA	-	กราวด์ INCOMING 2
21	BEABVB-02	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		BEA	-	INCOMING 2
22	- จ่ายไฟ BEA-TP2						
23	BEA03YS-01	ปลด	สับ		BEA	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	BEA03YS-02	ปกติ	สับ		BEA		-	ใบมีด 115 เควี
25	BEA03YB-01	ปกติ	สับ		BEA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	ปรับแรงดันหม้อแปลง BEA-TP2 อยู่ที่ 22.7 เควี							
27	- ย้ายโหลด BEA-TP2 กลับคืนจาก BEA-TP1							
28	BEABVB-02	ปกติ	สับ		BEA		-	INCOMING 2
29	BEABVB-03	สับ	ปกติ		BEA		-	ขนานบัส
30	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-	
31	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								