



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.คตม.(กป.) ๑๑ /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายรัฐกรรณ์ เลิศสิทธิวิรุณ

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีดอนตูม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DTM๐๔	๑๔ ม.ค. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขยายโหนดเพื่อปลด F๖ หน้าไปรษณีย์ดอนตูม ที่ชำรุดออก	F๖ ตลาด รกส.	Dis ตรงข้ามบ้มนางจากดอนตูม	นายปิติโรจน์ อธิศิริรัตนไกร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ):

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิติโรจน์ อธิศิริรัตนไกร ตำแหน่ง ผจก. โทร ๐๘๑-๘๙๙๓๕๒๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขารุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขารุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขารุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายรัฐกรรณ์ เลิศสิทธิวิรุณ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ DTM๑ จาก DTM๑5-03 ถึง DTM๑5-0๑, Dis. ๖๑.๖๑๖๖๖๖๖๖
ในวันที่ 14 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 97/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง

พนักงานศูนย์ฯ นายอนุสรณ์ หนึ่งนุ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิติโรจน์ อธิศิริรัตนไกร

(ลงชื่อ) อนุสรณ์ หนึ่งนุ
ตำแหน่ง (จก. รกส. นพ.๑๖.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. ดอนตูม

อก.บช.(ก.๓) อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี ๐๐๓๓๓๓)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำ Switching

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ SF6 DTM03S-03 หน้าโปรชนีย์ดอนตูม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ม.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดตม. งานที่ทำ รื้อถอน SF6 DTM03S-03 หน้าโปรชนีย์ดอนตูม ลงซ่อม ตามใบขอปฏิบัติงาน 97/2568		
4. เตรียมการ Switching โดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง		วันที่ 9 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบ Switching โดย			วันที่ 9 มกราคม 2568
6. อนุมัติ Switching โดย			วันที่ 9 มกราคม 2568
7. สั่งทำ Switching โดย	1. นายพิรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ DTM03VB-01 สถานะ Open พร้อมจ่ายไฟ						
3	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
4	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
5	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
6	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ DTM09 บางส่วนไปรับไฟจากไลน์ <u>DTM09</u>						
7	DTM03S-09	ปลด	สับ		ดตม.		DIS แยกสองห้อง
8	DTM09S-04	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS บีมบางจาก
9	ย้ายโหลด DTM09 บางส่วนไปรับไฟจาก DTM03						
10	DTM03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DTM		-
11	DTM09S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดตม.		SF6 ตลาด ธกส.
12	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
13	ปฏิบัติงานโดย Hotline ไม่มี Short Ground						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
15	ตั้ง OFF Auto Reclose วงจร DTM03 ไว้ตลอดขณะปฏิบัติงาน						
16	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
17	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
18	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
21	ตรวจสอบ SF6 DTM03S-03 หน้าไปรษณีย์ดอตอตุ้ม รื้อถอน พร้อมต่อตรง เรียบร้อย						
22	ตรวจสอบ Dis. ชั่วคราว โลว์วงจร DTM03 บริเวณตรงข้ามซอยตะโกสูง ติดตั้งเรียบร้อย สถานะอยู่ตำแหน่ง Open						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
24	** หมายเหตุ หากส่วนเกี่ยวข้องยังไม่ซ่อมเบรกเกอร์ DTM03VB-01 Trip ครั้งเดียว Lockout ไม่แล้วเสร็จ ให้ย้ายโหลดวงจร DTM03 ไปจ่ายจาก DTM09 ตามเดิม						
25	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	-
26	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	-
27	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	DTM09S-03	ปลด	สับ		ดตม.	SF6	ตลาด ชกส.
30	ย้ายโหลด DTM09 บางส่วนกลับจาก DTM03						
31	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM	-	ขนานบัส
32	DTM09S-04	ปลด	สับ		ดตม.	DIS	บัสบางจาก
33	DTM03S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.	DIS	แยกสองห้อง
34	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM	-	ขนานบัส
35	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM	-	-
36	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM	-	-
37	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM	-	
38	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM	-	
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนผังดับไฟ 22 เควี วันอังคารที่ 14 มกราคม 2568

