



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

21 มิ.ย. 66

เลขที่ ก.๓กบษ.(รล)๒๔๕๑/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไขรีเลย์ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	8VB-01, 9VB-01	๒๒ มิ.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ตรวจสอบแก้ไขรีเลย์	OPEN BREAKER	Truck out, ไม่สับ Ground, ไม่ปลด ไบมีดตัน Riser pole	นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ผ.รล. กบษ.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดวง)

อ.ก.บษ.(ก๓)

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1. ฟีดเดอร์ จาก SPA08,09 Open breaker. ถึง Truck out.
ในวันที่ ๒๒ มิ.ย ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 15.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 984/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สว่างเจจ จิตรสมณะศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟอ. รพ.

อ.ก.บษ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายไพรัช โนร์พันธ์)

อ.ก.๔ แทน น.ค.พ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี - SPA -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ช.ผ.รล. สวิตซ์ ๑๙ มิ.ย. ๖๖

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสุพรรณบุรี 1 (SPA08VB-01 , 09VB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 มิ.ย. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	19 มิ.ย. 66	15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบแก้ไขรีเลย์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	984/2566
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	19 มิถุนายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	19 มิถุนายน 2566	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	19 มิถุนายน 2566	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย				1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ 2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SPA08VB-01,09VB-01 อยู่ตำแหน่ง Open ทรีค In service						
3	SPA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		-
4	SPA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		-
5	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe ก่อนปฏิบัติงาน						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
6	เมื่อชุด กบข.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
7	SPA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
8	SPA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						