



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 Jul 67

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(ปก.)-๑๐๒๙/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รีดออน เบรกเกอร์ ๑๑๕ kV รหัส THS5YB-01 และ THSBYB-01 ที่ สถานีไฟฟ้า ท่าทราย๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	CB ๑๑๕ kV ทั้งหมด	๒๑ ก.ค. ๒๕๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟ ด้านบัส ๑๑๕ kV ที่ สถานีไฟฟ้าท่าทราย๑ (ต้น Takeoff 1YB, 2YB มีไฟได้)	THS1YB-01 THS2YB-01 THS3YB-01 THS4YB-01	ใบมิต. นั้ นั้	นายธำรง ๐๖๓ ๔๑๒ ๒๕๙๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง หล.ปค. โทร. ๐๖๓ ๔๑๒ ๒๕๙๓

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ตัยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ 1 ฟีดเดอร์ จาก THS1YB-01 ถึง THS4YB-01

ในวันที่ 21 กค ๒567 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 987/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิมลรัตน์ จิตรธรรมะวิจิตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ

(นางสาววิมลรัตน์ พงษ์ศิริ  
วท.5 กพท.นพ.คพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.ส.สค.

อก.บข.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ ๕ แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี - THS - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐8-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีท่าทราย 1 (THS01YB-01,02YB-01,03YB-01,04YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ก.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.ก3.	งานที่ทำ	ดับ Bus 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	987/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	16 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรวัดน์,นายวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 2. นายนครินทร์,นส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายฉนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนเษ				(กษ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
					(กษ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					(กษ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง							
ตรวจสอบ THS-BUS3 มีการย้ายโหลด THS05YB-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN (หมายเลขข้างเคียง 976)							
ตรวจสอบ THS01YB-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN ใบมีด THS01YS-01,02 อยู่ตำแหน่ง "สับ"							
1	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS	-	
2	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS	-	
3	THS01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS	-	LOAD 0.49 MW
4	THS03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS	-	LOAD 0.52 MW
5	THS07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS	-	LOAD 0.0 MW
6	THS08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS	-	LOAD 3.3 MW
7	THS10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS	-	LOAD 2.53 MW
8	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU	-	
9	THUBR-01	Normal	Nonreclosing		THU	R	LOAD 4.84 MW
10	THUBR-02	Normal	Nonreclosing		THU	R	LOAD 2.15 MW
11	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
12	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
13	SMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	LOAD 3.0 MW
14	SMB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	LOAD 6.07 MW
15	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ	-	
16	SMZ01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ	-	LOAD 1.12 MW
17 ย้ายโหลด THS01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMB11							
18	SMB11S-03	ปลด	สับ		สก.	SCADA	SF6 ปากซอยนิคมฯ
19	THS01VB-01	สับ	ปลด		THS	-	-
20 ย้ายโหลด THS03,05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMB06							
21	SMB06S-04	ปลด	สับ		สก.	SCADA	SF6 ปากซอยนิคมฯ
22	THS01BVB-01	สับ	ปลด		THS	-	INCOMING 1
23 ย้ายโหลด THS08 ทั้งหมดไปรับไฟจาก THU02							
24	THS08S-04	ปลด	สับ		สก.	SCADA	SF6 หน้า บ.TRC
25	THS08VB-01	สับ	ปลด		THS	-	-
26 ย้ายโหลด THS10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก THU01							
27	THS10S-02	ปลด	สับ		สก.	SCADA	SF6 บ.นารักเทียมร่า
28	THS10VB-01	สับ	ปลด		THS	-	-
29 ย้ายโหลด THS06,07,09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMZ01							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ	
30	THS05S-06	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6	หน้า บ.เจมม่า นิต ช.20
31	THS02BVB-01	สับ	ปลด		THS		-	INCOMING 2
32	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ</b>							
33	THS04YB-01	สับ	ปลด		THS		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
34	THS03YB-01	สับ	ปลด		THS		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
35	THS02YB-01	สับ	ปลด		THS		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
36	THS01YS-01	สับ	ปลด		THS		-	ใบมีด 115 เควี
37	THS01YS-02	สับ	ปลด		THS		-	ใบมีด 115 เควี
38	THS02YS-01	สับ	ปลด		THS		-	ใบมีด 115 เควี
39	THS02YS-02	สับ	ปลด		THS		-	ใบมีด 115 เควี
40	THS03YS-01	สับ	ปลด		THS		-	ใบมีด 115 เควี
41	THS03YS-02	สับ	ปลด		THS		-	ใบมีด 115 เควี
42	THS04YS-01	สับ	ปลด		THS		-	ใบมีด 115 เควี
43	THS04YS-02	สับ	ปลด		THS		-	ใบมีด 115 เควี
44	<b>แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กสฟ.ก3. รับทราบ แจ้งชุด กบข. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เวลา .....ชื่อผู้แจ้ง.....</b>							
45	<b>หลังจากชุด กสฟ.ก3. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว</b>							
46	THS03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-	-
47	THS07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-	-
48	THS08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-	-
49	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		-	-
50	THUBR-01	Nonreclosing	Normal		THU		R	-
51	THUBR-02	Nonreclosing	Normal		THU		R	-
52	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
53	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
54	SMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-	-
55	SMB11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-	-
56	SMZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ		-	-
57	SMZ01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ		-	-
58	<b>แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุดปฏิบัติงานทราบและปฏิบัติงานได้</b>							
	*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****							
59	<b>เมื่อ กสฟ.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ</b>							
60	<b>เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด ยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว เวลา .....ผู้แจ้ง.....</b>							
61	THS03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-	-
62	THS07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-	-
63	THS08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-	-
64	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		-	-
65	THUBR-01	Normal	Nonreclosing		THU		R	-
66	THUBR-02	Normal	Nonreclosing		THU		R	-
67	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
68	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
69	SMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-	-
70	SMB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-	-
71	SMZ-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMZ		-	-
72	SMZ01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
73	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
74	THS01YS-01	ปลด	สับ		THS	-	ใบมิต 115 เควี
75	THS01YS-02	ปลด	สับ		THS	-	ใบมิต 115 เควี
76	THS02YS-01	ปลด	สับ		THS	-	ใบมิต 115 เควี
77	THS02YS-02	ปลด	สับ		THS	-	ใบมิต 115 เควี
78	THS03YS-01	ปลด	สับ		THS	-	ใบมิต 115 เควี
79	THS03YS-02	ปลด	สับ		THS	-	ใบมิต 115 เควี
80	THS04YS-01	ปลด	สับ		THS	-	ใบมิต 115 เควี
81	THS04YS-02	ปลด	สับ		THS	-	ใบมิต 115 เควี
82	THS02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		THS	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
83	THS03YB-01	ปลด	สับ		THS	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
84	THS04YB-01	ปลด	สับ		THS	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
85	ย้ายโหลด THS06,07,09 ทั้งหมดกลับจาก SMZ01 (ปรับแรงดัน THS-TP2 ๑๙.๕)						
86	THS02BVB-01	ปลด	สับ		THS	-	INCOMING 2
87	THS05S-06	สับ	ปลด		สค.	SCADA SF6	หน้า บ.เจมมานิต ซ.20
88	ย้ายโหลด THS10 ทั้งหมดกลับจาก THU01						
89	THS10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		THS	-	-
90	THS10S-02	สับ	ปลด		สค.	SCADA SF6	บ.นารักเกียรติ
91	ย้ายโหลด THS08 ทั้งหมดกลับจาก THU02						
92	THS08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		THS	-	-
93	THS08S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA SF6	หน้า บ.TRC
94	ย้ายโหลด THS03,05 ทั้งหมดกลับจาก SMB06 (ปรับแรงดัน THS-TP1 ๑๙.๕)						
95	THS01BVB-01	ปลด	สับ		THS	-	INCOMING 1
96	SMB06S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA SF6	ปากซอยนิคมฯ
97	ย้ายโหลด THS01 ทั้งหมดกลับจาก SMB11						
98	THS01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		THS	-	-
99	SMB11S-03	สับ	ปลด		สค.	SCADA SF6	ปากซอยนิคมฯ
100	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS	-	-
101	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS	-	-
102	THS01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS	-	-
103	THS03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS	-	-
104	THS07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS	-	-
105	THS08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS	-	-
106	THS10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS	-	-
107	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU	-	-
108	THUBR-01	Nonreclosing	Normal		THU	R	-
109	THUBR-02	Nonreclosing	Normal		THU	R	-
110	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
111	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
112	SMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB	-	-
113	SMB11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB	-	-
114	SMZ-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMZ	-	-
115	SMZ01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ	-	-
*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****							