



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปน.) ๑๐๕๕. /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายฉัตรภัทร สงวนพานิช

Switching Deadline

12 ก.ค. 66

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท).รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย ขอตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๕ (ตลาดเสรี - หน้า ม.แพค ๒) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYK04	๑๖ ก.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๕ (ตลาดเสรี - หน้า ม.แพค ๒)	DIS ชั่วคราว หน้า รร.ทิพย์ อินน์ (วงจรบน)	OYK04S-10 OYK03S-02 OYK04-01	นายสุทธิพงษ์ พงษ์ภู ๐๖๒-๕๕๔-๖๕๖๓
๒.	OYK09	๑๖ ก.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๕ (ตลาดเสรี - หน้า ม.แพค ๒)	HL ตัด DDE (ใบไม้/ใบ ๓๖) สะพานลอย รง.นันทยาง (วงจรกลาง)	- OYK05S-03 - HL ตัด DDE หน้า แพค.2 (วงจรกลาง)	
๓	OYK08	๑๖ ก.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SF6 ชั่วคราว สะพานลอย รง.นันทยาง (วงจรล่าง)	OYK08S-02 OYK08S-03 OYK05S-03	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...โรงงานสตาร์รอยัล...บีเอ็มแก๊สสาย ๕

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาววิชา รัมไพฑ์ทอง ตำแหน่ง ว.ศก.๖ ผ.ปน. โทร. ๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายฉัตรภัทร สงวนพานิช)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท).รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ 04K4 จาก 04K4S-01 ถึง 04K8S-02, D13 ต.ร.ร.พิบูลย์รักษ์
ในวันที่ 16 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 995/66
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ 04K9 จาก DPE สะพานทอง ^{อ.เมือง} ถึง DDE อุบลฯ
ในวันที่ 16 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๑๖๖๒๖
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเตอร์ 04K8 จาก 9F6 สะพานทอง ถึง 04K8S-02, 04K8S-03, 04K8S-03
ในวันที่ 16 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อินุช ทอดดอง ประสานงานการขอดับไฟกับ นางสาววิภา รุ่งโรจน์ทอง



[Signature]
(นางสาววิภา รุ่งโรจน์ทอง)
๑๐ ก.ค. ๖๖ ณ.อ.อ.ว.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ.อ.ม., กฟผ.พห.
อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

[Signature]
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 4
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตลาดเสรี - หน้า ม.แพดตอรี 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่ายวงจร OYK04,08,09		ตามใบขอปฏิบัติงาน	995/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนเษ ทอญ้อย			วันที่	10 กรกฎาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 กรกฎาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 กรกฎาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายจิรวุฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		TP1 -
3	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		TP2 -
4	OYK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		CB -
5	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		CB -
6	OYK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		CB -
7	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		TP1 -
8	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		TP2 -
9	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		CB -
10	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		CB -
11	- ย้ายโหลด OYK04 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก PMB07						
12	OYK04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6 ร่มไม้ริมนา
13	OYK04VB-01	สับ	ปลด		OYK		CB -
14	- ย้ายโหลด OYK09 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก PMB03 และ OYK08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก PMB07						
15	OYK08S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 คลองฉาง
16	PMBBVB-01	ปลด	สับ		PMB		CB ขนานบัส
17	OYK09S-11	ปลด	สับ		อมน.		DIS หมู่บ้านกฤษณา (กลาง)
18	OYK09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS สตาร์รอยัล
19	SF6 ชค. OYK08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 สะพานลอย รง.นันทยาง(วงจรถ่าง)
20	PMBBVB-01	สับ	ปลด		PMB		CB ขนานบัส
21	เวลา 07.00 น. กฟภ.อมน. ขอตัด DDE วงจร OYK09 บริเวณสะพานลอย รง.นันทยาง(วงจรถ่าง) ตามผังแนบ ได้ หมายเหตุ ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ						
22	เมื่อ กฟภ.อมน. แจ้งตัด DDE วงจร OYK09 บริเวณสะพานลอย รง.นันทยาง(วงจรถ่าง) ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานและตัด DDE (วงจร OYK09) เวลา 08.00 น.						
24	แจ้ง กฟภ. อমন. โลนโทลดหม้อแปลง ตั้งแต่จุดตัด DDE หน้าแพคตอรีแลนด์ 2 - OYK09S-03(สตาร์รอยัล) ออก						
25	เมื่อ กฟภ. อমন. โลนโทลดหม้อแปลง ตั้งแต่จุดตัด DDE หน้าแพคตอรีแลนด์ 2 - OYK09S-03(สตาร์รอยัล) ออกแล้วเสร็จ						
26	แจ้ง กฟภ. อমন. ตัด DDE หน้าแพคตอรีแลนด์ 2 - OYK09S-03(สตาร์รอยัล) ตามแผนผังแนบ ออกทั้งสามเฟส						
27	เมื่อ กฟภ. อমন. ตัด DDE หน้าแพคตอรีแลนด์ 2 - OYK09S-03(สตาร์รอยัล) ตามแผนผังแนบ ออกทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
28	DIS ชค. OYK04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS หน้า รร.ทิพย์อินน์
29	OYK08S-03	สับ	ปลด		อมน.		DIS UG ตรงข้ามร้านหัวลำโพง
30	OYK04S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS Pot Head F.4
31	OYK08S-02	สับ	ปลด		อมน.		DIS UG ร้านหัวลำโพง
32	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
35	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
36	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
37	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
38	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6						
39	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
40	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		TP1 -
41	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		TP2 -
42	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		CB -
43	OYK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		CB -
44	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		TP1 -
45	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		TP2 -
46	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		CB -
47	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		CB -
48	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
49	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
50	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
51	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
52	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
53	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
54	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
55	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G5						
56	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G6						
57	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		TP1 -
58	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		TP2 -
59	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		CB -
60	OYK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		CB -
61	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		TP1 -
62	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		TP2 -
63	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		CB -
64	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		CB -
65	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
66	แจ้ง กฟภ. อমন. เชื่อม DDE หน้าแพคตอรีแลนด์ 2 - OYK09S-03(สตาร์รอยัล)(วงจรถกลาง) ตามแผนผังแนบ เข้าทั้งสามเฟส						
67	เมื่อ กฟภ. อমন. เชื่อม DDE หน้าแพคตอรีแลนด์ 2 - OYK09S-03(สตาร์รอยัล)(วงจรถกลาง) ตามแผนผังแนบ เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
68	แจ้ง กฟภ. อমন. เชื่อม DDE วงจร OYK09 บริเวณสะพานลอย รง.นันทยาง(วงจรถกลาง) ตามแผนผังแนบ เข้าทั้งสามเฟส						
69	เมื่อ กฟภ. อমন. เชื่อม DDE วงจร OYK09 บริเวณสะพานลอย รง.นันทยาง(วงจรถกลาง) ตามแผนผังแนบ เข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
70	DIS ชค. OYK04	ปลด	สับ		อมน.		DIS หน้า รร.ทิพย์อินน์
71	OYK08S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS UG ตรงข้ามร้านหัวลำโพง
72	OYK04S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS Pot Head F.4
73	OYK08S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS UG ร้านหัวลำโพง
74	- ย้ายโหลด OYK09 บางส่วน กลับคืนจาก PMB03 และ OYK08 บางส่วนกลับคืนจาก PMB07						
75	SF6 ชค. OYK08	ปลด	สับ		อมน.		SF6 สะพานลอย รง.นันทยาง(วงจรถ่าง)
76	PMBBVB-01	ปลด	สับ		PMB		CB ขนานบัส
77	OYK09S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS สตาร์รอยัล
78	OYK09S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS หมู่บ้านกฤษณา (กลาง)
79	OYK08S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 คลองฉาง
80	PMBBVB-01	สับ	ปลด		PMB		CB ขนานบัส
81	- ย้ายโหลด OYK04 บางส่วน กลับคืนจาก PMB07						
82	OYK04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		CB -
83	OYK04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 รั้วไม้ริมนา
84	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		TP1 -
85	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		TP2 -
86	OYK04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		CB -
87	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		CB -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
88	OYK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		CB -
89	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		TP1 -
90	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		TP2 -
91	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		CB -
92	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		CB -
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

