



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.คตม.(กป.) ๗๑๘ /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี

## วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าตามนครชัยศรี  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑.	NCB๐๕	๓๐ มิ.ย.๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการย้ายแนวเสาแรงสูง ๑๒.๖๐ ม. งานส่งผู้ใช้ไฟฟ้า โหลด NCB๐๕ สถานีนครชัยศรี	Dis ชั่วคราว เลขแยกสายพอน	Dis ชั่วคราว ก่อนถึงบ้านสวน ใหม่	นายวิเชียร เหมือนวงศ์ ธรรม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)มี ๕ ต.วัดละมุด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ผจก.กป. โทร ๐๘๑-๕๘๗๘๙๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี.)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเดอร์ NCB๐๕ จาก Dis ชั่วคราวแยกสายพอน Dis ชั่วคราวก่อนถึงบ้านสวนใหม่  
ในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 997/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ ๖๐ เมลส์ ๑๐๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

(ลงชื่อ) นายศักดิ์สิทธิ์ โท้วรัมย์

ตำแหน่ง ( 900411 ก.๓ ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผจก. กฟส. ดอนตูม

อก.บช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง ๕ แผ่น

แผนผังแนบ ๑ แผ่น



ผจก. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตั้งแต่เลยแยกนายพอน - ก่อนถึงบ้านสวนใหม่ (NCB05)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 มิ.ย. 66	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดตม.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย NCB05			ตามใบขอปฏิบัติงาน	997/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด				วันที่	21 มิถุนายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	21 มิถุนายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	21 มิถุนายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายนครินทร์, นายเชษฐกาญจน, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	TP1 -
3	NCB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดตม.	SCADA	R วัดลานแหลม
4	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	TP1 -
5	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	TP2 -
6	NPT02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	CB -
7	NPT08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	-	R ฟุ่งน้อย
8	- ย้ายโหลด NCB05 บางส่วน ไปรับไฟจาก NPT08						
9	NCB02S-18	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ทำแฉลบ
10	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT	-	CB ขนานบัส
11	NPT08S-14	ปลด	สับ		ดตม.	-	DIS ศาลเจ้าดอนลาว
12	DIS ชค. NCB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.	-	DIS ก่อนถึงบ้านสวนใหม่
13	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT	-	CB ขนานบัส
14	NCB02S-18	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ทำแฉลบ
15	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
16	DIS ชค. NCB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS เลยแยกนายพอน
17	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
21	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB	-	TP1 -
22	NCB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดตม.	SCADA	R วัดลานแหลม
23	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	TP1 -
24	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	TP2 -
25	NPT02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT	-	CB -
26	NPT08R-01	Nonreclosing	Normal		นฐ.	-	R ฟุ่งน้อย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
28	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>							
29	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
32	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	TP1 -
33	NCB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดตม.	SCADA	R วัดลานแหลม
34	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	TP1 -
35	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	TP2 -
36	NPT02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	CB -
37	NPT08R-01	Normal	Nonreclosing		นฐ.	-	R ฟุ่งน้อย
38	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
39	DIS ชค. NCB05	ปลด	สับ		ดตม.		DIS เลยกนายพอน
40	- ย้ายโหลด NCB05 บางส่วน กลับจาก NPT08						
41	NCB02S-18	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ทำแฉลบ
42	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT	-	CB ขนานบัส
43	DIS ชค. NCB05	ปลด	สับ		ดตม.	-	DIS ก่อนถึงบ้านสวนใหม่
44	NPT08S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.	-	DIS ศาลเจ้าดอนลาว
45	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT	-	CB ขนานบัส
46	NCB02S-18	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ทำแฉลบ
47	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB	-	TP1 -
48	NCB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดตม.	SCADA	R วัดลานแหลม
49	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	TP1 -
50	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT	-	TP2 -
51	NPT02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT	-	CB
52	NPT08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.	-	R ฟุ่งน้อย
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

