



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3)

ถึง กฟส.บล., กฟส.บลง.

เลขที่ ก.3 กปบ.(คพ) 1730 /2567

วันที่

เรื่อง แจ้ง VSPP งดการขนาน

เรียน ผจก.กฟส.บล., ผจก.กฟส.บลง.

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานสวิตชิงถ่ายเทโหลด เพื่อรองรับแผนงานดับสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.1) รหัส SNO02YB-02,03 ถึง เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.1) รหัส LBL04YB-01 และ ช่วงตั้งแต่เบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.1) รหัส SNO03YB-02,03 ถึง Load break Switch 115 เควี รหัส SNO03YS-11 บริเวณคลองพระพิมล เพื่อให้ กฟก.1 ดำเนินงานรื้อถอนและก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ดอนตูม, สถานีฯ บางเลน 1, สถานีฯ บางเลน 3 และผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี จำนวน 3 ราย บริษัท สวิซซ์ วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ดีสโตน เรเดียลไทร์ จำกัด และบริษัท ประปาไทย จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โดยขนานผ่านสถานีฯ ดอนตูม โหลดรวม 40 MW

2. ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 1, สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.1), ผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี บริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด, VSPP 115 เควี กลุ่มบริษัท โซลาร์โก จำกัด (โครงการไทรเขียว, ไทรใหญ่ 1, ไทรใหญ่ 2, ไทรเพชร 1, 2, 3) และกลุ่มบริษัท ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด (โครงการไทรลุ่มน้ำ ไทรฉลุยไทรใหญ่หน้า, ไทรมะนาว, ไทรหลวง 1, 2, 3, 9, 10) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) โดยขนานผ่านสถานีฯ บางปلام้า โหลดรวม 40 MW

3. ย้ายโหลดระบบ 22 เควี สถานีฯ บางเลน 2 (ชั่วคราว) ไปรับไฟจากสถานีฯ ช่างเคียง เพื่อป้องกันการ Overload สายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟผ.) - สถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)

ดังนั้น จึงขอให้ กฟส.บล., กฟส.บลง. แจ้งให้ VSPP 115 เควี กลุ่มบริษัท โซลาร์โก จำกัด และกลุ่มบริษัท ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด Off Switch Intertrip พร้อมหยุดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบของ กฟก. (สามารถรับไฟจาก กฟก. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 28/11/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 1730 /2567

เรียน อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., อก.ปฟ., อก.ปบ.(ก1)

- เพื่อโปรดทราบ
- ศปฟ. ประสานกับ กฟผ. ให้ควบคุมแรงดัน 115 เควี ไลน์สายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟผ.) ถึง สถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) ที่สถานีฯ บ้านโป่ง 2 ไม่ต่ำกว่า 120 เควี เพื่อรองรับการถ่ายเทโหลดตามรายละเอียดข้อ 1 ต่อไป
- กปบ.(ก1) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟผ.1) รองรับการผลิตถ่ายเทโหลดตามรายละเอียดข้อ 2 ต่อไป



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 28/11/67

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร 10550-51

ทผ./ชผ.	โฑงอ้บ	๒๘ พ.ย. ๖๗
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	28 พ.ย. 67