



# โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่	ก.3 กบป.(คฟ)- /2566	วันที่	
ชื่อผู้รับ	ผจก.กฟอ.บล., กฟอ.กฟส., กฟส.สพน. กฟส.บปม., กฟส.ดตม., กฟย.บลง.	ตำแหน่ง	
ชื่อผู้ส่ง	นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์	ตำแหน่ง	รก.บป.(ก3)
จำนวนเอกสารแนบ	3 แผ่น		

ด้วยในวันที่ 10 และ 17 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 18.00 น. กบป.(ก3) มีแผนงานสวิตช์ถ่ายเทโหลด เพื่อรองรับแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.1) - สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.1) - Load break Switch 115 เควี รหัส SNO03YS-11 คลองพระพิมล เพื่อแก้ไขสาย Underground Cable 115 เควี สถานีฯ ไทรน้อย (กฟก.1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ดอนตูม, สถานีฯ บางเลน 1 และผู้ใช้ไฟระบบ ๑๑๕ เควี จำนวน 3 ราย บริษัท สวิซซ์ วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ดีสโตน เรเดียมไลท์ จำกัด และบริษัท ประปะาไทย จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โดยขนานผ่านสถานีฯ ดอนตูม โหลดรวม 45 MW

2. ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 1, สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.1), ผู้ใช้ไฟระบบ ๑๑๕ เควี บริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด, VSPP ๑๑๕ เควี กลุ่มบริษัท โซลาร์โก จำกัด (โครงการไทรเขียว, ไทรใหญ่ 1, ไทรใหญ่ 2, ไทรเพชร 1, 2, 3) และกลุ่มบริษัท ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด (โครงการไทรล้อยิมน้ำ ไทรฉลุยไทรใหญ่หน้า, ไทรมะนาว, ไทรหลวง 1, 2, 3, 9, 10) ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟก.1) โดยขนานผ่านสถานีฯ บางปلام้า โหลดรวม 40 MW

3. ย้ายโหลดระบบ 22 เควี สถานีฯ กำแพงแสน, สถานีฯ บางเลน 1, สถานีฯ บางเลน 2 (ชั่วคราว), สถานีฯ บางเลน 3 (ชั่วคราว) และสถานีฯ ดอนตูม บางส่วนไปรับไฟจากสถานีฯ ข้างเคียง เพื่อป้องกันการ Overload สายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟผ.) - สถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)

ดังนั้น จึงขอให้ กฟอ.บล., กฟย.บลง. แจ้งให้ VSPP 115 เควี กลุ่มบริษัท โซลาร์โก จำกัด และกลุ่มบริษัท ยันฮี โซลาร์เพาเวอร์ จำกัด Off Switch Intertrip พร้อมหยุดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบของ กฟภ. ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - เวลา 18.00 น. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) และให้ กฟฟ.ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟในพื้นที่รับผิดชอบทราบแผนงานตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 27/11/66

รก.บป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.บป.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปป.(คฟ) /2566

เรียน อก.ปฟ., อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., อก.ปบ.(ก1)

- เพื่อโปรดทราบ

- ศปฟ. ประสานกับ กฟผ. ให้ควบคุมแรงดัน 115 เควี  
ไลน์สายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟผ.) - สถานีฯ  
กำแพงแสน (กฟผ.) ที่สถานีฯ บ้านโป่ง 2 ไม่ต่ำกว่า 120 เควี



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 27/11/66

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปป.(ก3)

โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑริชัย	27 พ.ย. 66
วศก.	นครินทร์ อังสนาวสิน	27 พ.ย. 66