



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3 กปบ.(คฟ)- /2566
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สพ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 18.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ อุ้มทอง รหัส UTG01YB-01, UTG02YB-01, UTG03YB-01, UTG04YB-01, UTG05YB-01 และ UTGBYB-01 เพื่อให้ กบข.(ก3) ติดตั้งและทดสอบระบบ Automatic Transfer Switch (ATS) โดยมีแผนการย้ายโหลดระบบ 115 เควี รายละเอียดดังนี้

1. ย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด และ SPP 115 เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กพผ.) โดยขนานผ่านสถานีฯ สองพี่น้อง 2 โหลดรวม 6.5 MW

2. ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ อุ้มทอง 2 ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กพก.1) โดยขนานผ่านสถานีฯ ดอนเจดีย์ โหลดรวม 15 MW

ดังนั้น จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กพผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และให้แจ้ง SPP 115 เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กพผ. (เนื่องจากไม่มีระบบป้องกัน) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

ผว.
ที่ ก3 กปบ.(คฟ) /2566
เรียน อก.ปบ.(ก1), ผจก.กฟอ.อทง., กฟส.สพน.,
กฟส.ลข.

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)
3/07/66

- เพื่อโปรดทราบแผนการดับไฟ
- กปบ.(ก๑) เตรียมระบบ 115 เควี สถานีฯ อ่างทอง 2 (กพก.1) รองรับการถ่ายเทโหลดตามรายละเอียดในข้อ 2 ต่อไป
- กฟอ.อทง., กฟส.ลข. แจ้ง VSPP บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม วงจร UTG01, บริษัท โรงไฟฟ้าทองสัมพันธ์ วงจร UTG10 และ บริษัทโรงไฟฟ้าสระลงเรือ วงจร UTG09 งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กพผ. (สามารถรับไฟจาก กพผ.เพื่อเดินโหลด ภายในโรงงานได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)
โทร (33) 10529-30

3/07/66

ทผ./ขผ.		3 ก.ค. 66
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	28 มิ.ย. 66