



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ก3) ถึง ศปฟ.
เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ) 439 /2568 วันที่
เรื่อง ขอลดเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) และประสานงานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท
บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟผ.

เรียน ออก.ปฟ.

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2568 และวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 16.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DBN 7062 สถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) ถึง เบรกเกอร์ 115 เควี บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด รหัส 1BSP0101YB-01 ถึง Air Break Switch 115 เควี รหัส DBA01YS-06 บริเวณก่อนถึงโรงสีธนากร เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเชื่อมสายส่ง 115 เควี บริเวณแยกโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช และดำเนินการ AC Withstand Voltage Test สายส่ง 115 เควี รองกับการจ่ายไฟ 115 เควี วงจรที่ 3 ของสถานีฯเดิมบางนางบวช (กฟผ.)

กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศปฟ. ประสานงาน กฟผ. ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DBN 7062 พร้อมใบมีด 115 เควี รหัส DBN 7067 สถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) และแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟผ. ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 21/03/68

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ผวฟ.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2568

เรียน อก.ปบ.(น3), อก.บฟ.(ก3), อก.ชฟ., ผจก.กฟส.ดบ., ผจก.กฟส.ดช.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปบ.(น3) ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ หันคา และผู้ใช้ไฟ 115 เควี
จำนวน 2 ราย (โรงสีนครรวมผล 999 จำกัด และบริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด)
ไปรับไฟจากแหล่งจ่ายอื่นเป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

- กปบ.(น3) ประสานงานดับไฟโรงสีนครรวมผล 999 ในวันอาทิตย์ที่
20 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 09.00 น.

- กปบ.(น3) ประสานงานดับไฟโรงสีนครรวมผล 999 ในวันจันทร์ที่
28 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 16.00 น.

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก3)

โทร (33) 10550-51

ทผ./ชผ.	วิฑริฐ	๒๕.๓.๖๘
วศก.	พีรภัทร โพธิ์พันธุ์	21 มี.ค. 68