



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.3 กปบ.(คฟ)- /2566
ชื่อผู้รับ นายพันรบ ชินบุตร
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สฟ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่สถานีฯ ดอนเจดีย์ ถึง สถานีฯ ด้านข้าง เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ่ายไฟระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าเลขขวัญ จากรูปแบบ Tap Line เป็นรูปแบบ Line In- Line Out โดยมีรายละเอียดการย้ายโหลดดังนี้

1. ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง และ SPP 115 เควี บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง 2 (กฟภ.1) ไปรับไฟจาก สายส่งทางด้าน สถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YB-01 โหลดรวมประมาณ 15 MW

2. ย้ายโหลดระบบ 22 เควี สถานีฯ เลขขวัญ ทั้งหมด ไปรับไฟจากสถานีฯ ข้างเคียงเป็นการชั่วคราว กปบ.(ก3) จึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอ Off Switch Intertrip ของบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด ช่วงที่มีการย้ายโหลด ตามรายละเอียดตามข้อ 1 ให้ตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 28/09/66

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผว.

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ) /2566

เรียน อก.ชช.(ก3), อก.ชฟ., อก.ปบ.(ก1), ผจก.กฟอ.ดบ. กฟส.ดช.

กฟส.ดจ., กฟส.ลข., กฟส.สข., กฟส.นญช., กฟย.หปร.

- เพื่อโปรดทราบ

- กฟส.ลข. แจ้ง VSPP บริษัท อัครวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด (วงจร LWA04) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟเพื่อเดินโหลดภายในได้) ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

- กฟส.ดช. แจ้งบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด้านข้าง) จำกัด ขอให้ พนักงาน กฟภ. เข้าตรวจสอบค่าระบบป้องกันภายในโรงงานฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 28/09/66

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)