



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(รล.) 3485 / 2564
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สึงโฑทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นต๋วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมกับ กอช. กอธ. และบริษัททีเอ็มพีไอ. อิเลคทริคอลล จำกัด เพื่อทดสอบ
ฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ระบบ SCPS สฟฟ.บ้านแพ้ว Bay Line รหัส BNP-01YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BNP-01YB-01	12 ธ.ค. 2564	08.00 น.	24.00 น.	ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ระบบ SCPS สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว / ปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส BNP-01YB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดหัวท้าย / ปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส BNP-BYB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดหัวท้าย หมายเหตุ ไม่ต้องดับสายส่ง 115 KV. Line BNP-01YB-01	1YS-01,02	1YS-03	นายรัช เป็นวงษ์ 086-7663850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร 7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย
(นายสมหมาย ชื่นต๋วง)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)
30 พ.ย. 2564

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก.....
อ.ก.บ.บ.(ก.3), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น
ผจฟ.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22 พ.ย. 64

เลขที่ กบข.ก3(รล.) 3319 /2564
ชื่อผู้รับ นายสมบุญรณี สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.3)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมกับ ก.อ.ค., ก.อ.ร. และบริษัท ทิมพานัน อิเล็กทริกคอล จำกัด เพื่อเปลี่ยนและ
นำเข้าใช้งานอุปกรณ์ระบบ SCPS Bay Line 115 kV จ.พ.ฟ.บ้านแพ้ว รหัส BNP-01YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	ตั้งแต่วันที่	ตั้งแต่วันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BNP-01YB-01	25 - 29 พ.ย. 2564	08.00 น.	เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกัน Distance Relay 115 kV	1YS-01,02	1YS-03	นายรัชช เป็นวงษ์
				รหัส BNP-01YB-01 และ BNP-BYB-01 พร้อม สวิตช์ใบมีดตัวท้าย			086-1663850
				หมายเหตุ ควรจ่ายไฟ แบบ Open Loop ของ สถานีไฟฟ้า SME,SMD,BAL (Close Loop 10)			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัชช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)
ชก.บ.ข. (ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข. (ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1,2 พิดเตอร์ BNP BYB รหัส BNP BYB-01 ถึง BNP BYS-02
ในวันที่ 25-29 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 24.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1529/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศิษฐ์ อังสรวาทิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย รัชช เป็นวงษ์

(นาย พิศิษฐ์ อังสรวาทิน)
ผค. 5 กฟภ. พ.ศ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.บ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ. 3, กฟภ. กบข., กฟภ. 3 (บพ)

อ.ก.บ.ข.(ก.3), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี บ้านแพ้ว)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 9.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	BNP1YB-01, BNPBYB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25-29 พ.ย.64	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 24.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Relay ตามใบขอปฏิบัติงาน 1529/2564
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน		วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิทชิง (สถานี SME จ่ายไฟ Close Loop ปกติทั้งหมด)						
2	BNP01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SMD02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SME04YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KTE02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	Open Loop ที่ สถานี สมุทรสาคร 4						
7	SMD02YB-01	สับ	ปลด		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ตรวจสอบ KTE4YS-01 , KTE04YS-02 ใบมีดสับอยู่						
9	ย้ายโหลดสถานีฯ กระพุ่มแบน 5 และ สถานีฯ บ้านแพ้ว ไปจ่ายไฟจากสถานีฯ สามพราน 1						
10	KTE02YB-01	สับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	KTE04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	BNP01YB-01	สับ	ปลด		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
14	BNP01YS-01	สับ	ปลด		BNP		- ใบมีด 115 เควี
15	BNP01YS-02	สับ	ปลด		BNP		- ใบมีด 115 เควี
16	ตรวจสอบ BNPBYB-01 , BNPBYB-02 อยู่สถานะ ปลด อยู่						
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
18	KTE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SME04YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching วันที่ 25 พ.ย. 64							
20	เมื่อทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ (วันที่ 29 พ.ย. 64)						
21	KTE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SME04YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	ตรวจสอบเบรกเกอร์ BNP01YB-01 อยู่สถานะ "OPEN"						
25	BNP01YS-01	ปลด	สับ		BNP		- ใบมีด 115 เควี
26	BNP01YS-02	ปลด	สับ		BNP		- ใบมีด 115 เควี
27	ย้ายโหลดสถานีฯ กระพุ่มแบน 5 และ สถานีฯ บ้านแพ้ว กลับจากสถานีฯ สามพราน 1						
28	BNP01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	KTE04YB-01	สับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	KTE02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	จ่ายไฟ Close Loop ทั้งหมด ที่ สถานี สมุทรสาคร 4						
32	SMD02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	KTE02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	BNP01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	SMD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	SME04YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							