



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทหมก.(ปบ)...../๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัช

ชื่อผู้ส่ง นายณัทธิ เชาวรัช

Switching Deadline

17 ส.ค. 67

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย แก๊ส DIS.TMK๐๘S-๐๑ และ DIS.TMK๑๐S-๐๑ ติดตั้ง Animal Bar. สถานีท่ามะกา ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๘	๑๘ ส.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	- แก๊ส DIS.TMK๐๘S-๐๑	-	-	นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร โทร ๐๘๕-๙๒๕๖๖๔๔
๒.	TMK ๑๐	๑๘ ส.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	- แก๊ส DIS.TMK๑๐S-๐๑	-	-	นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร โทร ๐๘๕-๙๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง ทส.ปบ. โทร ๐๘๕-๙๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

✓ ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายณัทธิ เชาวรัช)

ผจก.กฟส.ท่ามะกา

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ TMN8 จาก TMN8S-01 ถึง
ในวันที่ 18-8-67 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1903/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ TMN10 จาก TMN10S-01 ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ณัทธิ เชาวรัช ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟส.ทหมก.

อก.บช.(ก๓),อก.วว.(ก๓)

ณัทธิ เชาวรัช
(นายณัทธิ เชาวรัช)
๑๐/๘-5 ทส.ทหมก.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี ท่ามะกา (TMU))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ณัทธิ เชาวรัช

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ณัทธิ เชาวรัช

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	TMK08S-01 (Pot Head F.9), TMK10S-01 (Pot Head F.10)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทมก.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1903/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง				วันที่	16 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	16 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	16 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
*** แก้ไขจุดร้อนที่ Dis. TMK08S-01 (Pot Head F.8) ***							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	TMK07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		Load 3.44 MW
3	TMK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		Load 5.23 MW
4	ย้ายโหลด TMK08 ไปรับไฟจาก TMK07						
5	TMK07S-03	ปลด	สับ		ทมก.		DIS ชุมสายโทรศัพท์
6	TMK08VB-01	สับ	ปลด		TMK		-
7	TMK08S-01	สับ	ปลด		ทมก.		DIS POT HEAD F.8
8	TMK08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMK		-
9	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
10	ให้ตั้ง "OFF" Auto Reclose วงจร TMK07 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ Dis. TMK08S-01 (Pot Head F.8) ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
12	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ Dis. TMK08S-01 (Pot Head F.8) แล้วเสร็จ						
13	TMK08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMK		-
14	ย้ายโหลด TMK08 กลับไฟจาก TMK07						
15	TMK08S-01	ปลด	สับ		ทมก.		DIS POT HEAD F.8
16	TMK08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMK		-
17	TMK07S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS ชุมสายโทรศัพท์
18	TMK07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		
19	TMK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
*** แก๊วจุดร้อนที่ Dis. TMK10S-01 (Pot Head F.10) ***							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	TMK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		Load 2.43 MW
3	TMK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		Load 2.21 MW
4	ย้ายโหลด TMK10 ไปรับไฟจาก TMK09						
5	TMK09S-02	ปลด	สับ		ทมก.		DIS ที่มอเตอร์
6	TMK10VB-01	สับ	ปลด		TMK		-
7	TMK10S-01	สับ	ปลด		ทมก.		DIS POT HEAD F.10
8	TMK10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMK		-
9	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
10	ให้ตั้ง "OFF" Auto Reclose วงจร TMK09 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแก๊วจุดร้อนที่ Dis. TMK10S-01 (Pot Head F.10) ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
12	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแก๊วจุดร้อนที่ Dis. TMK10S-01 (Pot Head F.10) แล้วเสร็จ						
13	TMK10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		TMK		-
14	ย้ายโหลด TMK10 กลับไฟจาก TMK09						
15	TMK10S-01	ปลด	สับ		ทมก.		DIS POT HEAD F.10
16	TMK10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMK		-
17	TMK09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS ที่มอเตอร์
18	TMK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		
19	TMK010VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		#N/A		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

ปฏิบัติงานวันที่ 18 ธ.ค. 2567
เวลา 8.30 - 16.30 น.

- แก้ไข DIS. TMMK08S-01 จำนวน 3 เฟส
- แก้ไข DIS. TMMK10S-01 จำนวน 1 เฟส C
- ติดตั้ง Animal Barrier ที่ DIS.

