Switching Deadline

15/04/68

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(มก.) - ๕๗๙ /๒๕๖๘ วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณ์ชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๑๘ เม.ย. ๖๘	๐๘:๓๐ น.	๑๘:๐๐ น.	ขอดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๑ สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๔ เพื่อ เปลี่ยนระบบ Annunciator ที่ตู้ RCC	SMD ๐๑ YS-๐๑	SMD ๐๑ BVB-๐๑	นายเริงรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเริงรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วศก. ๗ โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ตุ้ยเต็มวงค์)
ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☑ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ จาก SMD0 ถึง SMD01BVB-01
ในวันที่ 18 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 595/68

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ แก้วสมนึก ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเริงรัก ดียะตาม
9 เม.ย. 68

(นาย ศิริวัฒน์ แก้วสมนึก)
วศก. 5 ปฏิบัติงานแทน หน.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. ลค.
อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานีฯ SMD)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิ่ง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ สมุทรสาคร 4 (TP1)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18 เม.ย. 68 เวลา 08.30 น. ถึง 18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก3) งานที่ทำ เปลี่ยน Annunciator ตามใบขอปฏิบัติงาน 595/2568
4. เตรียมการสวิทชิ่งโดย นายจิรวัฒน์ แก้วสมนึก วันที่ 9 เมษายน 2568
5. ตรวจสอบสวิทชิ่งโดย วันที่ 9 เมษายน 2568
6. อนุมัติสวิทชิ่งโดย วันที่ 9 เมษายน 2568
7. สั่งทำสวิทชิ่งโดย
   1. น.ส.สุภัชชา,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
   2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
   3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายมโนช,นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ปกติก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SMD-TP1	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		SMD		- โหลด 4.5 MW
2	SMD-TP2	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		SMD		- โหลด 18 MW
3	**ย้ายโหลด SMD INC.1 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMD INC.2**						
4	SMDBVB-01	ปลด	**สับ**		SMD		- ขนานบัส
5	SMD01BVB-01	สับ	**ปลด**		SMD		- INCOMING 1
6	**เมื่อพร้อมดับไฟ**						
7	SMD01YB-01	สับ	**ปลด**		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SMD01YS-02	สับ	**ปลด**		SMD		- ใบมีด 115 เควี
9	SMD01YS-03	สับ	**ปลด**		SMD		- ใบมีด 115 เควี
10	SMD01BVB-01	ทรัค "In service"	**ทรัค "Out service"**		SMD		- INCOMING 1
11	**แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ**						
~~12~~	~~**แจ้งหน้างานตรวจสอบไฟย้อนถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์**~~						
~~13~~	~~SMD01BVG-01~~	~~ปลด~~	~~**สับ**~~		~~SMD~~		~~- กราวด์ INCOMING 1~~
14	**แจ้งหน้างานลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้ง กสฟ. ปฏิบัติงานได้**						
15	SMD-TP2	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		SMD		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
16	**เมื่อ กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ**						
17	SMD-TP2	"OLTC" Auto	**"OLTC" Manual**		SMD		- -
~~18~~	~~SMD01BVG-01~~	~~สับ~~	~~**ปลด**~~		~~SMD~~		~~- กราวด์ INCOMING 1~~
19	SMD01BVB-01	ทรัค "Out service"	**ทรัค "In service"**		SMD		- INCOMING 1
20	SMD01YS-02	ปลด	**สับ**		SMD		- ใบมีด 115 เควี
21	SMD01YS-03	ปลด	**สับ**		SMD		- ใบมีด 115 เควี
22	SMD01YB-01	ปลด	**สับ**		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	**ตรวจสอบพร้อมปรับแรงดัน SMD-TP1 ประมาณ 22.6 kV**						
24	**ย้ายโหลด SMD INC.1 ทั้งหมดกลับจาก SMD INC.2**						
25	SMD01BVB-01	ปลด	**สับ**		SMD		- INCOMING 1
26	SMDBVB-01	สับ	**ปลด**		SMD		- ขนานบัส
27	SMD-TP1	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		SMD		-
28	SMD-TP2	"OLTC" Manual	**"OLTC" Auto**		SMD		-
	สิ้นสุด Switching						